

CRONOPROGRAMMA			2017	2018	2019	2020	2021
accordo di programma		approvazione accordo di programma	29/05/17				
		firma accordo di programma	01/09/17				
		perfezionamento variante per spostamento stazione di pompaggio di publicacqua dal terreno da acquisire dall'Università	31/12/17				
		Contratto cessione terreno alla Eli Lilly		28/02/2018			
		acquisizione terreno da Università		28/02/2018			
		erogazione finanziamento della regione toscana		02/01/2018			
		erogazione finanziamento da UNIFI a Città Metropolitana di Firenze		02/01/18			
Agnoletti Nuovo	progettazione	Publicazione bando e affidamento		29/01/18			
		progettazione nuovo istituo Agnoletti					
		redazione, verifica e approvazione progetto definitivo		28/07/18			
	affidamento	redazione, verifica, validazione e approvazione progetto esecutivo		05/12/18			
		pubblicazione bando, gara e aggiudicazione lavori			04/05/19		
		consegna lavori			08/06/19		
	esecuzione	esecuzione lavori					07/06/21
collaudo						04/12/21	
trasferimento Agnoletti nella nuova sede							30/08/21
consegna attuale Agnoletti e relative aree a Eli Lilly							01/09/21
4 Aule UNIFI		lavori di verifica e gestione terre					
	progettazione	affidamento progettazione 4 nuove aule		30/01/18			
		redazione, verifica e approvazione progetto definitivo		13/04/18			
		redazione, verifica, validazione e approvazione progetto esecutivo		30/06/18			
	affidamento	pubblicazione bando, gara e aggiudicazione lavori		31/12/18			
		consegna			04/02/19		
esecuzione	esecuzione lavori					04/02/20	
						04/08/20	
consegna Aule all'Università						05/02/20	