



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 44961

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

ALL. A
IL RESPONSABILE DELL'U.O.A.
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE
Ing. RITA DABIZZI

LAVORI: Realizzazione piste ciclabili di collegamento tra il Polo Universitario Scientifico e le Cascine – tratto Ponte alla Lupaia – Via Funaioli – Perizia Atto Aggiuntivo.

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI SESTO FIORENTINO.

IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI S.R.L. di Rizziconi (RC)

CONTRATTO DI APPALTO PRINCIPALE REP. N° 20246 del 18/05/2009

CONTRATTO DI APPALTO ATTO AGGIUNTIVO REP. N° 2506 del 14/02/2011

Registrato a Firenze (Atti Pubblici) il 26/05/2009 al N° 44

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 141 D.Lgs. 163/06; Artt. 195 e 208 DPR 554/99)

1. - PREMESSE

1 - Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n° 159 del 01/09/2008 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di cui all'oggetto;

- Con determinazione dirigenziale n° 209 del 24/02/2009 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa "GUERRISI E TRIPODI S.r.l." di Rizziconi (RC) con un ribasso del 16,15 % e quindi per un importo netto dei lavori pari a €. 50.597,31 oltre oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad €. 2.000,00 per un totale di lavori pari ad €. 52.597,31;

- come previsto nel progetto di realizzazione del tratto di pista ciclabile in oggetto, è stato realizzato il relativo impianto di illuminazione per il quale è stato redatto e consegnato il collaudo nonché la relativa dichiarazione di conformità;

- durante il periodo di sospensione dei lavori per redazione di perizia suppletiva di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva è avvenuto il furto di circa 370 metri lineari di cavo di rame che costituiva la rete elettrica dell'impianto sopra citato, per la quale si è effettuata denuncia presso la Stazione Carabinieri di Sesto Fiorentino;

- si è dovuto quindi provvedere al rifacimento della linea mancante con il relativo ripristino della rete presso il quadro elettrico di Via dei Giunchi e Via Funaioli, realizzazione del nuovo allacciamento dei pali e dei giunti all'interno dei pozzetti esistenti previa rimozione dei residui di linea rimasti e non riutilizzabili, ed infine, per evitare futuri furti analoghi, si è realizzato l'intasamento dei pozzetti tramite sabbia e superficiale getto di calcestruzzo;

2 - Affidamento lavori

Con Determinazione Dirigenziale n° 1548 del 16/12/2010 venivano affidate all'Impresa GUERRISI E TRIPODI S.r.l. le opere di rifacimento della linea elettrica sulla porzione di pista ciclabile di Via dei Giunchi compresa tra il Ponte alla Lupaia e Via Funaioli, con il medesimo ribasso offerto in sede di gara pari al 16,15% e quindi per un

Pagina 1 di 3

Settore Lavori Pubblici e Servizi a Rete

☞ \\Polmunserver\ufficiostrade\Progetti\PISTE CICLABILI\VIA DEI GIUNCHI - COMPLETAMENTO\ESECUTIVO TRATTO CORTO\contab\atto aggiuntivo\cre atto aggiuntivo.doc



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 44961

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

importo netto dei lavori pari a €. 4.362,40 oltre € 150,00 per oneri della sicurezza, ripartiti secondo il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI

Importo lavori (al netto del ribasso del 16,15%)	€ 4 362,40	
Oneri per la sicurezza	€ 150,00	
IMPORTO DEI LAVORI	€ 4 512,40	4 512,40
SOMME A DISPOSIZIONE		
- IVA 10%	€ 451,24	
- Art. 18 0,5%	€ 22,56	
- economia Art. 18	€ 67,69	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 541,49	541,49
TOTALE COMPLESSIVO		5 053,89

3 - Contratto :

Contratto di Appalto Rep. N° 2506 del 14/02/2011, furono affidati all'impresa "GUERRISI E TRIPODI S.r.l." di Rizziconi (RC), i lavori di cui trattasi per un importo netto a base d'asta di € 4.512,40 di cui € 4.362,40 per lavori ed € 150,00 per oneri della sicurezza.

4 - Somma Autorizzata :

Per lavori a misura (al netto del ribasso d'asta del 16,15%) € 4.362,40

5 - Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:

Stabilito dall'Art. 13 del Foglio Patti e Condizioni in 10 giorni, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

6 - Tempo occorso per l'esecuzione dei lavori :-

I lavori vennero consegnati con verbale in data 16/02/2011 e la loro ultimazione è avvenuta in data 26/02/2011 e quindi in tempo utile.

7 - Stato finale dei lavori:

Redatto in data 25/02/2011.

8 - Credito dell'Impresa:

Corrispondente all'ammontare netto dei lavori risultante dallo Stato Finale in € 4.362,40 al netto del ribasso, oltre agli oneri della sicurezza di € 150,00, per un credito totale dell'impresa pari ad € 4.512,40.

2. - VISITA DI CONTROLLO

Dopo esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 25/02/2011 si è recato nel sito dei lavori ove in presenza dell'Impresa ha proceduto con la scorta della perizia, del contratto e della contabilità alla ricognizione dei lavori eseguiti rilevando che le opere eseguite sono conformi al progetto ed alle indicazioni della Direzione Lavori e dell'Ufficio Tecnico del Comune date in corso d'opera. Le opere sono state eseguite a regola d'arte, con materiali idonei e si presentano in buono stato di conservazione e manutenzione. Per le parti non più ispezionabili, o non potute controllare, l'Impresa assicura, a seguito di esplicita richiesta, la perfetta corrispondenza tra l'esecuzione e le prescrizioni dettate.



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 44961

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

3. - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Ing. Francesco Giannini

VISTE le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici;

CONSIDERATO :

- a) che i lavori eseguiti dall'Impresa "GUERRISI E TRIPODI S.r.l." di Rizziconi (RC), corrispondono a quelli indicati nel contratto Rep. n. 2506 del 14/02/2011 e negli atti contabili relativi;
- b) che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- c) che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con codice ditta N. 13026518 presso l'INAIL di Reggio Calabria;
- d) che l'Impresa risulta essere in regola per il periodo di lavoro di cui trattasi così come attestato dal DURC, e pertanto si ritengono assolti gli obblighi di legge;
- e) che nel corso dei lavori non sono stati lamentati infortuni, né danni a persone o cose a causa dell'esecuzione degli stessi;
- f) che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi "ad opponendum" ai sensi dell'Art. 189 del Regolamento di attuazione della Legge quadro sui LL.PP. (DPR 554/99) non si è provveduto alla pubblicazione degli stessi in quanto per i lavori in oggetto non sono state occupate proprietà private né sono stati provocati danni alle stesse;
- g) che l'Impresa, a quanto risulta dagli atti della Amministrazione non ha ceduto l'importo dei suoi crediti a terzi ;
- h) che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- i) che il credito finale dell'Impresa è corrispondente all'ammontare netto dei lavori risultante dallo Stato Finale di € 4.362,40, oltre agli oneri della sicurezza di € 150,00, per un totale di € 4.512,40.

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa "GUERRISI E TRIPODI S.r.l." di Rizziconi (RC), in base al contratto Rep. n. 2506 del 14/02/2011, sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di € 4.362,40, oltre a € 150,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un **totale di € 4.512,40, risultante quale credito dell'Impresa oltre IVA 10% € 451,24 per complessivi € 4.963,64** che possono essere corrisposti all'Impresa "GUERRISI E TRIPODI S.r.l." di Rizziconi (RC) a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente Atto.

Sesto Fiorentino, 16/3/2011

Effettuata la revisione
senza alcuna riserva

L'IMPRESA

**IMPRESA EDILIZIA
GUERRISI e TRIPODI srl**

Via Garibaldi, 21/F - Tel. 055-841299
50031 BARBERINO DI MUGELLO (FI)
Partita IVA 02046880809

tecnico collaudatore
IL DIRETTORE DEI LAVORI