



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055 | [www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

ALL - A  
IL RESPONSABILE DELL'U.O.A.  
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE  
Ing. RICCARDO BAZZI



**COMUNE DI SESTO FIORENTINO**

Settore VI "LL.PP. e Sevizi a Rete"

**RIFACIMENTO SPOGLIATOI E PAVIMENTAZIONE PALESTRA PRESSO L'ISTITUTO SECONDARIO DI 1° GRADO "GIUSEPPE PESCIETTI" SITO NEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO.**

IMPRESA: ALFA SPORT VIA DELL'ALLORO 156/C - 59100 - PRATO (PO)  
CONTRATTO: REP. N° 20293 DEL 15.10.2010 REG. A FIRENZE 2 IN DATA 26.10.2010 AL N° 43  
ATTO DI SOTTOMISSIONE: REP. N° 20301 DEL 01/02/2011 REG. A FIRENZE 2 IN DATA 12.02.2011 AL N° 7

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

I - PREMESSE

1. Approvazione progetto esecutivo:
  - 1.a) con Deliberazione di Giunta Comunale N° 119 del 25.05.2010 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di rifacimento spogliatoi e pavimentazione della palestra dell'Istituto Secondario di I Grado "Giuseppe Pescetti" per un importo complessivo di spesa di € 80.000,00 di cui € 65.393,09 per lavori a base d'asta oltre a € 1.300,00 per oneri per la sicurezza;
2. Approvazione perizia suppletiva:
  - 2.a) con determina N° 1585 del 23.12.2010 veniva approvata la perizia suppletiva di variante e di variata distribuzione di spesa per un importo dei maggiori lavori di € 6.897,24 al netto del ribasso d'asta del 16,4407 %.
3. - Contratti:
  - 3.a) Contratto di appalto Rep. N. 20293 del 15.10.2010, registrato a Firenze 2 in data 26.10.2010 al n° 43, i lavori sono stati affidati all'impresa Alfa Sport, Via dell'Alloro 156/C - 59100 Prato per un importo a base di contratto complessivo di € 54.855,72 oltre IVA;
  - 3.b) Atto di sottomissione Rep. n° 20301 del 01/02/2011 reg. a Firenze 2 in data 12.02.2011 al n° 7, per l'importo dei maggiori lavori di € 6.897,24 al netto del ribasso d'asta del 16,4407 % oltre oneri fiscali.

4. - Somma autorizzata:

4.a) Importo Lavori:		
Importo Lavori (al netto del ribasso d'asta del 16,4407 %)	€	53.555,72
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1.300,00
Importo maggiori lavori di perizia (al netto del ribasso d'asta del 16,4407 %)	€	6.897,24
Totale Importo dei Lavori	€	<b>61.752,96</b>
4.b) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
IVA 20%	€	12.350,59
Economia D.L. 112/08 - 1,5% progetto	€	980,90
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 - 0,5% progetto	€	326,96
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 - perizia	€	165,08
Imprevisti e recupero ribasso d'asta	€	4.423,51
Totale Somme a Disposizione	€	<b>18.247,04</b>
<b>Totale complessivo dell'opera</b>	€	<b>80.000,00</b>



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

5 – Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:

L'art. 7 del Foglio patti e condizioni d'Appalto stabilisce che i lavori devono essere ultimati entro giorni 80 (ottanta) decorrenti dalla data di consegna lavori.

6 - Tempo occorso per l'esecuzione dei lavori:

I lavori vennero consegnati con verbale in data 25 Agosto 2010 e la loro ultimazione è avvenuta in data 17 Dicembre 2010.

7 – Sospensioni, riprese lavori e proroghe:

A seguito della necessità di procedere all'esecuzione di lavori in copertura da parte di impresa diversa dall'appaltatrice oltre alla redazione di una variante in corso d'opera e successiva approvazione della Perizia Suppletiva i lavori sono stati sospesi in data 8 Novembre 2010.

Cessate la motivazioni che hanno causato la sospensione dei lavori di cui sopra, i lavori sono ripresi in data 13 Dicembre 2010 con verbali in pari data.

8 - Stato finale dei lavori:

Lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 17.12.2010 è stato redatto in data 21.02.2011 ed accettato senza riserve dall'Impresa.

9 – Credito dell'Impresa:

Corrisponde all'ammontare netto dei lavori compreso gli oneri di sicurezza, risultante dallo stato finale in € 61.752,96 da cui dedotto l'importo pagato in conto con n° 2 certificati per l'importo complessivo di € 58.552,42 resta il credito dell'impresa pari a € 3.200,54.

## 2 – VISITE DI CONTROLLO

La sottoscritta direzione lavori dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa, il giorno 10.01.2011 si è recata presso l'Istituto Giuseppe Pescetti sito in Via Diaz 40 di Sesto Fiorentino ove in presenza dell'Impresa ha constatato l'effettiva esecuzione dei lavori.

## 3 – CREDITO DELL'IMPRESA

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori:

VISTE le leggi ed i regolamenti vigenti in materia dei Lavori Pubblici;

CONSIDERATO:

- 1 – Che i lavori eseguiti dall'Impresa Alfa Sport corrispondono a quelli indicati nel contratto N. 20293 del 15.10.2010, nell'atto di sottomissione n° 20301 del 01/02/2011 e negli atti contabili relativi;
- 2 – Che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- 3 – Che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza N° 1362105 continuativa dell'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro di Prato;



COMUNE DI  
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

- 4 – Che non è stata necessaria la pubblicazione dell'avviso "ad opponendum";
- 5 – Che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi.
- 6 – Le certificazioni rilasciate dagli Enti Previdenziali e Assicurativi per l'impresa Alfa Sport con D.U.R.C. Prot. 13665133 del 28-02-2011.

### CERTIFICA

Che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa Alfa Sport sono regolarmente eseguiti e ne liquida il credito dell'impresa come segue:

importo totale dei lavori risultante dallo Stato Finale:	€ 61.752,96
a dedursi certificato di pagamento n° 1:	€ 48.915,55
a dedursi certificato di pagamento n° 2:	€ 9.636,87
Resta il credito netto dell'impresa:	€ 3.200,54

Delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e ratifiche revisionali, previa prestazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, ai sensi del comma n.1 – art. 205 del DPR n. 554/1999 dell'importo pari a € 3.955,87 (€ 3200,54x1,03x1,20), calcolando gli interessi per 24 mesi e l'iva.

Sesto Fiorentino, li 21 MAR. 2011

L'IMPRESA

ALFA SPORT  
di Agosti Arch. L. Tommasi

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto del Responsabile del procedimento

Ing. R. Dabizzi

