



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

**COPIA**

**REGISTRO GENERALE N. 1060 DEL 28-10-2011**

## **DETERMINAZIONE**

**N. 140 DEL 28-10-2011**

**U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE**

**OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di realizzazione di n. 98 Ossarini nel Cimitero Maggiore. OP. 210/2009 - CUP - B99D09000150004 - CIG. ZD4015DAD4**

### **IL RESPONSABILE DI U.O.A**

**PREMESSO** che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 28/12/2009 veniva approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di realizzazione nuovi ossarini nel Cimitero Maggiore di Sesto Fiorentino per un importo complessivo di spesa di € 28.000,00 di cui € 21.521,63 per lavori oltre € 602,61 per oneri per la sicurezza;

- con determinazione n. 559 del 18/05/2010 si procedeva all'aggiudicazione definitiva, a seguito di procedura negoziata ex art. 122 c. 7 del D.Lgs. 163/2006 e sue modifiche ed integrazioni, dei lavori all'impresa CENTAURO S.R.L. – Via Giorgio La Pira 19 – SIGNA (FI) per un importo di € 18.769,44 al netto del ribasso offerto del 12,788% oltre oneri per la sicurezza pari ad € 602,61 per un totale di lavori pari ad € 19.372,05 oltre iva 10%;

-con scrittura privata Rep. n. 2306 del 01/07/2010 i lavori di cui trattasi sono stati affidati all'Impresa CENTAURO S.R.L. con sede legale in Signa per l'importo, al netto del ribasso del 12,788% , di € 18.769,44 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 602,61 oltre IVA 10% di € 1.937,20 per un totale di € 21.309,25;

- con determinazione dirigenziale n. 1282 del 17/11/2010 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante per maggiori lavori di importo pari ad € 2.803,325 al netto del ribasso d'asta del 12,788% e veniva variato il Q.E. come segue:

<b>IMPORTO LAVORI</b>		
Importo lavori di contratto (al netto del ribasso d'asta)	€ 18.769,44	
Importo lavori di completamento di cui alla perizia (al netto del ribasso)	€ 2.803,325	
Oneri per la sicurezza	€ 602,61	
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (al netto del ribasso)</b>	<b>€ 22.175,37</b>	<b>€ 22.175,37</b>
 <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA 10%	€ 2.217,54	
Incentivo ex art.92 del D.Lgs 163/2006 0,5%	€ 126,69	
Economia Art. 61 D.L. 112/2008 (1,5%)	€ 380,08	
Deposito pratica Genio Civile	€ 100,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.000,32	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 5.824,63</b>	<b>€ 5.824,63</b>
 <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	 <b>€ 28.000,00</b>	

**VISTO** lo Stato Finale dei lavori, agli atti dell'ufficio, di realizzazione di 98 ossarini nel Cimitero Maggiore redatto dalla Direzione Lavori nella persona del Funzionario Tecnico Arch. Michele Lombardi dell'Ufficio Tecnico Comunale in 14/12/2010 - accettato senza riserva da CENTAURO S.R.L. da cui risultano lavori eseguiti al netto del ribasso per un importo pari ad € 21.572,677 compresi oneri per la sicurezza oltre IVA 10%;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione (All. "A") redatto dall'Arch. Michele Lombardi dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 10/02/2011 dal quale risulta che:

- i lavori si sono svolti regolarmente nel rispetto del progetto e delle norme di contratto per un importo finale netto di lavori eseguiti pari ad € 21.572,677, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 602,61 oltre IVA 10%;
- è stato emesso n. 1 certificato di pagamento per un totale di € 19.275,18 (oltre IVA 10%), liquidati con provvedimento di liquidazione n. 1633 del 08/11/2010
- il residuo credito di € 2.297,497 oltre IVA 10% di € 229,750 per un totale di € 2.527,25 può essere liquidato all'impresa previa presentazione a favore di questa Amministrazione di garanzia fidejussoria ai sensi del D.P.R. 554/99 artt. 102 e 205 e conforme al D.M.A.P. n.123/2004 da parte della impresa esecutrice;

**VISTA** la polizza fidejussoria rilasciata ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.P.R. 554/99 – Garanzia fideiussoria per il saldo - n. 237493 in data 31/01/2011 da Elba Assicurazioni S.p.A. agli atti dell'ufficio;;

**VISTA** la fattura rimessa dall'Impresa CENTAURO S.R.L. n. 116 del 15/12/2010 dell'importo di € 2.297,50 oltre I.V.A. 10% di € 229,75 per un totale di € 2.527,25 per il pagamento del residuo credito agli atti dell'ufficio;

**VISTA** la documentazione, agli atti dell'ufficio, dalla quale risulta che l' Impresa non ha ceduto l'importo dei crediti;

**VISTO** il DURC, depositato agli atti dell'ufficio dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa;

**PRESO ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Rita Dabizzi;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 19 del 28.12.2010 di conferimento dell'incarico di Responsabile U.O.A. LL.PP. Servizi a Rete ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 163/06 ed il T.U. EE. LL. 267/2000;

### **DETERMINA QUANTO SEGUE:**

1) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di realizzazione di 98 ossarini nel Cimitero Maggiore redatto dall'Arch. Michele Lombardi dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 10/02/2011 (Allegato "A") dal quale risulta che:

- l'ammontare dei lavori eseguiti è di € 21.572,677, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 602,61 oltre IVA 10%;
- alla ditta appaltatrice è stato corrisposto ed è stato emesso n. 1 certificato di pagamento per un totale di € 19.275,18 (oltre IVA 10%), liquidati con provvedimento di liquidazione n. 1633 del 08/11/2010 per un totale di € 21.202,70;
- pertanto residua un credito a favore dell'impresa CENTAURO s.r.l. il residuo credito di € 2.297,497 oltre IVA 10% di € 229,750 per un totale di € 2.527,25

2) di dare atto che:

- l'atto di collaudo ha carattere provvisorio e assumerà carattere di definitività trascorsi due anni dalla sua emissione;
- decorsi due anni, il certificato s'intende approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
- nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;
- il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile;

3) di dare atto che l'impresa CENTAURO s.r.l. ha depositato la polizza fidejussoria rilasciata ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.P.R. 554/99 – Garanzia fideiussoria per il saldo - n. 237493 in data 31/01/2011 da Elba Assicurazioni S.p.A;

4) di autorizzare l'Ufficio Contratti a svincolare la cauzione definitiva prestata dall'Impresa per la esecuzione del contratto di appalto relativo ai lavori di cui trattasi;

5) di liquidare e pagare l'impresa CENTAURO s.r.l. quale saldo di ogni suo avere e pretendere per i lavori di realizzazione di 98 ossarini nel Cimitero Maggiore, il credito residuo di € 2.297,497 oltre IVA 10% di € 229,750 per un totale di € 2.527,25 di cui alla fattura n. 116 del 15/12/2010 per il pagamento del residuo credito sul titolo II, funzione 10, servizio 05, intervento 01, Cap. PEG. 86001 per € 2.487,86 sull'impegno 09/5030/3 ed € 39,39 sull'impegno 09/5031/1;

6) di dare atto che non si procede alla dichiarazione del costo finale dell'opera in quanto si deve procedere alla liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006;

7) di autorizzare l'Ufficio Contratti a svincolare la cauzione definitiva prestata dall'Impresa per la esecuzione del contratto di appalto relativo ai lavori di cui trattasi;

8) di dare atto che l'incentivo di cui all'art. 92 del d.lgs. 163/2006 verrà liquidato successivamente con apposito atto;

Sesto Fiorentino, 28-10-2011

**IL RESPONSABILE DI U.O.A**  
f.to **DABIZZI RITA**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
SERVIZIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di realizzazione di n. 98 Ossarini nel Cimitero Maggiore. OP. 210/2009 - CUP - B99D09000150004 - CIG. ZD4015DAD4**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

```
=====
-----
TP.MOVIMENTO                                ALTRI DATI
-----
-----

LIQUIDAZIONE 33075-CENTAURO SAS             IMPORTO MOVIMENTO:
2.487,86
-----
11/007018    IMPEGNO:09/005030/03 86001      DISP. A LIQUIDARE:
0,00

                PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/07/10/001282
-----
-----

LIQUIDAZIONE 33075-CENTAURO SAS             IMPORTO MOVIMENTO:
39,39
-----
11/007019    IMPEGNO:09/005031/01 86001      DISP. A LIQUIDARE:
556,41

                PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/07/10/001282
-----
-----

                TOTALE LIQUIDATO
2.527,25
```

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 22-11-2011

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
f.to AMODEI GIUSEPPE**

La presente determinazione **non** assume rilevanza sotto il profilo contabile.

Sesto Fiorentino, 22-11-2011

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
f.to AMODEI GIUSEPPE**

---