



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 1276 DEL 07-12-2011

DETERMINAZIONE

N. 183 DEL 07-12-2011
U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE

OGGETTO: Concessione di proroga al termine di ultimazione dei lavori di costruzione della nuova Sala Civica.

IL RESPONSABILE DI U.O.A

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 83 del 26.01.2010 sono stati affidati all'impresa De.Sa.Ma Costruzioni S.r.l. di Marigliano (NA) i lavori di realizzazione della nuova Sala Civica del Comune di Sesto Fiorentino;
- in data 04.05.2010 è stato stipulato il contratto di appalto – repertorio n. 20278 registrato a Firenze Atti Pubblici con n.18 il 18.05.2010, nel quale veniva stabilito un termine per l'esecuzione dei lavori di 540 (cinquecentoquaranta) gg. consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna lavori;
- la consegna dei lavori di cui sopra è avvenuta in data 16.06.2010 e pertanto il termine stabilito per la fine dei lavori scadeva il giorno 08.12.2011;

Ciò premesso:

VISTA la richiesta presentata dall'impresa De.Sa.Ma Costruzioni S.r.l. in data 05.12.2011 prot. 58629 con la quale chiede la proroga dei tempi contrattuali di 120 (centoventi) gg. ai sensi dell'art. 159 comma 8 del D.P.R. 207/2010, agli atti dell'ufficio, indicando come motivazione le difficoltà riscontrate dall'impresa nella esecuzione dei lavori a causa dei ritardi nei pagamenti da parte dell'A.C. ;

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Michele Lombardi Funzionario Tecnico della U.O.A. LL. PP. Servizi a Rete del 06/12/2011 dalla quale si evince che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 23.08.2011 l'A.C. ha ritenuto prioritario il raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno;
- ritenute che le circostanze che hanno determinato un ritardo rivestono carattere di eccezionalità e seppur non imputabili all'appaltatore ed ancorchè imprevedibili, sarebbero tali da non esonerare completamente la responsabilità generale di preveggenza ed organizzazione che fanno carico all'appaltatore stesso perchè l'opera sia condotta a termine entro il termine stabilito
- il D.L. , nella nota del 06/12/2011 prot. 58849, ritiene che sia congruo un periodo di proroga di 90 (novanta) gg. e non 120 (centoventi) come richiesto dall'impresa, agli atti dell'ufficio;

RICHIAMATI:

- l'art. 159 comma 8, 9 e 10 del D.P.R. 207/2010;

RITENUTO di dover accogliere parzialmente la richiesta dell'impresa De.Sa.Ma Costruzioni S.r.l. considerando ragionevole ed opportuna una proroga ai termini contrattuali di 90 (novanta)gg naturali e consecutivi individuando come termine di ultimazione lavori il giorno 07.03.2012 a condizione che l'impresa medesima non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che tale proroga non comporta aggravio di oneri economici per l'Amministrazione Comunale;

VISTO:

- il Decreto del Sindaco n. 19 del 28.12.2010 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
- l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 163/2006 e sm.i.;

DETERMINA

-Di concedere all'impresa De.Sa.Ma Costruzioni S.r.l. di Marigliano (NA) una proroga di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, dal termine contrattuale previsto per il 08.12.2011- per l' ultimazione dei lavori di realizzazione della Nuova Sala Civica del Comune di Sesto Fiorentino ponendo la nuova scadenza alla data del 07.03.2012 a condizione che l'impresa medesima non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

Sesto Fiorentino, 07-12-2011

IL RESPONSABILE DI U.O.A
f.to **DABIZZI RITA**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Concessione di proroga al termine di ultimazione dei lavori di costruzione della nuova Sala Civica.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

La presente determinazione **non** assume rilevanza sotto il profilo contabile.

Sesto Fiorentino, 12-12-2011

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**