



IL RESPONSABILE DELL'U.O.A.
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE
Ing. RITA DABIZZI



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055 | www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

U.O.A. "LL.PP. e Servizi a Rete"

SOSTITUZIONE RECINZIONE ESTERNA CAMPO DI BASEBALL – VIALE TOGLIATTI – SESTO FIORENTINO.

IMPRESA: R.S. DI SONTINO ROBERTO - VIA DEI SERRAGLI, 133 - 50124 - FIRENZE (FI)
CONTRATTO: REP. N° 2532 DEL 16.03.2011 DA REGISTRARSI IN CASO D'USO.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1 – PREMESSE

1. Approvazione progetto esecutivo:

1.a) con Deliberazione di Giunta Comunale N° 154 del 13.07.2010 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per la sostituzione della recinzione esterna del campo da baseball del Comune di Sesto Fiorentino per un importo complessivo di spesa, oltre i.v.a, di € 20.812,82 di cui € 20.312,82 per lavori a base d'asta oltre a € 500,00 per oneri per la sicurezza;

2. – Contratti:

2.a) Contratto di Appalto Rep. N. 2532 del 16.03.2011 da registrarsi in caso d'uso i lavori sono stati affidati all'impresa R.S. di Sontino Roberto - Via dei Serragli 133 - 50124 Firenze (FI) per un importo a base di contratto complessivo, oltre i.v.a, di € 20.312,82 oltre ad € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 20.812,82;

3. – Somma autorizzata:

3.a) Importo Lavori:

Importo Lavori (al netto del ribasso d'asta del 23,154%)	€ 15.609,60
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 500,00
Totale Importo dei Lavori	€ 16.109,60

4.b) Somme a disposizione dell'amministrazione:

IVA 20%	€ 3.221,92	
Economia art. 61 D.L. 112/08 – 1,5% progetto	€ 312,19	
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 – 0,5% progetto	€ 104,06	
Imprevisti e recupero ribasso d'asta	€ 5.311,60	
Totale Somme a Disposizione	€ 8.949,77	€ 8.949,77
Totale complessivo dell'opera		€ 25.059,37

5 – Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:

L'art. 7 dello Schema di Contratto di Appalto stabilisce che i lavori devono essere ultimati entro giorni 45 (quarantacinque) decorrenti dalla data di consegna lavori.



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055 www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

6 - Tempo occorso per l'esecuzione dei lavori:

I lavori vennero consegnati con verbale in data 5 Aprile 2011 e la loro ultimazione è avvenuta in data 19 Maggio 2011.

7 - Sospensioni, riprese lavori e proroghe:

Durante il periodo di esecuzione dei lavori non sono state necessarie né sospensioni né proroghe degli stessi.

8 - Stato finale dei lavori:

Lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 19.05.2011 è stato redatto in data 17.06.2011 ed accettato senza riserve dall'Impresa.

9 - Credito dell'Impresa:

Corrisponde all'ammontare netto dei lavori compreso gli oneri di sicurezza, risultante dallo stato finale in € 16.109,60 da cui dedotto l'importo pagato in conto con n° 1 certificato per l'importo complessivo di € 15.304,12 resta il credito dell'impresa pari a € 805,48.

2 - VISITE DI CONTROLLO

La sottoscritta direzione lavori dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa, il giorno 19.05.2011 si è recata presso il campo da Baseball sito in Viale Togliatti a Sesto Fiorentino ove in presenza dell'Impresa ha constatato l'effettiva esecuzione dei lavori.

3 - CREDITO DELL'IMPRESA

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori:

VISTE le leggi ed i regolamenti vigenti in materia dei Lavori Pubblici;

CONSIDERATO:

- 1 - Che i lavori eseguiti dall'Impresa R.S. di Sontino Roberto corrispondono a quelli indicati nel contratto n. 2532 del 16.03.2011;
- 2 - Che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- 3 - Che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza N° 2755098 continuativa dell'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro di Firenze;
- 4 - Che non è stata necessaria la pubblicazione dell'avviso "ad opponendum";
- 5 - Che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi.



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

- 6- Le certificazioni rilasciate dagli Enti Previdenziali e Assicurativi per l'impresa R.S. di Sontino Roberto con D.U.R.C. Prot. 15672111 del 09.08.2011.
- 7- La dichiarazione di conformità dei materiali alle norme UNI 10121/2 e la dichiarazione di corretto montaggio a perfetta regola d'arte rilasciata dall'Impresa R.S. di Sontino Roberto in data 01.08.2011.

CERTIFICA

Che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa R.S. di Sontino Roberto sono regolarmente eseguiti e ne liquida il credito dell'impresa come segue:

importo totale dei lavori risultante dallo Stato Finale:	€ 16.109,60
a dedursi certificato di pagamento n° 1:	€ 15.304,12
Resta il credito netto dell'impresa:	€ 805,48

Delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e ratifiche revisionali, previa prestazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, ai sensi del comma n.1 - art. 235 del DPR n. 207/2010 dell'importo pari a € 995,57 (€ 805,48x1,03x1,20), calcolando gli interessi per 24 mesi e l'iva.

Sesto Fiorentino, li 12 SET. 2011

L'IMPRESA
Impresa Edile
R.S. DI SONTINO R.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto del Responsabile del procedimento

Ing. R. Dabizzi

