



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055 www.comune.sesto-fiorentino.fi.it



COMUNE DI SESTO FIORENTINO
Settore VI "LL.PP. e Servizi a Rete"

LAVORI DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA PARZIALE DELL'ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO "GIUSEPPE PESCETTI" SITO NEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO.

IMPRESA: ARDOVINI RENZO & C. S.A.S. - VIA MORELENSE - 03100 - FROSINONE (FR)
CONTRATTO: REP. N. 2439 DEL 15.12.2010 DA REGISTRARSI IN CASO D'USO.
ATTO DI SOTTOMISSIONE: REP. N° 2496 DEL 03/02/2011 DA REGISTRARSI IN CASO D'USO.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1 - PREMESSE

1. Approvazione progetto esecutivo:
 - 1.a) con Determina Dirigenziale N° 778 del 07.07.2010 si avviava il procedimento per l'affidamento dei lavori di tinteggiatura e verniciatura parziale dell'Istituto Secondario di I Grado "Giuseppe Pescetti" per un importo complessivo di € 38.953,89 oltre a € 1.000,00 per oneri per la sicurezza per un totale a base di appalto di € 39.953,89;
2. Approvazione perizia suppletiva:
 - 2.a) con determina N° 1589 del 29.12.2010 veniva approvata la perizia suppletiva di variante e di variata distribuzione di spesa per un importo dei maggiori lavori di € 4.994,50 al netto del ribasso d'asta del 18,305 %.
3. - Contratti:
 - 3.a) Contratto di appalto Rep. N. 2439 del 15.12.2010 da registrare in caso d'uso i lavori sono stati affidati all'impresa Ardovini Renzo & C. s.a.s. - Via Morolense - 03100 - Frosinone (FR) per un importo a base di contratto complessivo di € 32.823,11 oltre IVA;
 - 3.b) Atto di sottomissione Rep. n° 2496 del 03/02/2011 da registrare in caso d'uso, per l'importo dei maggiori lavori di € 4.994,50 al netto del ribasso d'asta del 18,305 % oltre oneri fiscali.

4. - Somma autorizzata:

4.a) Importo Lavori:		
Importo Lavori (al netto del ribasso d'asta del 18,305%)	€	31.823,11
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1.000,00
Importo maggiori lavori di perizia (al netto del ribasso d'asta del 18,305%)	€	4.994,50
Totale Importo dei Lavori	€	37.817,61
4.b) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
IVA 20%	€	7.563,52
Economia D.L. 112/08 - 1,5%	€	599,31
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 - 0,5% progetto	€	199,77
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 - 2,0% variante	€	122,53
Totale Somme a Disposizione	€	8.485,13
Totale complessivo dell'opera	€	46.302,74



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

5 – Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:

L'art. 2 del Capitolato Tecnico stabilisce che i lavori devono essere ultimati entro giorni 60 (sessanta) decorrenti dal verbale di consegna lavori.

6 - Tempo occorso per l'esecuzione dei lavori:

I lavori vennero consegnati con verbale in data 18 Ottobre 2010 e la loro ultimazione è avvenuta in data 31 Dicembre 2010.

7 – Sospensioni, riprese lavori e proroghe:

A causa della redazione e successiva approvazione della Perizia Suppletiva i lavori sono stati sospesi in data 15 Dicembre 2010. Cessate le motivazioni che hanno causato la sospensione dei lavori di cui sopra, i lavori sono ripresi in data 29 Dicembre 2010 con verbali in pari data.

8 - Stato finale dei lavori:

Lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 31.12.2010 è stato redatto in data 04.02.2011 ed accettato senza riserve dall'Impresa.

9 – Credito dell'Impresa:

Corrisponde all'ammontare netto dei lavori compreso gli oneri di sicurezza, risultante dallo stato finale in € 37.817,61 da cui dedotto l'importo pagato in conto con n° 1 certificato per l'importo complessivo di € 35.926,73 resta il credito dell'impresa pari a € 1.890,88.

2 – VISITE DI CONTROLLO

La sottoscritta direzione lavori dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa, il giorno 04.02.2011 si è recata presso l'Istituto Giuseppe Pescetti sito in Via Diaz 40 di Sesto Fiorentino ove in presenza dell'Impresa ha constatato l'effettiva esecuzione dei lavori

3 – CREDITO DELL'IMPRESA

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori:

VISTE le leggi ed i regolamenti vigenti in materia dei Lavori Pubblici;

CONSIDERATO:

- 1 – Che i lavori eseguiti dall'Impresa Ardochini Renzo & C s.a.s. corrispondono a quelli indicati nel contratto N. 2439 del 15.12.2010, nell'atto di sottomissione n° 2496 del 03/02/2011 e negli atti contabili relativi;
- 2 – Che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- 3 – Che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza N° 13829454 continuativa dell'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro di Frosinone (FR);
- 4 – Che non è stata necessaria la pubblicazione dell'avviso "ad opponendum";
- 5 – Che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi.



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

6 - Le certificazioni rilasciate dagli Enti Previdenziali e Assicurativi per l'impresa Ardovini Renzo & C s.a.s. con D.U.R.C. Prot. 16352227 del 11/10/2011.

CERTIFICA

Che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa Ardovini Renzo & C s.a.s. sono regolarmente eseguiti e ne liquida il credito dell'impresa come segue:

importo totale dei lavori risultante dallo Stato Finale:	€ 37.817,61
a dedursi certificati di pagamento n° 1:	€ 35.926,73
Resta il credito netto dell'impresa:	€ 1.890,88

Delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e ratifiche revisionali, previa prestazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, ai sensi del comma n.1 - art. 205 del DPR n. 554/1999 dell'importo pari a €2.314,44 (€ 1.890,88x1,02x1,20), calcolando gli interessi per 24 mesi e l'iva.

Sesto Fiorentino, li 11/10/2011

L'IMPRESA
DITTA ARDOVINI RENZO & C s.a.s.
Via Morolense snc - 03100 FROSINONE
Tel. 0775/260498 - Cell. 338.9416465
Cod. Fisc. e P.IVA 02322500677

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto del Responsabile del procedimento

Ing. R. Dabizzi