



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 1253 DEL 06-12-2012

DETERMINAZIONE

N. 181 DEL 06-12-2012

U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE

OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione - liquidazione della rata di saldo relativo ai lavori di tinteggiatura e verniciatura parziale dell' istituto secondario di I° "G. Cavalcanti" e della scuola d'infanzia "Bruno Ciari" - CIG 2913916F89

IL RESPONSABILE DI U.O.A

PREMESSO che:

- con determinazione n. 81 del 24/06/2011 è stata approvata la perizia per l'esecuzione dei lavori di tinteggiatura e verniciatura parziale dell' istituto secondario di I° "G. Cavalcanti" e della scuola d'infanzia "Bruno Ciari" per un importo complessivo dell'opera di € 70.884,60 di cui per lavori a base d'asta € 57.077,54 oltre € 1.000,00 per oneri per la sicurezza per un totale lavori di € 58.077,54 oltre IVA secondo il seguente Q.E.:

A) IMPORTO LAVORI

-Importo Lavori a corpo ed a misura	€	57.077,54
-Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>1.000,00</u>
IMPORTO TOTALE LAVORI	€	58.077,54

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- IVA 20%	€	11.615,51
- Inc.. Art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2%) progetto	€	1.161,55
- Contributo Autorità Vigil. Contr.Pubb.	€	30,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	12.807,06	€	12.807,06
-----------------------------	---	-----------	---	-----------

TOTALE COMPLESSIVO € 70.884,60

- con determinazione dirigenziale della U.O.A. LL. PP. Servizi a Rete n. 220 del 10.08.2011, si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa C.B.F. Edilimpianti s.n.c. di Reggello (FI) per un importo lavori di € 46.157,49 al netto del ribasso offerto del 19,13% oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.000,00 per un totale di € 47.157,49 oltre IVAe si approvava la variazione del Q.E. a seguito di aggiudicazione;

-con contratto di appalto Rep. N. 20318 del 27.09.2011 registrato a Firenze Atti Pubblici 2 al n. 46 in data 07.10.2011 sono stati affidati i lavori all'impresa C.B.F. Edilimpianti s.n.c. di Reggello (FI) per un importo a base di contratto di € 47.157,49 comprensivo di oneri per la sicurezza oltre IVA;

- con determinazione dirigenziale n. 174 del 06.12.2011 si provvedeva ad impegnare la somma per i lavori e l'IVA all'aliquota del 21% a seguito dell'entrata in vigore della Legge 148/11 di conversione del D.L. 138/11 che ha introdotto alcune novità in materia di IVA in particolare, a seguito della modifica apportata all'art. 16 c.1 del D.P.R: 633/72 l'aliquota IVA ordinaria passa dal 20% al 21% mentre restano invariate le aliquote ridotte per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla Tabella A, Parti II e III allegata al DPR 633/72;

- con determinazione n. 61 del 18.04.2012 della U.O.A. LL. PP: Servizi a Rete veniva approvata la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa con aumento dell'opera per maggiori lavori al netto del ribasso d'asta pari ad € 5.228,77 oltre IVA e si approvava il Q.E. sotto riportato:

A) IMPORTO LAVORI

-Importo Lavori a corpo ed a misura al netto del ribasso del 19,13%	€	46.157,49
-Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.000,00
- Maggiori Lavori di perizia	€	5.228,77

IMPORTO TOTALE LAVORI € 52.386,26

B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- IVA 21%	€	11.001,12
- Inc.. Art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2%) progetto	€	1.161,55
- inc. Art. 92 D.Lgs. 163/06 (2%) perizia variante	€	129,31
- Contributo Autorità Vigil. Contr.Pubb.	€	30,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 12.321,98 € 12.321,98

TOTALE COMPLESSIVO € 64.708,24

- con atto di sottomissione Rep. N. 20335 del 22.05.2012 registrato a Firenze Atti Pubblici 2 al n. 23 in data 30.05.2012 sono stati affidati i maggiori lavori all'impresa C.B.F. Edilimpianti s.n.c. di Reggello (FI) per un importo di € 5.228,77 al netto del ribasso d'asta oltre IVA;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione (All. "A") redatto dal Direttore Lavori –Geom. Simonetta Boattini Responsabile del Servizio Manutenzione della U.O.A. LL. PP. Servizi a Rete dal quale risulta che:

- i lavori si sono svolti regolarmente nel rispetto del progetto e delle norme di contratto per un importo finale netto di lavori eseguiti pari ad € 52.386,26 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA
- sono stati emessi tre certificati di pagamento per un totale di € 49.526,14 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA e che residua un credito all'impresa di € 2.860,12 oltre IVA che può essere liquidato all'impresa previa presentazione a favore di questa Amministrazione di garanzia fidejussoria ai sensi del D.P.R. 207/2010 art. 235 e conforme al D.M.A.P. n.123/2004 da parte della impresa esecutrice;

VISTA la polizza fidejussoria n. 411410 del 28/09/2012 rilasciata ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010 – Garanzia fideiussoria per il saldo – ELBA ASSICURAZIONI SPA.- agli atti dell'ufficio;

VISTA la fattura n.157 del 28/09/2012 relativa alla rata di saldo ammontante ad € 2.860,12 oltre IVA di € 600,63 per un totale di € 3.460,75;

VISTA la documentazione, agli atti dell'Ufficio, dalla quale risulta che l' Impresa non ha ceduto l'importo dei crediti;

VISTO il DURC, depositato agli atti dell'Ufficio, emesso in data 11/09/2012 dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa;

PRESO ATTO che per la liquidazione in oggetto sussistono gli obblighi per la tracciabilità dei flussi finanziari e che a tale proposito è stata rilasciata dichiarazione da parte dell'Impresa, agli atti dell'ufficio;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Rita Dabizzi;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 19 del 28.12.2010 di conferimento dell'incarico di Responsabile U.O.A. LL.PP. Servizi a Rete ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 163/06 ed il T.U. EE. LL. 267/2000;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1)di approvare il Q.E. come segue:

A) IMPORTO LAVORI

-Importo Lavori a corpo ed a misura al netto del ribasso del 19,13%	€	46.157,49
-Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.000,00
- Maggiori Lavori di perizia	€	5.228,77

IMPORTO TOTALE LAVORI € 52.386,26

B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- IVA 21% € 11.001,12
- Inc. Art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2%) progetto € 1.161,55
- inc. Art. 92 D.Lgs. 163/06 (2%) perizia variante € 129,31
- Contributo Autorità Vigil. Contr.Pubb. € 30,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 12.321,98 € 12.321,98

TOTALE COMPLESSIVO € 64.708,4

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di tinteggiatura e verniciatura parziale dell' istituto secondario di I° "G. Cavalcanti" e della scuola d'infanzia "Bruno Ciari" redatto dal tecnico Simonetta Boattini del Servizio Manutenzione (Allegato "A") dal quale risulta che:

-l'ammontare dei lavori eseguiti è pari ad € 57.077,54 oltre € 1.000,00 per oneri per la sicurezza per un totale lavori di € 58.077,54 oltre IVA
-sono stati emessi tre certificati di pagamento in data 11.00.2012 per € 30.209,78, in data 26.01.2012 per € 14.356,26, in data 24.07.2012 per € 4.960,10 regolarmente liquidati per un importo totale di € 49.526,14 oltre IVA;
-risulta il credito all'impresa di € 2.860,21 oltre IVA 21% per un totale di € 3.460,75 ;

3) di dare atto che:

- l'atto di collaudo ha carattere provvisorio e assumerà carattere di definitività trascorsi due anni dalla sua emissione;
- decorsi due anni, il certificato s'intende approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
- nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;
- il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile;

4) di dare atto che l'impresa ha depositato la polizza fidejussoria n. 411410 del 28/09/2012 rilasciata ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010 – Garanzia fideiussoria per il saldo – ELBA ASSICURAZIONI SPA.- agli atti dell'ufficio - agli atti dell'ufficio

5) di liquidare e pagare all'impresa C.B.F. Edilimpianti s.n.c. di Reggello (FI) quale saldo di ogni suo avere e pretendere per i lavori di tinteggiatura e verniciatura parziale dell' istituto secondario di I° "G. Cavalcanti" e della scuola d'infanzia "Bruno Ciari il credito residuo di € di € 2.860,12 oltre IVA 21% per un totale di € 3.460,75 come segue:

- € 94,81 sul Tit. I funzione 4 servizio 3 intervento 3 CAP PEG 18230 imp. 12/1771
- € 2.566,86 sul Tit. I funzione 4 servizio 1 intervento 3 CAP PEG 16230 imp. 11/2415/1
- € 799,08 : sul Tit. I funzione 4 servizio 1 intervento 3 CAP PEG 16230 imp 12/1772

6) di rimandare ad un successivo atto la liquidazione del fondo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per cui non si procede alla dichiarazione del costo finale dell'opera ;

7) di autorizzare l'Ufficio Contratti a svincolare la cauzione definitiva prestata dall'Impresa per l'esecuzione del contratto di appalto relativo ai lavori di cui trattasi.

Sesto Fiorentino, 06-12-2012

IL RESPONSABILE DI U.O.A
f.to **DABIZZI RITA**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione - liquidazione della rata di saldo relativo ai lavori di tinteggiatura e verniciatura parziale dell' istituto secondario di I° "G. Cavalcanti" e della scuola d'infanzia "Bruno Ciari" - CIG 2913916F89

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

TP.MOVIMENTO	ALTRI DATI	
LIQUIDAZIONE	39547-C.B.F. EDIL IMPIANTI DI F	IMPORTO MOVIMENTO: 94,81
12/008121	IMPEGNO:12/001771 18230	DISP. A LIQUIDARE: 0,00
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	P/07/12/000061
LIQUIDAZIONE	39547-C.B.F. EDIL IMPIANTI DI F	IMPORTO MOVIMENTO: 2.566,86
12/008122	IMPEGNO:11/002415/01 16230	DISP. A LIQUIDARE: 0,00
	PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO :	P/07/11/000174
LIQUIDAZIONE	39547-C.B.F. EDIL IMPIANTI DI F	IMPORTO MOVIMENTO: 799,08
12/008123	IMPEGNO:12/001772 16230	DISP. A LIQUIDARE: 0,00
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	P/07/12/000061
	TOTALE LIQUIDATO	3.460,75

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 07-12-2012

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**