



COMUNE DI  
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

**COPIA**

**REGISTRO GENERALE N. 666 DEL 25-06-2013**

## **DETERMINAZIONE**

**N. 111 DEL 25-06-2013**

**U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE**

**OGGETTO: Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di ampliamento ed adeguamento cucina dell'Asilo Nido di Querceto ed adeguamento spogliatoi e Bagni del personale - II Stralcio - Ampliamento ed adeguamento cucina - Liquidazione rata di saldo all'impresa F.G.S. di Firenze - OP. 153/2008 - OP. 183/2009 CIG 418618337E - CUP n. B93B08000110004**

### **IL RESPONSABILE DI U.O.A**

#### **PREMESSO che:**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 03.05.2011 è stato approvato il progetto esecutivo per il II Stralcio - Ampliamento ed adeguamento cucina dell'Asilo Nido di Querceto per un importo complessivo di spesa di € 169.600,00 di cui € 84.795,16 per lavori a base d'asta oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.787,12 per un totale complessivo di lavori a base di appalto di € 88.582,28;
- con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali n. 133 del 29.05.2012 ( n. 605 R.G.) si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori all'Impresa FLORENCE GLOBAL SERVICE srl con sede in Scandicci che ha offerto un ribasso del 20,00 % e quindi per un importo contrattuale di € 67.836,58 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.787,12 per complessivi € 71.623,70 oltre IVA ;
- con l'Impresa Florence Global Service srl di Scandicci è stato stipulato il contratto di appalto rep. 20340 del 06.07.2012 registrato a Firenze atti Pubblici il 11.07.2012 con il n. 30;
- i lavori sono stati consegnati all'Impresa Florence Global Service srl di Scandicci con verbale in data 06.07.2012;
- con determinazione della sottoscritta Responsabile della U.O.A. LL. PP. n. 100 del 16.07.2012 (N. 788 R.G.) si procedeva ad impegnare la spesa per i lavori di cui trattasi;
- con determinazione della sottoscritta Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete n. 134 del 21.09.2012 ( n. 948 R.G.) si procedeva ad approvare la prima "variante

architettonica e strutturale” che aveva per oggetto le modifiche strutturali ed architettoniche senza variazione all’importo contrattuale;

- con determinazione della sottoscritta Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete n.202 del 21.12.2012 ( n. 1432 R.G.) si procedeva ad approvare la seconda variante e perizia suppletiva per un importo di maggiori lavori pari ad € 11.354,11 al netto del ribasso d’asta del 20% variando conseguentemente il Quadro economico dell’opera;

- con l’Impresa veniva pertanto sottoscritto l’Atto di Sottomissione Rep. 20356 del 19.02.2013 registrato all’Agenzia delle Entrate di Firenze 2- il 28.02.2013 al n. 14,

- con determinazione della sottoscritta Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete n.42 del 26.02.2013 ( n. 231 R.G.) si procedeva ad approvare la terza variante e perizia suppletiva e per un importo di maggiori lavori di € 8.175,05 al netto del ribasso d’asta del 20% ed oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.700,00 variando conseguentemente il Quadro economico dell’opera;

- con l’Impresa veniva pertanto sottoscritto l’Atto di Sottomissione Rep. 20359 del 05.03.2013 registrato all’Agenzia delle Entrate di Firenze 2- in data 14.03.2013 al n. 18;

- a seguito delle sopra citate perizie di variante e suppletive il nuovo importo contrattuale dei lavori ammontava ad 92.852,86 al netto del ribasso del 20,00% ed ivi compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**VISTO** lo Stato Finale dei Lavori redatto dall’Arch. Michele Lombardi Direttore dei Lavori accettato senza riserva dall’impresa Florence Global Service srl di Scandicci;

**DATO ATTO** che:

- durante il corso dell’appalto in seguito alla redazione dello Stato di Avanzamento n. 2 si è dato avvio alla procedura di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante per irregolarità contributiva del sub affidatario T.L. per l’importo di € 1.200,00;

- che a seguito di comunicazione all’appaltatore con lettera raccomandata a.r. prot. 18023 del 09.04.2013 in sede di redazione del Certificato di Pagamento n. 2 è stato trattenuto, ai sensi dell’art. 4 commi 2 e 3 del DPR 207/2010 l’importo di € 1.200,00;

- successivamente alla redazione dello Stato Finale dei Lavori, in seguito ad avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva dell’Impresa sub-affidataria, in sede di Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione è stata prevista la liquidazione all’Impresa Florence Global Service dell’importo di € 1.200,00 precedentemente detratto;

**VISTO** pertanto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 07.06.2013 dal quale risulta che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di € 92.852,85;

- a seguito di pagamenti effettuati con n. 2 certificati di pagamento ed il riaccredito della somma di € 1.200,00 detratta con il certificato di pagamento n. 2 per i motivi sopra espressi, risulta un credito residuo dell’appaltatore pari ad € 30.958,91 oltre IVA 10% pari ad € 3.095,89 per complessivi € 34.054,80;

- che il residuo credito può essere liquidato all’impresa previa presentazione a favore di questa Amministrazione di garanzia fidejussoria ai sensi del D.P.R. 207/2010 art. 235 e conforme al D.M.A.P. n.123/2004 da parte della impresa esecutrice;

**VISTA** la polizza fideiussoria – Garanzia fideiussoria per il saldo - n. 480291 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. – Agenzia K&CO di Grosseto per una somma garantita pari ad € 35.788,73;

**VISTE** le fatture rimesse dall'Impresa Florence Global Service srl di Firenze n. 69/2013 di € 29.785,91 oltre IVA 10% per un totale di 32.764,50 e fattura n. 80/2013 dell'importo di € 1.200,00 oltre IVA per un totale di € 1.320,00 per complessivi € 34.084,50 per il pagamento del residuo credito;

**VISTA** la documentazione, agli atti dell'Ufficio, dalla quale risulta che l' Impresa non ha ceduto l'importo dei crediti;

**VISTI** i DURC, depositati agli atti dell'Ufficio dai quali risulta la regolarità contributiva dell'Impresa Florence Global Service srl e dell'Impresa sub-affidataria Timori Lamberto;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art.48 –bis del DPR 602/73 essendo la sopra citata fattura di importo superiore ad € 10.000,00, l'Ufficio Iter Opere Pubbliche ha provveduto, in data 19.02.2013 ad inoltrare tramite il sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) la richiesta ad Equitalia per la verifica di inadempienze da parte dell'Impresa Florence Global Service srl.;

**CONSTATATO** che dall'esito della verifica e dalla comunicazione on-line in pari data l'Impresa è risultata non inadempiente come si evince dalla stampa della verifica stessa, allegata al presente provvedimento;

**DATO ATTO** che l'affidamento cui si riferisce il presente atto è individuato, ai sensi dell'art 3 della L. 13/8/2010 n. 136 al Codice CIG 418618337E e che l'Opera Pubblica è individuata al CUP n. B93B08000110004;

**ATTESO** che relativamente agli adempimenti previsti dal D. Lgs 33/2013, le informazioni relative alla spesa oggetto del presente provvedimento sono pubblicate nel sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Aperta";

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000, e ravvisata la propria competenza in merito;

**DATO ATTO** che con Decreto del Sindaco n. 19 del 28.12.2010 è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile U.O.A. LL.PP. Servizi a Rete ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 163/06 ed il DPR 207/2010;

## **DETERMINA**

Per quanto in premessa esposto,

1) **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di ampliamento ed adeguamento cucina dell'Asilo Nido di Querceto ed adeguamento spogliatoi e Bagni del personale – II Stralcio – Ampliamento ed adeguamento cucina redatto dal collaudatore Arch. Michele Lombardi, allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso, dal quale risulta che:

- l'ammontare dei lavori eseguiti è di € 92.852,85;
- a seguito di pagamenti effettuati con n. 2 certificati di pagamento ed il riaccredito della somma di € 1.200,00 detratta con il certificato di pagamento n. 2 per i motivi sopra espresso, risulta un credito residuo dell'appaltatore pari ad € 30.958,91 oltre IVA 10% pari ad € 3.095,89 per complessivi € 34.054,80;

2) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. 163/2006 e 229 del DPR 207/2010:

- l'atto di collaudo ha carattere provvisorio e assumerà carattere di definitività trascorsi due anni dalla sua emissione;
- decorsi due anni, il collaudo s'intende approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
- nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;
- il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile;

3) **DI DARE ATTO** altresì che:

- l'impresa appaltatrice Florence Global Service srl ha presentato polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010 – Schema Tipo 1.4 – Scheda Tecnica 1.4. Garanzia fideiussoria per il saldo di cui al D.M. 123 del 12 Marzo 2004 - n. 480291 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. – Agenzia K&CO di Grosseto per una somma garantita pari ad € 35.788,73;
- tale polizza sarà automaticamente svincolata così come previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123 schema tipo 1.4. art. 2;

4) **DI DARE ATTO** che, per la motivazione indicata in premessa, si procede a liquidare all'Impresa Florence Global Service srl di Firenze, l'importo complessivo di € 34.084,50 a fronte della fattura n. 69/2013 di € 29.785,91 oltre IVA 10% per un totale di € 32.764,50 e fattura n. 80/2013 dell'importo di € 1.200,00 oltre IVA per un totale di € 1.320,00;

5) **DI LIQUIDARE** e pagare la somma di € 34.084,50 IVA compresa sul Titolo II, funzione 10, servizio 01, intervento 01 – CAP PEG 82020 - CUP B93B08000110004 - CIG 418618337E - OP. 153/2008 – OP. 183/2009 come segue:

- quanto ad € 9.211,50 su impegno 2008/5285/3;
- quanto ad € 1.523,93 su impegno 2009/5119/4
- quanto ad € 12.489,52 su impegno 2009/5119/11
- quanto ad € 10.859,55 su impegno 2009/5119/14

attestando a tal proposito che per il pagamento disposto con il presente provvedimento ricorrono gli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art 3 della L. 13/8/2010 n. 136 e sono state acquisite le informazioni relative al conto dedicato che viene utilizzato per il pagamento ed ai soggetti (nominativo e codice fiscale) abilitati ad operare sul conto stesso, agli atti dell'Amministrazione;

6) **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Contratti allo svincolo e alla restituzione all'impresa delle polizze fideiussorie costituite a garanzia del contratto di appalto;

7) **DI DARE ATTO** che relativamente agli adempimenti previsti dal D. Lgs 33/2013, le informazioni relative alla spesa oggetto del presente provvedimento sono pubblicate nel sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Aperta";

8) **DI DARE ATTO** che si provvederà con successivo provvedimento a determinare il Costo Finale dell'Investimento ed alla approvazione del Quadro Finale dell'Opera;

9) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta ing. Rita Dabizzi Responsabile U.O.A. LL.PP. Servizi a Rete;

Sesto Fiorentino, 25-06-2013

**IL RESPONSABILE DI U.O.A**  
f.to **DABIZZI RITA**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
SERVIZIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di ampliamento ed adeguamento cucina dell'Asilo Nido di Querceto ed adeguamento spogliatoi e Bagni del personale - II Stralcio - Ampliamento ed adeguamento cucina - Liquidazione rata di saldo all'impresa F.G.S. di Firenze - OP. 153/2008 - OP. 183/2009 CIG 418618337E - CUP n. B93B08000110004**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

<b>Tipo Movimento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>
Liquidazione <b>2013 / 3696</b>	liquidazione fattura 69 del 2/05/2013 e 89 del 11/06/2013 della Florence Global Service srl	26/06/2013	34.084,50

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	0,00
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	34.084,50

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 26-06-2013

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
f.to AMODEI GIUSEPPE**