



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 177 DEL 27-02-2015

DETERMINAZIONE

**N. 36 DEL 27-02-2015
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO**

OGGETTO: Interventi di realizzazione di uno scavo archeologico stratigrafico da eseguire nell'area produttiva tipo D Ambito di Intervento Scheda 40 - CUP B92C10000050004 - CIG- 0561203F59 - Approvazione del Quadro economico Finale, Determinazione del Costo Finale dell'Opera e dichiarazione di economia di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28/03/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione armonizzato per gli esercizi finanziari 2014-2016 e relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 07/04/2014 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2014/2016;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 29.04.2014: Riaccertamento straordinario dei residui ex art. 14 DPCM 28 Dicembre 2011;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20.05.2014“ Delibera della Giunta Comunale n. 76 del 29.04.2014 Riaccertamento straordinario dei residui ex art. 14 DPCM 28 Dicembre 2011”- Variazione per adeguamento degli stanziamenti di spesa e iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata- 2 ^ applicazione - Bilancio di Previsione Armonizzato 2014-2016- Variazioni- Variazione 5/2014;

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 7.07.2010 veniva approvato il progetto esecutivo relativo agli Interventi per la esecuzione di uno scavo archeologico stratigrafico da eseguire nell'area produttiva tipo D Ambito di Intervento Scheda 40, per un importo complessivo di spesa di € 100.000,00 di cui per lavori soggetti a ribasso € 75.000,00 oltre

oneri per la sicurezza di € 4.192,83 non soggetti a ribasso per un totale complessivo di lavori di € 79.192,83

- con determinazione n. 37 del 07.02.2011 del Dirigente del Settore Affari Generali e Legali, iscritta al R.G.al n. 108, si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori, a seguito di procedura negoziata, all'impresa Archeologic@ sas di Cerveteri con un ribasso sull'importo a base di gara del 20% e quindi per un importo di lavori di 60.000,00 oltre ad € 4.192,83 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 64.192,83 oltre IVA;

- con l'Impresa Archeologic@ sas di Cerveteri venne stipulato il contratto di appalto Rep. n. 20310 del 01.04.2011 registrato a Firenze 2 Atti Pubblici il 14.04.2011 al n. 22;

RICHIAMATA la determinazione n. 116 del 31.08.2011 (R.G. n. 880) con la quale si è proceduto all'impegno di spesa ed alla variazione del Quadro economico dell'opera come segue:

Scavo Archeologico Stratigrafico

- IMPORTO LAVORI

lavori al netto del ribasso del 20% € 60.000,00

Oneri per la sicurezza € 4.192,83

Totale lavori da appaltare € 64.192,83

- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

- IVA 20% € 12.838,57

- Spese, istruttorie € 4.900,00

-imprevisti e recupero ribasso € 18.068,60

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 35.807,17

TOTALE € 100.000,00

CONSTATATO che l'importo impegnato per i lavori ammonta ad € 64.192,83 oltre IVA 20% di € 77.031,40;

VISTO lo stato Finale dei Lavori redatto in data 22.02.2012 dal quale risulta:

- un importo degli interventi eseguiti pari ad € 64.192,83;

- all'Impresa Archeologic@ sas di Marco Bonanno sono stati corrisposti n. 2 Stati di Avanzamento lavori: 1° Sal per € 28.700,00 oltre IVA 20% per complessivi € 34.440,00 e 2° Sal € 35.171,87 oltre IVA 21% per complessivi € 42.557,96 rispettivamente con provvedimenti di liquidazione n. 1133 del 07.09.2011 e n. 1543 del 01.12.2011;

- pertanto il credito complessivo dell'Impresa risulta pari ad € 320,96 oltre IVA;

VISTA la relazione finale degli interventi trasmessa in data 12.10.2011;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione del saldo all'impresa Archeologica sas di Cerveteri;

PRESO ATTO che:

- l'impegno di spesa degli interventi in oggetto è stato effettuato con aliquota Iva al 20%;

- le liquidazioni all'impresa sono state effettuate applicando l'aliquota IVA del 20% per il 1° Sal, l'aliquota Iva del 21% per il 2° sal mentre per la presente liquidazione occorre applicare l'aliquota Iva al 22%;

- che pertanto occorre impegnare la maggiore spesa di € 358,13 dovuta appunto all'aumento dell' aliquota Iva al 21% prima ed al 22% dopo, attingendo alla voce imprevisti e recupero ribasso del quadro economico;

VISTA la fattura n. 2 del 16.02.2015 dell'Impresa Archeologic@ sas con sede in Cerveteri – Roma- dell'importo di € 320,96 oltre IVA 22% di € 70,61 per complessivi € 391,57;

VISTO il Durc emesso in data 10.02.2015 depositato agli atti del Settore dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa;

VISTA la documentazione, agli atti del Settore, dalla quale risulta che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei crediti;

RITENUTO necessario approvare lo Stato Finale dei Lavori e procedere a variare il Quadro Economico dell'opera ed all'accertamento del Costo Finale dell'intervento, dando atto che sull'O.P. 115/2009 si è verificata una economia di € 22.610,47 come segue:

Scavo Archeologico Stratigrafico		
Importo lavori eseguiti	€ 60.000,00	
Oneri per la sicurezza	€ 4.192,83	
TOTALE LAVORI	€ 64.192,83	€ 64.192,83
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
IVA al 20% su 1° Sal di € 28.700,00	€ 5.740,00	
IVA 21% su 2° Sal di € 35.171,87	€ 7.386,09	
IVA 22% su Saldo Finale	€ 70,61	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 13.196,70	€ 13.196,70
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 77.389,53

DATO ATTO che ai fini del rispetto degli obblighi riguardanti la tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136 del 13.08.2010 il Codice CIG relativo all'intervento in oggetto è il seguente: 0561203F59;

CONSTATATO che, ai Fini dello Stato Patrimoniale, l'investimento assume un valore finale pari ad € 77.389,53 e pertanto con una economia di € 22.610,47 rispetto all'importo complessivo del progetto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 07.07.2010 di € 100.000,00;

RILEVATO pertanto che con il presente atto si dichiara l'economia di € 22.610,47 e si dà mandato al Servizio Finanziario di registrare la stessa sul CAP. PEG 60610/1 - P.F. 2.02.03.05.001- OP. 115/2009 su imp. 2014/2576;

RICHIAMATO il D.Lgs. 163/2006 ed il TUEEL 267/2000;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Rita Dabizzi – Servizio Lavori Pubblici del Settore Sviluppo del Territorio;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 34 del 29/09/2014, con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per quanto in premessa esposto,

1) Di approvare lo Stato Finale degli Interventi per la esecuzione di uno scavo archeologico stratigrafico da eseguire nell'area produttiva tipo D Ambito di Intervento Scheda 40 - allegato al presente atto quale parte integrante, dal quale risulta:

- un importo dell'intervento eseguito pari ad € 64.192,83;
- all'impresa Archeologic@ sas di Bonanno Marco di Cerveteri- Roma- sono stati corrisposti n. 2 acconti: 1° Sal € 28.700,00 oltre IVA 20% per complessivi € 34.440,00 e 2° Sal € 35.171,87 oltre IVA 21% per complessivi € 42.557,96 rispettivamente con provvedimenti di liquidazione n. 1133 del 07.09.2011 e n. 1543 del 01.12.2011;
- un credito complessivo dell'Impresa pari ad € 320,96 oltre IVA ;

2) di liquidare e pagare all'Impresa Archeologic@ sas di Bonanno Marco di Cerveteri la spesa di € 320,96 oltre IVA 22% di € 70,61 per complessivi € 391,57 di cui alla fattura n. 2 del 16.02.2015 a saldo di ogni suo avere e pretendere per la esecuzione di uno scavo archeologico stratigrafico nell'area produttiva tipo D Ambito di Intervento Scheda 40, sul Cap Peg 60610/1 impegno 2014/2577 per € 33,44 ed impegno 2014/2576 per € 318,13;

3) di dare atto della regolarità contributiva dell'Impresa come si evince dal DURC rilasciato in data 10.02.2015 agli atti del Settore;

4) di dare atto che il CUP ai sensi della delibera CIPE 24/2004 è il seguente CUP B92C10000050004;

5) di approvare il Quadro Economico Finale degli Interventi per la esecuzione di uno scavo archeologico stratigrafico da eseguire nell'area produttiva tipo D Ambito di Intervento Scheda 40 come segue:

Scavo Archeologico Stratigrafico		
Importo lavori eseguiti	€ 60.000,00	
Oneri per la sicurezza	€ 4.192,83	
TOTALE LAVORI	€ 64.192,83	€ 64.192,83
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
IVA al 20% su 1° Sal di € 28.700,00	€ 5.740,00	
IVA 21% su 2° Sal di € 35.171,87	€ 7.386,09	
IVA 22% su Saldo Finale	€ 70,61	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 13.196,70	€ 13.196,70
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 77.389,53

6) di dare atto che, ai fini dello Stato Patrimoniale, l'Investimento assume un valore finale pari ad € 77.389,53;

7) di dare atto altresì che sull'Opera si è verificata una economia di € 22.610,47 e di dare mandato all'Ufficio Ragioneria a registrare la stessa sul Cap Peg 60610/1- P.F. 2.02.03.05.001- OP. 115/2009 su imp. 2014/2576;

8) di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per gli adempimenti di competenza;

9) di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;

10) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l' Ing. Rita Dabizzi – Servizio Lavori Pubblici del Settore Sviluppo del Territorio;

Sesto Fiorentino, 27-02-2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to **GENTILI LUCA**

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Interventi di realizzazione di uno scavo archeologico stratigrafico da eseguire nell'area produttiva tipo D Ambito di Intervento Scheda 40 - CUP B92C1000050004 - CIG- 0561203F59 - Approvazione del Quadro economico Finale, Determinazione del Costo Finale dell'Opera e dichiarazione di economia di spesa.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Capitolo	60610 /1	Codice	2.01.06.06	Reimpiego somme per incarichi professionali esterni relativi ad investimenti	0,00
-----------------	-----------------	--------	------------	--	-------------

Impegno	2014/2577	Atto A/P07/2011/116 efficace dal 02/09/2011	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ARCHEOLOGICA SAS DI CERVETERI DEGLI INTERVENTI DI SCAVO ARCHEOLOGICO	33,44
		Siope: 2601	Codice CUP: B92C1000050004	Codice CIG: 0561203F59

Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
37480	ARCHEO.LOCIGA S.A.S. DI MARCO BONANNO & CO			
	FA 2	16/02/2015	18/04/2015	33,44
	<i>Lavori realizzazione scavo archeologico loc. volpaia (Prot. 7842 del 17/02/2015) IVA22 (6,03);</i>			
	<i>CCB - IT82Q0200814205000110097159 - c/c dedicato - tutti i rapporti</i>			
Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo	
Impegno 2014 / 2576/1	Interventi di realizzazione di uno scavo archeologico stratigrafico da eseguire nell'area produttiva tipo D Ambito di intervento scheda 40 - Liquidazione saldo all'Impresa Archeologic@ sas di Bonanno Marco - Operazione: Inserimento Sub PEG: 60610/1 PIANO FIN: 2.02.03.05.001, MISS/PROG: 01.06 Reimpiego somme per incarichi professionali esterni relativi ad investimenti	09/03/2015	358,13	

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	0,00
Totale Sub Impegnato	358,13
Totale Liquidato	33,44

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 10-03-2015

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
f.to GENNAI STEFANO**