



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 920 DEL 12-08-2016

DETERMINAZIONE

**N. 186 DEL 12-08-2016
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO**

OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) pagamento della rata di saldo, liquidazione quota parte incentivo art. 93 D.Lgs. 163/2006 relativo a "Ristrutturazione del Centro Diurno per Disabili Camporella CIG. ZC6145E57D - CUP B93812000410006 OO.PP. 233/2011 - 276/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATA:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 02.05.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale 2016/2018;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 52 del 10.03.2016 “ Riaccertamento ordinario dei residui rendiconto 2015. Variazione al bilancio di previsione 2015/2017 in esercizio provvisorio annualità 2016 per effetto delle conseguenti re imputazioni contabili”

VISTO il Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone 22/04/2016 relativo al Nuovo Codice dei Contratti che recita:

“A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10, si rende opportuno precisare quanto segue:

1. Ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE) ovvero nell’albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016.

In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano egualmente disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali, alla medesima data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta.

2. La nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come previsto dall’art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i

bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Tale disciplina trova altresì applicazione, nei casi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure di selezione in relazione alle quali i relativi inviti a presentare offerta siano inviati a decorrere dalla data del 19 aprile 2016.

3. Gli atti di gara già adottati dalle amministrazioni, non rientranti nelle ipotesi indicate al punto 1., dovranno essere riformulati in conformità al nuovo assetto normativo recato dal decreto legislativo n. 50 del 2016”;

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 11.12.2016 è stato approvato il progetto esecutivo per la "Ristrutturazione del Centro Diurno per disabili Camporella;
- con delibera di Giunta Comunale n. 109 del 22/05/2015 è stato approvato il progetto esecutivo per la "Ristrutturazione del Centro Diurno per disabili Camporella" per un importo complessivo dell'opera di € 370.00,00 di cui € 291.832,21 per lavori soggetti a ribasso ed € 2.918,56 per oneri per la sicurezza;
- con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Legali n. 34 R.G. 240 del 18/03/2015 sono stati aggiudicati i lavori di "Ristrutturazione del Centro Diurno di socializzazione per disabili Camporella" all'impresa Proget Impianti s.r.l. di Sesto Fiorentino con un ribasso del 25,878% sull'importo posto a base di gara, per una somma pari ad € 216.311,70 oltre € 2.918,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 219.230,26;
- con determinazione dirigenziale n. 94 RG 451 del 08/05/2015 si è proceduto all'impegno di spesa a favore dell'impresa Proget Impianti s.r.l. di Sesto Fiorentino;
- in data 18/05/2015 è stato stipulato con l'impresa Proget Impianti s.r.l. di Sesto Fiorentino il contratto REP n. 20412 registrato in data 29/05/2015 all'Agenzia delle Entrate - Firenze 2 - al n. 21;
- con determinazione n. 212 R.G. 907 del 12/08/2015 è stata approvata perizia suppletiva per un importo di € 38.543,96 di cui € 28.418,97 con IVA 22% ed € 10.124,99 con IVA 10% per cui l'importo complessivo dell'opera ammontava ad € 331.124,06;
- in data 21/08/2015 è stato stipulato con l'impresa Proget Impianti s.r.l. di Sesto Fiorentino l'atto di sottomissione REP n. 20414 registrato in data 04/09/2015 all'Agenzia delle Entrate - Firenze 2 - al n. 37;
- con determinazione n. 290 R.G. 1256 del 09/11/2015 è stata approvata determina a contrattare per la fornitura e montaggio di parete mobile dando atto che l'importo dell'opera ammontava ad € 333.754,41 per maggiore spesa per parete mobile ;
- con determinazione n. 363 del 31.12.2015 (R.G. n. 1579) è stata approvata la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa per i lavori di Ristrutturazione del Centro Diurno per disabili Camporella per un maggiore importo di lavori pari ad € 2.166,66 al netto del ribasso d'asta del 25.878% di cui € 1.821,00 con IVA 22% ed € 345,66 con IVA 10%;
- con lettera-contratto del 28.12.2012 veniva stipulato il contratto con l'impresa C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. di Reggello per un importo di € 34.865,44 oltre oneri per la sicurezza di € 4.828,81 per complessivi € 39.694,25;
- con determinazione dirigenziale n. 212 del 21.08.2015 (R.G. n. 907) è stata approvata una perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa per un maggiore importo di lavori pari ad € 38.543,96 di cui € 28.418,97 con IVA 22% ed € 10.124,99 con IVA 10%, al netto del ribasso d'asta del 25,878%, per un totale di € 45.808,63 e stipulato il relativo atto di sottomissione Rep. n. 20414 del 21.08.2015;
- con determinazione dirigenziale n. 363 del 31.12.2015 (n.1579) è stata approvata una seconda perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa per i lavori di Ristrutturazione del Centro Diurno per disabili Camporella per un maggiore importo di lavori pari ad € 2.166,66 al netto del ribasso d'asta del 25.878% di cui € 1.821,00 con IVA 22% ed € 345,66

con IVA 10%, e stipulato il relativo atto di sottomissione Rep. n. 20422 del 03.02.2016; per effetto della suddetta perizia, il nuovo importo contrattuale ammonta ad € 259.940,88 oltre € 2.918,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed il costo complessivo dell'opera risulta essere di € 336. 414,72 secondo Quadro Economico:

A)Importo Lavori		
Importo lavori a seguito di aggiudicazione	€ 216.311,70	
Importo lavori I Variante	€ 38.543,96	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.918,56	
Importo lavori II Variante	€ 2.166,66	
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€ 259.940,88	€ 259.940,88
B)Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva 22% su € 105.161,54 (lavori)	€ 23.135,54	
Iva 10% su € 90.428,84 (lavori)	€ 9.042,88	
Iva 4% su € 20.721,32 (lavori)	€ 828,85	
Iva 22% su € 1.400,90(oneri)	€ 308,20	
Iva 10% su € 1.225,80 (oneri)	€ 122,58	
Iva 4% su 291,86 (oneri)	€ 11,67	
Iva 22% su € 28.418,97 (lavori variante)	€ 6.252,17	
Iva 10% su € 10.124,99 (lavori variante)	€ 1.012,50	
Iva 22% su € 1.821,00 (lavori 2° variante)	€ 400,62	
Iva 10% su € 345,66 (lavori 2° variante)	€ 34,57	
Copertura assicurativa art. 270 D.P.R. 207/2010	€ 201,71	
Copertura verificatori art. 270 D.P.R. 207/2010	€ 201,70	
Spese tecniche per incarico esterno progettazione	€ 7.446,03	
Spese tecniche per incarico esterno coord. sicurezza	€ 4.265,73	
Parere ASL	€ 871,69	
Incentivo art. 93 D.Lgs. 163/2006 – 80% di € 5.895,02	€ 4.716,02	
Incentivo art. 93 D.Lgs. 163/2006 – 20% di € 5.895,02	€ 1.179,00	
Incentivo art. 93 D.Lgs. 163/2006 – 80% di € 1.040,01 I perizia	€ 832,01	
Incentivo art. 93 D.Lgs. 163/2006 – 20% di € 1.040,01 I perizia	€ 208,00	

Incentivo art. 93 D.Lgs. 163/06 - 80% di € 58,46 II perizia	€ 46,77	
Incentivo art. 93 D.Lgs. 163/06 - 20% di € 58,46 II perizia	€ 11,69	
Contributo autorità di vigilanza	€ 225,00	
Spese nuove utenze	€ 118,91	
Arredi- Parete Mobile	€ 15.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 76.473,84	€ 76.473,84
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 336 414,72

VISTO lo Stato Finale dei Lavori (Allegato sub “A” al presente atto quale parte integrante), redatto in data 17.03.2016 dalla D.L. e sottoscritto senza riserve dall’Impresa Proget Impianti, dal quale risulta un importo di lavori eseguiti pari ad € 257.007,976 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.918,56 per un totale complessivo di € 259.926,54;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione (All. sub“B” quale parte integrante del presente atto) redatto dal RUP – Geom. Simonetta Boattini dal quale risulta che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo risultante dallo stato finale di € 259.926,54 di cui € 257.007,98 per lavori ed € 2.918,56 per oneri per la sicurezza;
- sono stati emessi n. 3 certificati di pagamento in acconto per un importo complessivo pari ad € 240.216,51 oltre Iva e pertanto il credito residuo dell’appaltatore è pari ad € 19.710,03 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre Iva così articolata:
 - lavori compresi oneri sicurezza soggetti ad IVA 22%: € 5.427,83 oltre IVA € 1.194,13 per complessivi € 6.621,96;
 - lavori compresi oneri sicurezza soggetti ad IVA 10%: € 11.414,51 oltre IVA € 1.141,45 per complessivi € 12.555,96;
 - lavori compresi oneri sicurezza soggetti ad IVA 4%: € 2.867,69 oltre IVA € 114,70 per complessivi € 2.982,39;

PRESO ATTO che la ditta ha stipulato la polizza fidejussoria ai sensi dell’art. 235 del D.P.R. 207/2010 – Garanzia fideiussoria polizza n. 905565 ELBA ASSICURAZIONI per un importo garantito di € 22.303,30;

PRESO ATTO che l’impresa non ha ceduto l’importo dei crediti come risulta dalla nota del Servizio Ragioneria del 17.05.2016;

VISTA la fattura dell’impresa PROGET IMPIANTI srl n. 2016/601/FA del 30.06.2016 registrata il 04.08.2016 dell’importo di € 19.710,03 oltre IVA di € 2.450,28 per complessivi € 22.160,31;

DATO ATTO che come evidenziato dalla Direzione Lavori nel Certificato di Regolare Esecuzione, l’importo dei lavori eseguiti risultante dallo Stato Finale è pari ad € 259.926,54 e pertanto inferiore di € 14,34 rispetto all’importo autorizzato pari ad € 259.940,88 ma per

variazioni disposte dalla D.L. ai sensi dell'art. 132 c. 3 del D.Lgs. 163/2006 si registra una diversa suddivisione della spesa nelle tre aliquote IVA previste dall'appalto e pertanto contabilmente si registra l'economia sui lavori pari ad € 0,46;

RITENUTO di approvare il nuovo quadro economico dal quale risulta un'economia complessiva di € 1.275,46 così costituita:

- per € 0,46 sui lavori come sopra evidenziato;

- per € 1.275,00 alla voce arredi- parete mobile

dando atto che comunque si procederà alla approvazione del quadro economico Finale ed alla dichiarazione del Costo finale dell'Opera dopo la liquidazione delle competenze spettanti ai professionisti e dopo la liquidazione del Fondo di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006:

A)Importo Lavori risultante dallo Stato Finale compresi oneri per la sicurezza di € 2.918,56	€ 259.926,54	€ 259.926,54
B)Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva 22%	€ 30.122,51	
Iva 10%	€ 10.201,18	
Iva 4%	€ 839,77	
Copertura assicurativa art. 270 D.P.R. 207/2010	€ 201,71	
Copertura verificatori art. 270 D.P.R. 207/2010	€ 201,70	
Spese tecniche per incarico esterno progettazione	€ 7.446,03	
Spese tecniche per incarico esterno coord. sicurezza	€ 4.265,73	
Parere ASL	€ 871,69	
Incentivo art. 93 D.Lgs. 163/2006 – 80% di € 5.895,02	€ 4.716,02	
Incentivo art. 93 D.Lgs. 163/2006 – 20% di € 5.895,02	€ 1.179,00	
Incentivo art. 93 D.Lgs. 163/2006 – 80% di € 1.040,01 I perizia	€ 832,01	
Incentivo art. 93 D.Lgs. 163/2006 – 20% di € 1.040,01 I perizia	€ 208,00	
Incentivo art. 93 D.Lgs. 163/06 - 80% di € 58,46 II perizia	€ 46,77	
Incentivo art. 93 D.Lgs. 163/06 - 20% di € 58,46 II perizia	€ 11,69	
Contributo autorità di vigilanza	€ 225,00	
Spese nuove utenze	€ 118,91	
Arredi- Parete Mobile	<u>€ 13.725,00</u>	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 75.212,72	€ 75.212,72
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 335.139,26

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'impresa PROGET IMPIANTI – Durc on line con scadenza il 30.06.2016 prot. INPS 2457865;

PRESO ATTO che la somma da liquidare è superiore ad € 10.000,00 si è proceduto alla verifica ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 a carico della ditta sul sito www.acquistinretepa.it ad Equitalia dalla quale l'impresa è risultata non inadempiente;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 tutti i pagamenti relativi al presente affidamento saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su conto corrente bancario o postale accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; a tal fine l'affidatario ha comunicato al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

DATO ATTO altresì che, ai sensi della Delibera CIPE 24/2004 il CUP è B93B12000410006;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione G.C. n. 11 del 17 gennaio 2000 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e ripartizione del fondo di cui all'art. 18 della Legge 109 del 11.02.1994 e ss. mm. e ii., con il quale veniva stabilita la percentuale del fondo stesso pari all'1,5%;
- con deliberazione G.C. n. 91 del 17 maggio 2004 è stata approvata l'elevazione della percentuale di costituzione del Fondo di cui all'art. 18 della Legge 109/94 e ss. mm. e ii. dall'1,5% al 2% e contestualmente veniva stabilito che all'interno trovano finanziamento anche le risorse destinate al pagamento degli oneri a carico Ente (CPDEL, INAIL, IRAP);
- l'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ha confermato il massimo del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, quale incentivo per la progettazione interna di opere pubbliche, da distribuirsi tra il responsabile del procedimento ed il personale tecnico incaricato della redazione del progetto, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, del collaudo, nonché il personale amministrativo che collabora con il personale di cui sopra e che vada a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione del singolo lavoro;
- l'art. 61, comma 7-bis, del D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, come modificato dall'art. 18, comma 4-sexies, del D.L. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2009 la percentuale prevista dall'art. Art. 92, comma 5, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., venga ridotta allo 0,5%;
- la Corte dei Conti – Sez. Autonomie, con Deliberazione n. 7/SEZAUT/2009/QMIG del 23.04.2009 ha precisato che i compensi per l'attività di cui sopra, erogati dal 1° gennaio 2009 ma relativi ad attività realizzate prima di tale data restano assoggettati alla previgente disciplina, ossia a quella contenuta nell'art. 92, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 prima della modifica apportata con il D.L. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009;
- l'art. 35, comma 3, della L. 183/2010 (Collegato lavoro) entrata in vigore dal 24.11.2010 ha abrogato il comma 7-bis dell'art. 61 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge 133/2008 come introdotto dall'art. 18, comma 4-sexies, del D.L. n. 185/2008 convertito in

L. 2/2009, pertanto dalla data di entrata in vigore della citata Legge n. 183/2010 la percentuale massima dell'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 torna ad essere del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione;

- l'art. 13 del D.L. n° 90/2014, convertito in Legge n° 114/2014, ha abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 92 del D.Lgs. n° 163/2006 a decorrere dal 19/8/2014, istituendo - con l'art. 13-bis del medesimo decreto - il "Fondo per la progettazione e l'innovazione", da ripartire tra il personale che ha partecipato all'attività di progettazione dell'opera pubblica sulla base di uno specifico regolamento, da approvare previa contrattazione decentrata;
- in analogia con quanto disposto dalla Corte dei Conti nella deliberazione n. 7/2009 sopra citata, si ritiene che la percentuale massima del 2% valga per le attività realizzate successivamente al 24.11.2010, data di entrata in vigore della Legge 183/2010, fino al 18.08.2014, giorno precedente alla abrogazione del citato art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006;

RICHIAMATO l'art. 8 punto 2) dell' "Accordo sull' utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2014 sottoscritto in data 18.12.2014: *"Le parti prendono atto che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. n° 163/2006 - inseriti dall'art. 13-bis del D.L. 24/6/2014 n° 90, convertito in Legge 11/8/2014 n° 114 - il "Regolamento per l'istituzione e ripartizione del fondo di cui all'art. 18 della Legge n° 109 del 11.02.1994 e successive modifiche ed integrazioni", approvato con deliberazione G.C. n° 11 del 17 gennaio 2000, è abrogato a decorrere dal 19/8/2014. Con successivo accordo decentrato verranno stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione dell'80% del "Fondo per la progettazione e l'innovazione". Fino all'approvazione del conseguente regolamento, non potranno essere erogati compensi a titolo di incentivo alla progettazione interna effettuata successivamente al 18/8/2014"*;

DATO ATTO che le attività oggetto della liquidazione del fondo si sono svolte:

- Progettazione: Progettazione Preliminare anno 2012 – liquidazione al 2%;
Progettazione Esecutiva: Maggio anno 2014 - liquidazione al 2%;
- Esecuzione lavori: inizio lavori maggio 2015 si rimanda ad un successivo atto la liquidazione di questa quota parte a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento di cui sopra;
- I Perizia suppletiva: anno 2015 - si rimanda ad un successivo atto la liquidazione di questa quota parte a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento di cui sopra;
- II Perizia suppletiva: anno 2015 - si rimanda ad un successivo atto la liquidazione di questa quota parte a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento di cui sopra;
- Collaudo/Cre: anno 2016 – si rimanda ad un successivo atto la liquidazione di questa quota parte a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento di cui sopra;

DATO ATTO che l'importo dei lavori al lordo del ribasso sul quale deve essere calcolato l'incentivo è il seguente:

- importo lavori principali: € 294.750,77 oneri per la sicurezza compresi;
- importo lavori prima perizia suppletiva: € 52.002,00
- importo lavori seconda perizia: € 2.923,18

PRESO ATTO che nel Quadro Economico sopra riportato la somma necessaria per la liquidazione del fondo é interamente prevista;

VISTE le schede “Allegato 1, Allegato 2,” allegate quali parti integranti e sostanziali del presente atto per procedere alla liquidazione del fondo di cui all’art. 93 del D.Lgs. 163/2006, nelle quali sono contenuti i seguenti dati:

- indicazione del nucleo di progettazione e collaudazione ed individuazione a consuntivo del personale che ne ha preso parte, ripartizione del fondo tra i dipendenti (quota netta, oneri diretti e riflessi, quota lorda) importo a base di gara ed importo dell’incentivo;

VISTI il D.Lgs. 163/2006 ed il DPR 207/2010;

VISTI l’art. 4, comma 2, del D.Lgs 165/2001, l’art 107 del D.Lgs 267/2000, nonché lo Statuto Comunale e accertata la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto:

1) di approvare lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori Ristrutturazione del Centro Diurno per Disabili Camporella (Allegati sub “A” e sub “B” al presente atto quali parti integranti) dai quali risulta:

- un importo di lavori eseguiti dall’Impresa PROGET IMPIANTI srl per € 259.926,54 di cui € 257.007,98 per lavori ed € 2.918,56 per oneri per la sicurezza;
- sono stati emessi n. 3 Sal per l’importo complessivo di € 240.216,51 oltre IVA e pertanto risulta un importo da corrispondere all’impresa, a saldo di oggi avere e pretendere, pari ad € 19.710,03 oltre IVA;

2) di dare atto che:

- l’atto ha carattere provvisorio e assumerà carattere di definitività trascorsi due anni dalla sua emissione;
- decorsi due anni, il certificato s’intende approvato ancorchè l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
- nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo;

3) di liquidare la fattura dell’impresa PROGET IMPIANTI srl n. 2016/601/FA del 30.06.2016 registrata il 04.08.2016, a saldo di ogni suo avere e pretendere per i lavori di Ristrutturazione del Centro Diurno per disabili Camporella l’importo di € 19.710,03 oltre IVA di € 2.450,28 per complessivi € 22.160,31 come segue:

- quanto ad € 7.051,29 sul CAP. PEG. 85020/15 imp. 2016/1417 OP. 276/2013
- quanto ad € 52,66 sul CAP PEG 85020/13 imp. 2016/1419 OP. 276/2013
- quanto ad € 2.601,85 sul CAP PEG 85020/14 imp. 2016/1434 OP. 276/2013
- quanto ad € 8.308,63 sul CAP PEG 85020/14 imp. 2016/1426 OP. 276/2013
- quanto ad € 4.145,88 su CAP PEG 85020/13 imp. 2016/1425 OP. 276/2013;

4) di dare atto che il costo totale dei lavori è di € 259.926,54 di cui € 257.007,98 per lavori ed € 2.918,56 per oneri per la sicurezza;

5) di dichiarare pertanto l’economia di € 0,46 sui lavori e di autorizzare l’Ufficio ragioneria a registrare la stessa sul CAP PEG 85020/13 imp. 2016/1419;

6) di dichiarare l'economia di € 1.275,00 (arredi-parete mobile) e di autorizzare l'Ufficio ragioneria a registrare la stessa sul CAP PEG 85020/15 imp. 2016/1432;

7) di autorizzare l'Ufficio Contratti a svincolare la cauzione definitiva prestata dall'Impresa per l'esecuzione del contratto di appalto relativo ai lavori di cui trattasi;

8) di liquidare e pagare la somma di € 2.446,43 quale compenso ex art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, della quota parte del fondo relativo alle fasi di progettazione preliminare, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, svoltesi entro il mese di maggio 2014 e quindi in data antecedente la modifica al D.Lgs. 163/2006 avvenuta con legge 11/08/2014 n. 114 al personale indicato e secondo gli importi specificati nelle schede allegate 1, 2 che si approvano con il presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, con la seguente ripartizione:

- compenso incentivo: € 1.827,59
- ritenuta CPDEL: € 434,97
- INAIL: € 28,53
- IRAP: € 155,34

9) di dare atto che la somma di € 2.446,43 trova copertura finanziaria sul CAP PEG 8520/14 imp. 2016/1423;

10) di procedere, al fine di contabilizzare correttamente il pagamento del fondo suddetto, alle seguenti sistemazioni contabili:

a) accertare la somma di € 2.446,43 sul cap. PEG 3130 "Introiti ufficio personale: fondo rotazione per la progettualità interna" del bilancio del corrente esercizio;

b) impegnare le seguenti somme, relative all'incentivo progettualità interna per i lavori in oggetto, sul bilancio del corrente esercizio:

- € 1.827,59 sul cap. 6010/31 "Fondo per compenso progettualità interna – LL.PP.";
- € 463,50 sul cap. 6020/31 "Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico Ente: fondo per compensi progettualità interna –LL.PP.";
- € 155,34 sul cap. 6730/31 "IRAP: fondo per compensi progettualità interna –LL.PP.";

11) di rinviare a successivo atto la liquidazione della quota parte del fondo di progettazione relativa alla Direzione Lavori, Perizie e collaudo/Cre, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006, dopo l'approvazione del relativo regolamento;

12) di rinviare a successivo atto l'approvazione del Quadro Economico Finale e la determinazione del costo finale dell'opera dopo la liquidazione delle competenze spettanti ai professionisti esterni e della suddetta quota parte dell'incentivo art. 93 D.Lgs. 163/2006;

13) di dare atto che le obbligazioni giuridiche derivanti dal presente atto andranno a scadenza entro il 31.12.2016;

14) di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;

15) di dare atto che ai sensi dell'art. 10 comma 1) del D.Lgs 163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. S. Boattini – Responsabile del Servizio Manutenzioni del Settore Sviluppo del Territorio;

Sesto Fiorentino, 12-08-2016

per IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to LOPOMO MARIO

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) pagamento della rata di saldo, liquidazione quota parte incentivo art. 93 D.Lgs. 163/2006 relativo a "Ristrutturazione del Centro Diurno per Disabili Camporella CIG. ZC6145E57D - CUP B93812000410006 OO.PP. 233/2011 - 276/2013

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Accertamento 2016 / 556	Sistemazione contabile per per incentivo progettualità interna per i lavori Centro Disabili Camporella OPP. 233/2011 276/2013 - Operazione: InserimentoPiano Fin. Acc.: 3.05.99.02.001 PEG: 3130 PIANO FIN: 3.05.99.02.001 Introiti Ufficio Personale: fondo rotazione per la progettualità interna art. 92 D.LGS 163/2006 Sviluppo del Territorio	23/08/2016	2.446,43
Impegno 2016 / 1419	Impegno di spesa a favore dell'impresa Proget Impianti srl per lavori di ristrutturazione del centro diurno di socializzazione per disabili Camporella (oneri sicurezza 4%). - Operazione: VariazioneNote: dichiarazione economia Servizio LLPP determinazione RG 920/2016Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.999 PEG: 85020/13 PIANO FIN: 2.02.01.09.999, MISS/PROG: 12.02 Ristrutturazione interna centro diurno per disabili "Camporella"	23/08/2016	-0,46
Impegno 2016 / 1432	Ristrutturazione del Centro Diurno per disabili Camporella - Approvazione perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa - somme a disposizione per arredi - parete mobile - Operazione: VariazioneNote: dichiarazione economia Servizio LL.PP determinazione RG 920/2016Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.999 PEG: 85020/15 PIANO FIN: 2.02.01.09.999, MISS/PROG: 12.02 Ristrutturazione interna centro diurno per disabili "Camporella"	23/08/2016	-1.275,00
Impegno 2016 / 4904	Impegno di spesa per incentivo progettualità interna e liquidazione quota parte incentivo art. 93 D.Lgs. 163/2006 relativo a "Ristrutturazione del Centro Diurno per Disabili Camporella - OO.PP. 233/2011 - 276/2013 - Operazione: InserimentoPiano Fin. Imp.: 1.01.01.01.004 PEG: 6010/31 PIANO FIN: 1.01.01.01.004, MISS/PROG: 01.06 Fondo per compensi progettualita' interna art. 92 D.Lgs 163/ 2006 Sviluppo del Territorio	23/08/2016	1.827,59

Impegno 2016 / 4905	Impegno di spesa per oneri previdenziali e pagamento della rata di saldo, liquidazione quota parte incentivo art. 93 D.Lgs. 163/2006 relativo a "Ristrutturazione del Centro Diurno per Disabili Camporella OO.PP. 233/2011 - 276/2013 - Operazione: Inserimento Piano Fin. Imp.: 1.01.02.01.001 PEG: 6020/31 PIANO FIN: 1.01.02.01.001, MISS/PROG: 01.06 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: fondo per compensi progettualita' interna Sviluppo del Territorio	23/08/2016	463,50
Impegno 2016 / 4906	Impegno di spesa per IRAP su compensi progettualità interna e pagamento della rata di saldo, liquidazione quota parte incentivo art. 93 D.Lgs. 163/2006 relativo a "Ristrutturazione del Centro Diurno per Disabili Camporella CIG. ZC6145E57D - CUP B93812000410006 OO.PP. 233/2011 - 276/2013 - Operazione: Inserimento Piano Fin. Imp.: 1.02.01.01.001 PEG: 6730/31 PIANO FIN: 1.02.01.01.001, MISS/PROG: 01.06 I.R.A.P.: fondo per compensi progettualità interna Sviluppo del Territorio	23/08/2016	155,34
Liquidazione 2016 / 3153	Approvazione CRE relativo ai lavori di ristrutturazione del centro diurno per disabili Camporella - Pagamento alla ditta Proget Impianti srl	23/08/2016	22.160,31

Totale Accertato	2.446,43
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	1.170,97
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	22.160,31

Capitolo	85020 /13	Codice	12.02.2	Ristrutturazione interna centro diurno per disabili "Camporella"	48.926,28
-----------------	------------------	--------	---------	--	------------------

Impegno	2016/1419	Atto A/P14/2015/94 efficace dal 14/05/2015	Impegno di spesa a favore dell'impresa Proget Impianti srl per lavori di ristrutturazione del centro diurno di socializzazione per disabili Camporella (oneri sicurezza 4%).	147,07
		Siope: 2116	Codice CUP: B93B12000410006	Codice CIG: 6064355010
			Tipo Finanziamento: FCR	Fondo: FV

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
34674	PROGET IMPIANTI S.R.L.				
		FA 601	30/06/2016	13/09/2016	52,66
		<i>Lavori di ristrutturazione del Centro diurno di socializzazione per disabili "Camporella" Lavori e altro SPLIT (5,82);</i>			

	CCB - IT63C0200838105000500073975 - c/c dedicato	
--	--	--

Impegno	2016/1425	Atto A/P14/2015/212 efficace dal 12/08/2015	Impegno di spesa per lavori suppletivi su ristrutturazione del Centro Diurno per disabili Camporella	37.500,00
		Siope: 2116	Codice CUP: B93B12000410006	Codice CIG: ZC6145E57D
			Tipo Finanziamento: FCR	Fondo: FV

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
34674	PROGET IMPIANTI S.R.L.				
		FA 601	30/06/2016	13/09/2016	4.145,88
		<i>Lavori di ristrutturazione del Centro diurno di socializzazione per disabili "Camporella" Lavori e altro SPLIT (458,41);</i>			
		CCB - IT63C0200838105000500073975 - c/c dedicato			

Capitolo	85020 /14	Codice	12.02.2	Ristrutturazione interna centro diurno per disabili "Camporella"	56.159,50
-----------------	------------------	--------	---------	--	------------------

Impegno	2016/1426	Atto A/P14/2015/212 efficace dal 12/08/2015	Impegno di spesa per lavori suppletivi su ristrutturazione del Centro Diurno per disabili Camporella	8.308,63
		Siope: 2116	Codice CUP: B93B12000410006	Codice CIG: ZC6145E57D
			Tipo Finanziamento: FA	Fondo: FL

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
34674	PROGET IMPIANTI S.R.L.				
		FA 601	30/06/2016	13/09/2016	8.308,63
		<i>Lavori di ristrutturazione del Centro diurno di socializzazione per disabili "Camporella" Lavori e altro SPLIT (918,69);</i>			
		CCB - IT63C0200838105000500073975 - c/c dedicato			

Impegno	2016/1434	Atto A/P14/2015/363 efficace dal 19/01/2016	Ristrutturazione del Centro diurno per disabili Camporella - approvazione perizia suppletiva per prove fonometriche - affidamento lavori Proget Impianti srl	2.601,85
		Siope: 2116	Codice CUP: B93812000410006	Codice CIG: ZC6145E57D
			Tipo Finanziamento: FA	Fondo: FL

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
34674	PROGET IMPIANTI S.R.L.				
		FA 601	30/06/2016	13/09/2016	2.601,85
		<i>Lavori di ristrutturazione del Centro diurno di socializzazione per disabili "Camporella" Lavori e altro SPLIT (287,69);</i>			

	CCB - IT63C0200838105000500073975 - c/c dedicato	
--	--	--

Capitolo	85020 /15	Codice	12.02.2	Ristrutturazione interna centro diurno per disabili "Camporella"	34.574,87
-----------------	------------------	--------	---------	--	------------------

Impegno	2016/1417	Atto A/P14/2015/94 efficace dal 14/05/2015	Impegno di spesa a favore dell'impresa Proget Impianti srl per i lavori di ristrutturazione del centro diurno di socializzazione per disabili Camporella (lavori con iva 4%)	12.639,27
		Siope: 2116	Codice CUP: B93B12000410006	Codice CIG: 6064355010
			Tipo Finanziamento: FA5	Fondo: FV

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
34674	PROGET IMPIANTI S.R.L.				
		FA 601	30/06/2016	13/09/2016	7.051,29
		<i>Lavori di ristrutturazione del Centro diurno di socializzazione per disabili "Camporella" Lavori e altro SPLIT (779,67);</i>			
		<i>CCB - IT63C0200838105000500073975 - c/c dedicato</i>			

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 23-08-2016

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
f.to LAZZARINI LUCA**