

12.2 Entità presunta del cantiere

Individuazione delle fasi di lavoro e imprese, durata, addetti

Promemoria: riferirsi alla Sezione 1 per individuare la corrispondenza tra le imprese ed i corpi d'opera assunti.

L'impresa 1 è appaltatore e responsabile dell'allestimento del cantiere e opere provvisionali.

<u>n°</u>	<u>fasi di lavoro</u>	<u>impresa</u>	<u>giorni</u>	<u>n° addetti</u>	<u>u./giorni</u>
1	allestimento di cantiere FASE1	1	2	2	4
2	demolizioni CORPO STRADALE E MARCIAPIEDE	1	6	4	24
3	posa in opera di sottofondi e massetti	1	7	3	21
4	posa in opera di cavidotti e pozzetti per predisposizione impianti	2	3	2	6
5	drenaggi e pozzetti	1	6	1	6
6	installazione nuovi pali illuminazione e corpi illuminanti	2	3	2	6
7	posa in opera di lastricati .	1	7	3	21
8	installazione di fioriere e panchine	3	4	4	16
9	impianto di illuminazione pubblica	2	3	3	9
10	siepi e alberature	4	3	1	3
11	disallestimento del cantiere	1	2	3	6
12	pulizia finale	1	2	4	8

COMUNE DI SESTO FIORENTINO - SETTORE VI - LL.PP. E SERVIZI TECNICI
RECUPERO URBANO DELLA PIAZZETTA DI VIA GRAMSCI ANGOLO VIA D. ALIGHIERI. SESTO FIORENTINO. FIRENZE

sommano				48	130

L'entità presunta del cantiere risulta pari ad uomini-giorno: 130

