



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 33 DEL 14-01-2016

DETERMINAZIONE

**N. 3 DEL 14-01-2016
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO**

OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) e pagamento della rata di saldo, liquidazione quota parte incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria strade cittadine 2013" - CIG 52315381BB - CUP B97H12002040004

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30 aprile 2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017 con i relativi allegati;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 11.05.2015: Variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati del bilancio di previsione 2015-2017 necessari alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 04 giugno 2015 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione/Piano degli obiettivi 2015/2017;

PRESO ATTO che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 93 del 03.07.2013 è stato approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria delle strade cittadine" per un importo dei lavori a base d'asta pari a € 512.217,76 (oneri inclusi);
- con determinazione n. R.G. 1526 del 23.12.2013 del Settore Affari Generali e Legali è stato approvato il verbale di gara e l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei lavori di cui sopra alla Ditta: "ITALSCAVI di Pratelli Alvaro & C. s.a.s" di Scandicci (FI) con un ribasso del 20,61% per un importo massimo di € 409.567,49 al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- con determinazione dirigenziale del Settore Polizia Municipale e Mobilità n. R.G. 116 del 06.02.2014, a seguito di aggiudicazione, è stata impegnata la somma relativa agli interventi e variato il Quadro Economico;
- in data 29.01.2014 è stato stipulato il contratto Rep. n. 20394 registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale Firenze 2 il 06.02.2014 al n.6 con l'impresa ITALSCAVI di Pratelli Alvaro & C. s.a.s. per un importo netto a base di contratto di € 409.567,49 oneri compresi;
- con delibera di Giunta Comunale n. 188 del 07.10.2014 è stata approvata la perizia suppletiva di variante ai sensi dell'art. 132 c.1 lett "c" e dell'art. 132 c. 3 per la somma di € 47.901,67 oltre Iva e variato il Quadro Economico come segue:

A) IMPORTO LAVORI		
A1) Importo lavori a misura		
Percorsi pedonali protetti (Iva 4%)	€ 159.039,93	
Interventi di bitumatura su strada (Iva 22%)	€ 161.762,20	
Interventi su marciapiedi (Iva 22%)	€ 8.100,75	
Interventi in zona collinare (Iva 22%)	€ 66.500,00	
Variante ai sensi dell'art. 132 c.1 lett.c (D.lgs 163/06)	€ 40.536,16	
Variante ai sensi dell'art. 132 c.3 (D.lgs 163/06)	€ 5.715,51	
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A MISURA	€ 441.654,55	€ 441.654,55
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.164,61	
Oneri aggiuntivi non soggetti a ribasso	€ 1.650,00	
TOTALE LAVORI	€ 457.469,16	€ 457.469,16
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 4%	€ 6.361,60	
IVA 4% su variante	€ 1.330,14	
IVA TOTALE 4%	€ 7.691,74	€ 7.691,74
IVA 22%	€ 51.999,85	
IVA 22% su variante	€ 2.859,59	
IVA TOTALE	€ 54.859,44	€ 54.859,44
Oneri art. 92 D.Lgs. 163/2006 – 2%	€ 10.244,36	
Oneri art. 92 D.lgs 163/06 – 2% (variante)	€ 1.198,18	
Polizza assicurativa ex art. 270 DPR 207/10	€ 366,00	

Contributo Autorità Vigilanza	€ 375,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 67.796,12	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 142.530,84	€ 142.530,84
TOTALE COMPLESSIVO		€ 600.000,00

- in data 12.11.2014 è stato stipulato il relativo Atto di Sottomissione REP. N. 20408 registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale Firenze 2 –il 14/11/2014 al n. 52 per l'importo al netto del ribasso d'asta del 20,61% di € 47.901,67;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori, comprensivo delle opere in variante sopra citate e delle varianti non sostanziali alle opere in esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Maria Antonietta Tarantino in data 01/04/2015 dell'importo di € 440.246,06 oltre € 15.814,61 per oneri per la sicurezza per un totale di € 456.060,67 oltre IVA (4% e 22%) (All. 1);

DATO ATTO che nello Stato Finale dei Lavori sono state compute lavorazioni in aumento derivate da varianti non sostanziali alle opere in esecuzione ordinate dal Direttore dei Lavori per un importo di € 6.340,27, inferiore al 5% dell'importo contrattuale originario e, comunque, che le stesse non hanno comportato variazioni in aumento rispetto al quadro economico approvato con la Delibera suddetta;

VISTO altresì il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere in oggetto (All. 2), redatto in data 5/05/2015 dal Direttore dei Lavori il quale dichiara che:

- gli elaborati grafici di progetto sono rispondenti alle finalità prefissate e corrispondono a quanto è possibile vedere sul luogo salvo piccole variazioni che non influenzano affatto la rispondenza delle opere
- le variazioni apportate durante i lavori, sia nelle scelte dei materiali e sia per gli interventi resisi necessari, sono state giustificate dall'adattamento alle condizioni verificatisi al momento e comunque per ottenere sempre risultati rispondenti anche a garantire una maggiore sicurezza agli utenti
- non vi sono stati ritardi nell'esecuzione dei lavori, consegnati in data 13/03/2014 e ultimati in data 23/01/2015 e quindi entro il termine utile, tenuto conto di sospensioni e proroghe;

PRESO ATTO della lettera del 03/12/2015 con la quale il RUP richiede una integrazione di impegno di spesa di € 1.580,58 in quanto per mero errore formale nei quadri economici riportati nelle determinazioni sopracitate non veniva riportata l'IVA relativa agli oneri per la sicurezza e pertanto la spesa corrispondente non è stata impegnata;

PRESO ATTO, per quanto sopra riportato, che la somma necessaria da impegnare è disponibile nel Q.E. alla voce imprevisti e che risulta necessario variare il Q.E. come segue:

A) IMPORTO LAVORI		
A1) Importo lavori a misura		
Percorsi pedonali protetti (Iva 4%)	€ 188.290,87	

Bitumatura strada, interventi marciapiedi e zona collinare (Iva 22%)	€ 251.955,19	
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) su lavori ad IVA 4%	€ 5.004,08	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) su lavori ad IVA 22%	€ 10.810,53	
TOTALE LAVORI	€ 456.060,67	€ 456.060,67
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 4%	€ 7.731,80	
IVA 22%	€ 57.808,45	
Oneri art. 92 D.Lgs. 163/2006 – 2% *	€ 8.769,17	
Oneri art. 93 D.lgs 163/06 – 2% (80%) **	€ 2.138,69	
Oneri art. 93 D.lgs 163/06 – 2% (20%)	€ 534,68	
Polizza assicurativa ex art. 270 DPR 207/10	€ 366,00	
Contributo Autorità Vigilanza	€ 375,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 77.723,79	€ 77.723,79
TOTALE COMPLESSIVO		€ 533.784,46

**(quota incentivo liquidata con il presente atto)*

*** (quota incentivo da liquidare con successivo atto)*

PRESO ATTO che il Costo Finale dell'opera ammonta ad € 533.784,46 e che pertanto si è verificata una economia di € 66.215,54;

PRESO ATTO che:

- l'impresa ha sottoscritto la contabilità emessa per un totale di € 456.060,67 senza alcuna riserva e che sono stati emessi i seguenti SAL e relativi certificati di pagamento per un totale di € 446.237,73 :
 - SAL n. 1 del 10/06/2014 pari ad € 103.429,68 oltre IVA (4% -22%);
 - SAL n. 2 del 12/11/2014 pari ad € 242.285,28 oltre IVA (4% -22%);
 - SAL n. 3 del 4/02/2015 pari ad € 100.522,77 oltre IVA (4% -22%);

e che pertanto risulta un credito all'impresa Italscavi di Pratelli Alvaro & C. sas di Scandicci (FI) di € 9.822,94 oltre IVA (4% -22%) per un totale di € 11.682,66;

- le verifiche dimensionali effettuate in cantiere hanno dato risultati conformi agli elaborati grafici approvati;
- che l'impresa ha presentato polizza fideiussoria n. 1701.1005047438 emessa il 14/5/2015 da RSA . Sun Insurance Office Ltd per un importo di € 9.922,00.

PRESO ATTO della fattura n. 27/2015 del 17/11/2015 dell'importo di € 11.682,66 (IVA 4% -22% compresa) dell'impresa ITALSCAVI;

DATO ATTO che l'Impresa ITALSCAVI ha ceduto l'importo dei crediti alla BANCA IFIS spa come risulta dalla nota del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Organizzazione agli atti dell'ufficio;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'impresa "ITALSCAVI – Durc on line Prot. INPS_1311370 del 02/11/2015 scadenza 01/03/2016;

PRESO ATTO che la somma da liquidare è superiore ad € 10.000,00 si è proceduto alla verifica ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 a carico della BANCA IFIS spa sul sito www.acquistinretepa.it ad Equitalia dal quale risulta che la Banca non è inadempiente;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara acquisito attraverso il sito web appositamente previsto presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito in Legge 217/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti è: CIG 52315381BB;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 tutti i pagamenti relativi al presente affidamento saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su conto corrente bancario o postale accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; a tal fine l'affidatario ha comunicato al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

DATO ATTO altresì che, ai sensi della Delibera CIPE 24/2004 il CUP è B97H12002040004;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione G.C. n. 11 del 17 gennaio 2000 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e ripartizione del fondo di cui all'art. 18 della Legge 109 del 11.02.1994 e ss. mm. e ii., con il quale veniva stabilita la percentuale del fondo stesso pari all'1,5%;
- con deliberazione G.C. n. 91 del 17 maggio 2004 è stata approvata l'elevazione della percentuale di costituzione del Fondo di cui all'art. 18 della Legge 109/94 e ss. mm. e ii. dall'1,5% al 2% e contestualmente veniva stabilito che all'interno trovano finanziamento anche le risorse destinate al pagamento degli oneri a carico Ente (CPDEL, INAIL, IRAP);
- l'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ha confermato il massimo del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, quale incentivo per la progettazione interna di opere pubbliche, da distribuirsi tra il responsabile del procedimento ed il personale tecnico incaricato della redazione del progetto, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, del collaudo, nonché il personale amministrativo che collabora con il personale di cui sopra e che vada a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione del singolo lavoro;
- l'art. 61, comma 7-bis, del D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, come modificato dall'art. 18, comma 4-sexies, del D.L. 185/2008, convertito in Legge n.

- 2/2009, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2009 la percentuale prevista dall'art. Art. 92, comma 5, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., venga ridotta allo 0,5%;
- la Corte dei Conti – Sez. Autonomie, con Deliberazione n. 7/SEZAUT/2009/QMIG del 23.04.2009 ha precisato che i compensi per l'attività di cui sopra, erogati dal 1° gennaio 2009 ma relativi ad attività realizzate prima di tale data restano assoggettati alla previgente disciplina, ossia a quella contenuta nell'art. 92, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 prima della modifica apportata con il D.L. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009;
 - l'art. 35, comma 3, della L. 183/2010 (Collegato lavoro) entrata in vigore dal 24.11.2010 ha abrogato il comma 7-bis dell'art. 61 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge 133/2008 come introdotto dall'art. 18, comma 4-sexies, del D.L. n. 185/2008 convertito in L. 2/2009, pertanto dalla data di entrata in vigore della citata Legge n. 183/2010 la percentuale massima dell'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 torna ad essere del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione;
 - l'art. 13 del D.L. n° 90/2014, convertito in Legge n° 114/2014, ha abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 92 del D.Lgs. n° 163/2006 a decorrere dal 19/8/2014, istituendo - con l'art. 13-bis del medesimo decreto - il "Fondo per la progettazione e l'innovazione", da ripartire tra il personale che ha partecipato all'attività di progettazione dell'opera pubblica sulla base di uno specifico regolamento, da approvare previa contrattazione decentrata;
 - in analogia con quanto disposto dalla Corte dei Conti nella deliberazione n. 7/2009 sopra citata, si ritiene che la percentuale massima del 2% valga per le attività realizzate successivamente al 24.11.2010, data di entrata in vigore della Legge 183/2010, fino al 18.08.2014, giorno precedente alla abrogazione del citato art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006;

RICHIAMATO l'art. 8 punto 2) dell' "Accordo sull' utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2014 sottoscritto in data 18.12.2014: *“Le parti prendono atto che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. n° 163/2006 - inseriti dall'art. 13-bis del D.L. 24/6/2014 n° 90, convertito in Legge 11/8/2014 n° 114 - il “Regolamento per l'istituzione e ripartizione del fondo di cui all'art. 18 della Legge n° 109 del 11.02.1994 e successive modifiche ed integrazioni”, approvato con deliberazione G.C. n° 11 del 17 gennaio 2000, è abrogato a decorrere dal 19/8/2014. Con successivo accordo decentrato verranno stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione dell'80% del “Fondo per la progettazione e l'innovazione”. Fino all'approvazione del conseguente regolamento, non potranno essere erogati compensi a titolo di incentivo alla progettazione interna effettuata successivamente al 18/8/2014”;*

DATO ATTO che le attività oggetto della liquidazione del fondo si sono svolte:

- Progettazione: luglio 2013 – liquidazione al 2%
- Esecuzione: fine lavori gennaio 2015 – liquidazione al 2% - poiché alla data del 18/08/2014 i lavori erano stati eseguiti per una percentuale del 70% si procede a liquidare il 70% della quota parte relativa alla direzione lavori rimandando ad un successivo atto la liquidazione del restante 30% a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento di cui sopra;
- Lavori di perizia: la perizia è stata approvata a ottobre 2014 e quindi si rimanda ad un successivo atto la liquidazione di questa quota parte a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento di cui sopra;
- Collaudo/Cre: anno 2015 – si rimanda ad un successivo atto la liquidazione di questa quota parte a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento di cui sopra;

DATO ATTO che l'importo lordo dei lavori sul quale deve essere calcolato l'incentivo è di € 498.053,15 oltre oneri per la sicurezza di € 14.164,61 per un totale di € 512.217,76

PRESO ATTO che nel Quadro Economico di aggiudicazione sopra riportato la somma necessaria per la liquidazione del fondo è interamente prevista;

VISTO l'ordine di servizio del Dirigente della Polizia Municipale e Mobilità n. 1 del 29/01/2014 con il quale veniva costituito il gruppo di lavoro per la realizzazione dell'opera, agli atti dell'ufficio;

VISTA la scheda "calcolo percentuali" allegata A e verificata la correttezza della stessa;

VISTA la scheda "calcolo importo" allegato B nella quale sono indicati gli importi da liquidare ai componenti il gruppo di lavoro;

RITENUTO di dover procedere agli impegni di spesa nonché ai relativi accertamenti al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento parziali delle competenze di cui al citato fondo;

VISTI il D.Lgs. 163/2006 ed il DPR 207/2010;

VISTI l'art. 4, comma 2, del D.Lgs 165/2001, l'art 107 del D.Lgs 267/2000, nonché lo Statuto Comunale e accertata la propria competenza in merito;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10, comma 1), del D.Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto è l'Arch. Cristiani Cristiani;

VISTO il D.P.R. 26.08.2015 con cui il Presidente della Repubblica ha nominato il Dr. Antonio Lucio Garufi Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco (pubblicato nella G.U. 12.09.2015 n.212)".

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n° 36 del 30/10/2015, con il quale l'Ing. Rita Dabizzi è stata nominata Dirigente del Settore "Sviluppo del Territorio" di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 110, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000, a decorrere dal 1° novembre 2015 e fino alla scadenza dell'incarico commissariale;

DETERMINA

per quanto in premessa esposto,

- 1) **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria delle strade cittadine anno 2013 (CUP B97H12002040004) redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dallo stesso, dalla ditta appaltatrice, vistato dal RUP e allegato al presente provvedimento (All. 2);
- 2) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. n.163/2006, nonché del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione dello stesso, il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e assumerà carattere di definitività trascorsi due anni dalla sua emissione;

- 3) **DI APPROVARE** lo Stato Finale dei lavori redatto in data 1/04/2015, comprensivo delle opere di variante non sostanziali per un importo totale di € 456.060,67 oltre IVA (4% - 22%) (All. 1);
- 4) **DI SUBIMPEGNARE** la somma di € 1.580,58 necessaria per il pagamento della fattura di cui sotto sul CAP PEG 74020/20 imp. 2015/169;
- 5) **DI DARE** atto che il credito residuo dell'impresa è di € 9.822,94 oltre IVA (4%-22%) e di liquidare e pagare alla BANCA IFIS Spa, IBAN IT 96 Z 03205 02000 000000000063 - alla quale l'impresa ha ceduto l'importo del credito, la fattura n. 27/2015 del 17/11/2015 della somma di € 9.822,94 oltre IVA (4% - 22%) per un totale di € 11.682,66 sul CAP. PEG 74020/20 quanto ad € 10.102,08 imp. 2015/2505 ed € 1.580,58 imp. 2015/169/1
- 6) **DI LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 8.175,00 quale compenso di cui all'art. 92, c. 5, del D. Lgs. 163/2006 relativo all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade cittadine 2013(contratto principale), al personale indicato e secondo gli importi specificati nella scheda "calcolo importo" allegato B sul CAP. PEG 74020/20 imp. 2015/2667;
- 7) **DI DICHIARE CHE** ai fini patrimoniali il costo finale dell'opera ammonta ad € 533.784,46 e che pertanto si è verificata una economia di € 66.215,54 e di approvare il Q.E. finale dell'opera come segue:

A) IMPORTO LAVORI		
A1) Importo lavori a misura		
Percorsi pedonali protetti (Iva 4%)	€ 188.290,87	
Bitumatura strada, interventi marciapiedi e zona collinare (Iva 22%)	€ 251.955,19	
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) su lavori ad IVA 4%	€ 5.004,08	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) su lavori ad IVA 22%	€ 10.810,53	
TOTALE LAVORI	€ 456.060,67	€ 456.060,67
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 4%	€ 7.731,80	
IVA 22%	€ 57.808,45	
Oneri art. 92 D.lgs. 163/2006 – 2% *	€ 8.769,17	
Oneri art. 93 D.lgs 163/06 – 2% (80%) **	€ 2.138,69	
Oneri art. 93 D.lgs 163/06 – 2% (20%)	€ 534,68	
Polizza assicurativa ex art. 270 DPR 207/10	€ 366,00	

Contributo Autorità Vigilanza	€ 375,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 77.723,79	€ 77.723,79
TOTALE COMPLESSIVO		€ 533.784,46

**(quota incentivo liquidata con il presente atto)*

*** (quota incentivo da liquidare con successivo atto)*

- 8) **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Contratti a svincolare la cauzione definitiva prestata dall'Impresa per l' esecuzione del contratto di appalto relativo ai lavori di cui trattasi;
- 9) **DI PROCEDERE**, al fine di contabilizzare correttamente il pagamento del fondo suddetto, alle seguenti sistemazioni contabili:
 - a) Accertare la somma di € 8.175,00 sul cap. PEG 3130 "Introiti ufficio personale: fondo rotazione per la progettualità interna" del bilancio del corrente esercizio;
 - b) Impegnare le seguenti somme, relative all'incentivo progettualità interna per i lavori in oggetto, sul bilancio del corrente esercizio:
 - € 6.105,65 sul cap. 6010/31 "Fondo per compenso progettualità interna – LL.PP.";
 - € 1.550,36 sul cap. 6020/31 "Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico Ente: fondo per compensi progettualità interna –LL.PP.";
 - € 518,99 sul cap. 6730/31 "IRAP: fondo per compensi progettualità interna –LL.PP.";
- 10) **DI RINVIARE** a successivo atto la liquidazione della quota parte del fondo di progettazione relativa al 30% della Direzione Lavori, alla fase di collaudo/Cre nonché ai lavori di perizia, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006, dopo l'approvazione del relativo regolamento;
- 11) **DI DICHIARARE** economia di € 66.215,54 sul CAP PEG 74020/20 imp. 2015/169;
- 12) **DI DARE ATTO** che le obbligazioni giuridiche derivanti dal presente atto relativamente all'incentivo andranno a scadenza entro il 31.12.2016;
- 13) **DI DARE ATTO** del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;
- 14) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 10 comma 1) del D.Lgs 163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento è l' Ing. Rita Dabizzi – Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio.

Sesto Fiorentino, 14-01-2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to DABIZZI RITA

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) e pagamento della rata di saldo, liquidazione quota parte incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria strade cittadine 2013" - CIG 52315381BB - CUP B97H12002040004

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Accertamento 2016 / 145	Sistemazione contabile incentivo lavori di manutenzione straordinaria strade cittadine anno 2013 - Operazione: Inserimento PEG: 3130 PIANO FIN: 3.05.99.02.001 Introiti Ufficio Personale: fondo rotazione per la progettualità interna art. 92 D.LGS 163/2006 Sviluppo del Territorio	03/02/2016	8.175,00
Impegno 2015 / 169	Lavori di manutenzione straordinaria strade cittadine 2013: approvazione perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva - costo finale - Operazione: VariazioneNote: minore spese a seguito determinazione costo finale PEG: 74020/20 PIANO FIN: 2.02.01.09.012, MISS/PROG: 10.05 Reimpiego somme per manutenzione straordinaria e adeguamento strade cittadine	31/12/2015	-66.215,54
Impegno 2015 / 169/1	Impegno di spesa per liquidazione rata di rata di saldo CRE a Italscavi di Prateli Alvaro & c sas - Operazione: Inserimento Sub PEG: 74020/20 PIANO FIN: 2.02.01.09.012, MISS/PROG: 10.05 Reimpiego somme per manutenzione straordinaria e adeguamento strade cittadine	29/01/2016	1.580,58
Impegno 2016 / 752	Liquidazione quota parte incentivo art. 92 D.lgs 163/20026 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strade cittadine 2013 - Operazione: Inserimento PEG: 6010/31 PIANO FIN: 1.01.01.01.004, MISS/PROG: 01.06 Fondo per compensi progettualita' interna art. 92 D.Lgs 163/ 2006 Sviluppo del Territorio	03/02/2016	6.105,65
Impegno 2016 / 753	Impegno di spesa per oneri su liquidazione quota parte incentivo art. 92 D.lgs 163/20026 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strade cittadine 2013 - Operazione: Inserimento PEG: 6020/31 PIANO FIN: 1.01.02.01.001, MISS/PROG: 01.06 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: fondo per compensi progettualita' interna Sviluppo del Territorio	03/02/2016	1.550,36

Impegno 2016 / 754	Impegno di spesa per Irap su liquidazione quota parte incentivo art. 92 D.lgs 163/20026 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strade cittadine 2013 - Operazione: Inserimento PEG: 6730/31 PIANO FIN: 1.02.01.01.001, MISS/PROG: 01.06 I.R.A.P.: fondo per compensi progettualità interna Sviluppo del Territorio	03/02/2016	518,99
Liquidazione 2016 / 598	Liquidazione rata di saldo e incentivo su lavori di manutenzione straordinaria strade cittadine 2013	03/02/2016	18.277,08

Capitolo	74020 /20	Codice	2.08.01.01	Reimpiego somme per manutenzione straordinaria e adeguamento strade cittadine	0,00
-----------------	------------------	--------	------------	---	-------------

Impegno	2015/2505	Atto A/P14/2014/147 efficace dal 31/12/2014	Impegno di spesa per la perizia suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade cittadine 2013 - affidamento lavori all'impresa Italscavi di Pratelli Alvaro & C.	10.102,08
		Siopre: 2102	Codice CUP: B97H12002040004	Codice CIG: 52315381BB
			Tipo Finanziamento: FA1	Fondo: FL

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
21963	ITALSCAVI S.A.S. DI PRATELLI ALVARO & C.				
		FA 27	17/11/2015	24/12/2015	10.102,08
		<i>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CITTADINE ANNO 2013 e altro SPLIT (1.608,11);</i>			
		<i>CCB - IT96Z032050200000000000063 - cessione credito c/c Banca IFIS spa - atto notarile del 28.04.2014 - contratto rep. 20394; Cessionario: Banca IFIS Spa (02505630109)</i>			

Impegno	2015/2667	Atto A/P08/2014/15 efficace dal 14/02/2014	Manutenzione straordinaria strade cittadine anno 2013. Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006	10.244,36
		Siopre: 2102	Codice CUP: B97H12002040004	Codice CIG:
			Tipo Finanziamento: FA1	Fondo: FL

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
10338	PERSONALE DIPENDENTE				
		DF INCENTIVO 1	14/01/2016	14/01/2016	8.175,00
		<i>Incentivo lavori manutenzione straordinaria strade cittadine 2013</i>			
		<i>AGG - per sistemazione contabile progettualità interna L.109</i>			

Totale Accertato	8.175,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	-58.040,54
Totale Sub Impegnato	1.580,58
Totale Liquidato	18.277,08

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 08-02-2016

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE**
f.to LAZZARINI LUCA