



COMUNE DI  
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

**COPIA**

**REGISTRO GENERALE N. 669 DEL 09-06-2016**

## **DETERMINAZIONE**

**N. 134 DEL 09-06-2016  
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO**

**OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) pagamento della rata di saldo, liquidazione quota parte incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 relativo a "Accordo Quadro triennale per lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà Comunale - lotto 1"- Costo finale" Lavori di messa in sicurezza della balaustra e della terrazza posta al primo piano ed esecuzione di saggi all'aula di pittura e terrazza soprastante della scuola primaria Villa La Fonte - Accordo Quadro ; CIG 4457193006 CUP B98G12000230004 - Villa La Fonte CIG-Z0107EFABB - CUP B96E12000480004- - O.P. 182/2011 - 222/2012 - 223/2012.**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

#### **RICHIAMATA:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 02.05.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale 2016/2018;

- la delibera del Commissario Straordinario n. 52 del 10.03.2016 “ Riaccertamento ordinario dei residui rendiconto 2015. Variazione al bilancio di previsione 2015/2017 in esercizio provvisorio annualità 2016 per effetto delle conseguenti re imputazioni contabili”;

**VISTO** il Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone 22/04/2016 relativo al Nuovo Codice dei Contratti che recita:

“A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10, si rende opportuno precisare quanto segue:

1. Ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE) ovvero nell’albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016.

In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano egualmente disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali, alla medesima data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta.

2. La nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come previsto dall'art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Tale disciplina trova altresì applicazione, nei casi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure di selezione in relazione alle quali i relativi inviti a presentare offerta siano inviati a decorrere dalla data del 19 aprile 2016.

3. Gli atti di gara già adottati dalle amministrazioni, non rientranti nelle ipotesi indicate al punto 1., dovranno essere riformulati in conformità al nuovo assetto normativo recato dal decreto legislativo n. 50 del 2016";

**PRESO ATTO** che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 113 del 26/06/2012 è stato approvato ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 l'Accordo Quadro triennale per l'affidamento dei lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà Comunale - lotto 1 ed è stato approvato il relativo quadro economico come segue:

<b>A) Importo Lavori triennio</b>		
Importo lavori	€ 502.152,08	
Oneri per la sicurezza	€ 10.043,04	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 512.195,12</b>	<b>€ 512.195,12</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
Iva 21%	€ 107.560,98	
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 – 2%	€ 10.243,90	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 117.804,88</b>	<b>€ 117.804,88</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>€ 630.000,00</b>

-con determinazione n. 245 del 06/11/2012 del Settore Affari Generali e Legali è stato approvato il verbale di gara e l'aggiudicazione definitiva per la conclusione di Accordi quadro triennali dei lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale (Lotto 1) all'impresa C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. di Reggello con un ribasso del 23,34% e quindi per un importo massimo di € 384.949,78 oltre oneri per la sicurezza di € 10.043,04 per un totale di € 394.992,82 IVA esclusa;

- in data 14/12/2012 REP. N. 20348 è stato stipulato il contratto con l'impresa C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. di Reggello per importo massimo di € 384.949,78 oltre oneri per la sicurezza di € 10.043,04 per un totale di € 394.992,82 IVA esclusa con un ribasso del 23,34%;

- con determinazione dirigenziale n. 191 R.G. 1380 del 17/12/2012, a seguito di aggiudicazione è stato variato il .Q.E.;

- con determinazione della U.O.A. Lavori Pubblici Servizi a Rete n. 240 R.G. 1424 del 10.12.2013 veniva approvata la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa con aumento dell'opera per maggiori lavori al netto del ribasso d'asta pari ad € 54.578,09 oltre €

1.000,00 per oneri per la sicurezza per un totale di € 55.578,09 oltre IVA e veniva variato il Q.E come segue:

<b>A) Importo Lavori triennio</b>		
Importo lavori (al netto del ribasso)	€ 384.949,78	
Importo lavori di variante (al netto del ribasso)	€ 54.578,09	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.043,04	
Oneri per la sicurezza di variante(non soggetti a ribasso)	€ 1.000,00	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 450.570,91</b>	<b>€ 450.570,91</b>
<b>B)Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
Iva 21%	€ 82.948,49	
Differenza IVA dal 21% al 22%	€ 2.442,40	
Iva 22% perizia di variante	€ 12.227,18	
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 – 2%	€ 10.243,90	
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 – 2% variante	€ 1.443,90	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 109.285,87</b>	<b>€ 109.285,87</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>€ 559.856,78</b>

**PRESO ATTO** che in data 16/12/2013 è stato stipulato Atto di sottomissione REP. n. 20387 registrato a Firenze 2 Atti Pubblici in data 20.12.2013 n. 78 per l'importo dei maggiori lavori di € 55.578,09 al netto del ribasso d'asta oltre oneri fiscali;

**PRESO ATTO** che:

- con delibera G.C. n. 204 del 11/12/2012 è stato approvato il progetto di “Messa in sicurezza della balaustra e della terrazza posta al primo piano ed esecuzione di saggi all'aula di pittura e terrazza soprastante della scuola primaria Villa La Fonte” per un importo complessivo di € 45.480,62 per lavori a base d'asta oltre a € 4.828,81 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 50.309,43;

<b>A) Importo Lavori</b>		
Importo lavori	€ 45.480,62	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.828,81	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 50.309,43</b>	<b>€ 50.309,43</b>
<b>B)Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
Iva 21%	€ 10.564,98	
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 – 2%	€ 1.006,19	
Assicurazione art. 270 DPR 207/2010	€ 220,00	

Deposito progetto strutturale Genio Civile	€ 55,00	
Affidamento Consiag	€ 1.500,00	
Controllo saldature	€ 2.500,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.300,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 17.146,17</b>	<b>€ 17.146,17</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>€ 67.455,60</b>

- con determinazione dirigenziale della U.O.A. LL. PP. Servizi a Rete n. 204 R.G. 1439 del 28/12/2012 venivano affidati i lavori di "Messa in sicurezza della balaustra e della terrazza posta al primo piano ed esecuzione di saggi all'aula di pittura e terrazza soprastante della scuola primaria Villa La Fonte" all'impresa C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. di Reggello che ha applicato lo stesso ribasso d'asta del 23,34% applicato ai lavori di cui all'Accordo Quadro, per un importo complessivo di € 34.865,44 oltre oneri per la sicurezza di € 4.828,81 per complessivi € 39.694,25 e veniva variato il Q.E.;

- con lettera-contratto del 28.12.2012 veniva stipulato il contratto con l'impresa C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. di Reggello per un importo di € 34.865,44 oltre oneri per la sicurezza di € 4.828,81 per complessivi € 39.694,25;

- con determinazione dirigenziale della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete n. 89 R.G. 619 del 10/06/2014 veniva approvata la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa per un importo di € 11.123,55, con aumento dell'opera per maggiori lavori al netto del ribasso d'asta per un totale di € 45.988,99 oltre € 4.210,11 per oneri per la sicurezza per un totale di € 50.199,10 oltre IVA e veniva variato il QE come segue:

<b>A) Importo Lavori</b>		
Importo lavori	€ 45.988,99	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.210,11	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 50.199,10</b>	<b>€ 50.199,10</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
IVA 22%	€ 11.043,80	
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 – 2%	€ 1.284,02	
Assicurazione art. 270 DPR 207/2010	€ 201,71	
Deposito progetto strutturale Genio Civile	€ 100,00	
Controllo saldature	€ 976,00	
Prove di carico e collaudo	€ 3.599,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 51,97	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 17.256,50</b>	<b>€ 17.256,50</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>€ 67.455,60</b>

**VISTO** lo Stato Finale dei Lavori relativi all'Accordo Quadro e ai lavori di Villa La Fonte, Allegato sub "A" al presente atto quale parte integrante, redatto in data 04.02.2016 dalla Direzione dei Lavori Geom. Simonetta Boattini e sottoscritto senza riserve dall'Impresa C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. di Reggello, dal quale risulta un importo di lavori eseguiti totale relativo sia ai lavori di cui all'Accordo Quadro che ai lavori eseguiti alla Scuola Villa La Fonte pari ad € 477.743,88 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 15.253,15 per un totale complessivo di € 492.997,03 oltre oneri per la sicurezza di € 5.738,88 ;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione (All. sub"B" quale parte integrante del presente atto) redatto dalla Direzione Lavori – Geom. Simonetta Boattini dal quale risulta che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo risultante dallo stato finale di € 492.997,03 di cui € 477.743,88 per lavori ed € 15.253,15 per oneri per la sicurezza di cui € 50.199,10 per lavori di "Messa in sicurezza della balaustra e della terrazza posta al primo piano ed esecuzione di saggi all'aula di pittura e terrazza soprastante della scuola primaria Villa La Fonte" ed € 442.797,93 per "Accordo Quadro - Lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale (Lotto 1)";
- sono stati emessi n. 12 certificati di pagamento in acconto per un importo complessivo pari ad € 482.505,53 oltre Iva e pertanto il credito residuo dell'appaltatore è pari ad € 10.491,50 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre Iva 22% di € 2.308,13 per un totale complessivo di € 12.799,63;

**VISTO** il Q.E. finale come sotto riportato:

<b>A) Importo Lavori triennio</b>		
Importo lavori (al netto del ribasso)	€ 384.949,78	
Importo lavori di variante (al netto del ribasso)	€ 54.578,09	
Importo lavori det. 89/2014 Villa La Fonte (lavori principali e di variante al netto del ribasso)	€ 45.988,99	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.043,04	
Oneri per la sicurezza di variante (non soggetti a ribasso)	€ 1.000,00	
Oneri per la sicurezza det. 89/2014 Villa La Fonte (lavori principali e di variante)	€ 4.210,11	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 500.770,01</b>	<b>€ 500.770,01</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
Iva 21%	€ 82.948,49	
Differenza IVA dal 21% al 22%	€ 2.442,40	
Iva 22% perizia di variante	€ 12.227,18	
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 – 2%	€ 10.243,90	

Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 – 2% variante	€ 1.443,90	
IVA 22% lavori det. 89/2014 Villa La Fonte (lavori principali e di variante)	€ 11.043,80	
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 – 2% det. 89/2014 Villa La Fonte (lavori principali e di variante)	€ 1.284,02	
Deposito progetto strutturale det. 89/2014 Villa La Fonte	€ 100,00	
Assicurazione art. 270 DPR 207/2010 Det. 89/2014 Villa La Fonte	€ 201,71	
Controllo saldature Det. 89/2014 Villa La Fonte	€ 976,00	
Prove di carico e collaudo Det. 89/2014 Villa La Fonte	€ 3.599,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 126.490,40</b>	<b>€ 126.490,40</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>€ 627.260,41</b>

**PRESO ATTO** che la ditta ha stipulato la polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010 – Garanzia fideiussoria polizza n. 56314154 della UNIPOLSAI per un importo garantito di € 12.850,83;

**PRESO ATTO** che l'impresa non ha ceduto l'importo dei crediti come risulta dalla nota del Servizio Ragioneria del 04/03/2016;

**VISTA** la fattura dell'impresa C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. di Reggello n.58/2016 del 22/03/2016 dell'importo di € 10.491,50 oltre IVA 22% di € 2.308,13 per complessivi € 12.799,63;

**PRESO ATTO** della regolarità contributiva dell'impresa C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. di Reggello – Durc on line emesso il 01/03/2016 con scadenza il 29/06/2016 prot. INPS 2441787;

**PRESO ATTO** che la somma da liquidare è superiore ad € 10.000,00 si è proceduto alla verifica ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 a carico della ditta sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) ad Equitalia dalla quale l'impresa è risultata non inadempiente;

**DATO ATTO** altresì che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 tutti i pagamenti relativi al presente affidamento saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su conto corrente bancario o postale accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; a tal fine l'affidatario ha comunicato al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

**DATO ATTO** altresì che, ai sensi della Delibera CIPE 24/2004 il CUP Accordo Quadro è B98G12000230004 , Villa La Fonte CUP B96E12000480004;

## **CONSIDERATO** che:

- con deliberazione G.C. n. 11 del 17 gennaio 2000 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e ripartizione del fondo di cui all'art. 18 della Legge 109 del 11.02.1994 e ss. mm. e ii., con il quale veniva stabilita la percentuale del fondo stesso pari all'1,5%;
- con deliberazione G.C. n. 91 del 17 maggio 2004 è stata approvata l'elevazione della percentuale di costituzione del Fondo di cui all'art. 18 della Legge 109/94 e ss. mm. e ii. dall'1,5% al 2% e contestualmente veniva stabilito che all'interno trovano finanziamento anche le risorse destinate al pagamento degli oneri a carico Ente (CPDEL, INAIL, IRAP);
- l'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ha confermato il massimo del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, quale incentivo per la progettazione interna di opere pubbliche, da distribuirsi tra il responsabile del procedimento ed il personale tecnico incaricato della redazione del progetto, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, del collaudo, nonché il personale amministrativo che collabora con il personale di cui sopra e che vada a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione del singolo lavoro;
- l'art. 61, comma 7-bis, del D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, come modificato dall'art. 18, comma 4-sexies, del D.L. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2009 la percentuale prevista dall'art. Art. 92, comma 5, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., venga ridotta allo 0,5%;
- la Corte dei Conti – Sez. Autonomie, con Deliberazione n. 7/SEZAUT/2009/QMIG del 23.04.2009 ha precisato che i compensi per l'attività di cui sopra, erogati dal 1° gennaio 2009 ma relativi ad attività realizzate prima di tale data restano assoggettati alla previgente disciplina, ossia a quella contenuta nell'art. 92, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 prima della modifica apportata con il D.L. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009;
- l'art. 35, comma 3, della L. 183/2010 (Collegato lavoro) entrata in vigore dal 24.11.2010 ha abrogato il comma 7-bis dell'art. 61 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge 133/2008 come introdotto dall'art. 18, comma 4-sexies, del D.L. n. 185/2008 convertito in L. 2/2009, pertanto dalla data di entrata in vigore della citata Legge n. 183/2010 la percentuale massima dell'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 torna ad essere del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione;
- l'art. 13 del D.L. n° 90/2014, convertito in Legge n° 114/2014, ha abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 92 del D.Lgs. n° 163/2006 a decorrere dal 19/8/2014, istituendo - con l'art. 13-bis del medesimo decreto - il "Fondo per la progettazione e l'innovazione", da ripartire tra il personale che ha partecipato all'attività di progettazione dell'opera pubblica sulla base di uno specifico regolamento, da approvare previa contrattazione decentrata;
- in analogia con quanto disposto dalla Corte dei Conti nella deliberazione n. 7/2009 sopra citata, si ritiene che la percentuale massima del 2% valga per le attività realizzate successivamente al 24.11.2010, data di entrata in vigore della Legge 183/2010, fino al 18.08.2014, giorno precedente alla abrogazione del citato art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006;

**RICHIAMATO** l'art. 8 punto 2) dell' "Accordo sull' utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2014 sottoscritto in data 18.12.2014: *“Le parti prendono atto che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. n° 163/2006 - inseriti dall'art. 13-bis del D.L. 24/6/2014 n° 90, convertito in Legge 11/8/2014 n° 114 - il “Regolamento per l'istituzione e ripartizione del fondo di cui all'art. 18 della Legge n° 109 del 11.02.1994 e successive modifiche ed integrazioni”, approvato con deliberazione G.C. n°*

*Il del 17 gennaio 2000, è abrogato a decorrere dal 19/8/2014. Con successivo accordo decentrato verranno stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione dell'80% del "Fondo per la progettazione e l'innovazione". Fino all'approvazione del conseguente regolamento, non potranno essere erogati compensi a titolo di incentivo alla progettazione interna effettuata successivamente al 18/8/2014";*

**DATO ATTO** che le attività oggetto della liquidazione del fondo si sono svolte:

- Progettazione Villa La Fonte: dicembre 2012 – liquidazione al 2%
- Esecuzione lavori Villa La Fonte: fine lavori 14/08/2014
- Collaudo/Cre Villa La Fonte: anno 2016 – si rimanda ad un successivo atto la liquidazione di questa quota parte a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento di cui sopra;

**DATO ATTO** che l'importo lordo dei lavori di manutenzione sul quale deve essere calcolato l'incentivo è il seguente:

- importo lavori Villa La Fonte: € 50.309,43
- importo lavori perizia Villa La Fonte: € 14.510,24

**PRESO ATTO** che nei Quadri Economici sopra riportati la somma necessaria per la liquidazione del fondo é interamente prevista;

**VISTE** le schede "Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3" allegate quali parti integranti e sostanziali del presente atto per procedere alla liquidazione del fondo di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006, nelle quali sono contenuti i seguenti dati:

- indicazione del nucleo di progettazione e collaudazione ed individuazione a consuntivo del personale che ne ha preso parte, ripartizione del fondo tra i dipendenti (quota netta, oneri diretti e riflessi, quota lorda) importo a base di gara ed importo dell'incentivo;

**VISTI** il D.Lgs. 163/2006 ed il DPR 207/2010;

**VISTI** l'art. 4, comma 2, del D.Lgs 165/2001, l'art 107 del D.Lgs 267/2000, nonché lo Statuto Comunale e accertata la propria competenza in merito;

**VISTO** il D.P.R. 26.08.2015 con cui il Presidente della Repubblica ha nominato il Dr. Antonio Lucio Garufi Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco (pubblicato nella G.U. 12.09.2015 n.212)";

**VISTO** il decreto del Commissario Straordinario n° 36 del 30/10/2015, con il quale l'Ing. Rita Dabizzi, nata a Firenze il 16/9/1971, è stata nominata Dirigente del Settore "Sviluppo del Territorio" di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 110, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000, a decorrere dal 1° novembre 2015 e fino alla scadenza dell'incarico commissariale;

## **DETERMINA**

Per quanto in premessa esposto:

1)di approvare lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione di cui all'"Accordo Quadro triennale per lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà Comunale - lotto 1"- e "Lavori di messa in sicurezza della balaustra e della terrazza posta al primo piano ed esecuzione di saggi all'aula di pittura e terrazza

soprastante della scuola primaria Villa La Fonte” contabilizzati nell’ambito dell’A.Q -redatto dalla Direzione Lavori – Geom. Simonetta Boattini (Allegati sub “A” e sub “B”al presente atto quali parti integranti);

2) di liquidare la fattura dell’impresa C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. di Reggello n.58/2016 del 22/03/2016 dell’importo di € 10.491,50 oltre IVA 22% di € 2.308,13 per complessivi € 12.799,63 sul CAP. PEG. 65060/3 imp. 2016/1664 OP 223/2012;

3) di dare atto che:

- l’atto ha carattere provvisorio e assumerà carattere di definitività trascorsi due anni dalla sua emissione;
- decorsi due anni, il certificato s’intende approvato ancorchè l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
- nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo;

4) di dare atto che il costo totale dei lavori dell’Accordo Quadro è di € 492.997,03 oneri per la sicurezza compresi di cui € 50.199,10 per lavori di “Messa in sicurezza della balaustra e della terrazza posta al primo piano ed esecuzione di saggi all’aula di pittura e terrazza soprastante della scuola primaria Villa La Fonte” ed € 442.797,93 per “Accordo Quadro - Lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale (Lotto 1)”;

5) di dichiarare le seguenti economie e di autorizzare il Servizio Ragioneria a registrare tali economie come segue:

- € 473,81 sul CAP PEG 65060/3 imp. 2016/1662 OP 2012/223
- € 768,02 sul CAP PEG 65060/3 imp. 2016/1664 OP 2012/223
- € 4.929,80 sul CAP PEG 65060/3 imp. 2016/1666 OP 2012/223
- € 378,45 CAP PEG 660608/1 imp. 2016/1668 OP 2012/228
- € 2.155,56 CAP PEG 82060/1 imp. 2016/1693 O.P. 80/2014
- € 342,12 CAP. PEG. 85060/1 imp. 2016/1517 O.P. 84/2014

6) di dare atto che per gli impegni sotto indicati è stata dichiarata economia di spesa in sede di rendiconto anno 2013 e 2014 e che le somme sono confluite in Avanzo Vincolato:

CAP PEG 6010/33 imp. 2013/3004 € 406,21  
CAP PEG 6020/33 imp.. 2013/3005 € 104,49  
CAP PEG 6730/33 imp. 2013/3006 € 34,52  
CAP PEG 6010/33 imp. 2015/2566 € 1.118,40  
CAP PEG 6020/33 imp. 2015/2567 € 284,74  
CAP PEG 6730/33 imp. 2014/2329 € 95,06

7) di svincolare le somme sopra riportate poiché tali somme non possono essere liquidate ai sensi della sopracitata L. 114/2014 che esclude dal pagamento dell’incentivo le opere di manutenzione ordinaria;

8) di autorizzare l’Ufficio Contratti a svincolare la cauzione definitiva prestata dall’Impresa per l’ esecuzione del contratto di appalto relativo ai lavori di cui trattasi;

9) di liquidare e pagare la somma di € 1.155,62 per i lavori relativi a Villa La Fonte ed € 4.153,28 quale compenso ex art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, al personale indicato e secondo gli importi specificati nelle schede allegate 1, 2, che si approvano con il presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, con la seguente ripartizione:

- compenso incentivo: € 3.965,31
- ritenuta CPDEL: € 943,74
- INAIL: € 62,79
- IRAP: € 337,05

10) di dare atto che la somma di € 1.155,62 trova copertura finanziaria come segue:

- quanto ad € 877,79 CAP PEG 65060/2 imp. 2016/1658 O.P. 2011/182
- quanto ad € 0,53 CAP PEG 65060/3 imp. 2015/2875 OP 2012/223
- quanto ad € 277,30 CAP PEG 65060/3 imp. 2016/1681 OP 2012/223

11) di procedere, al fine di contabilizzare correttamente il pagamento del fondo suddetto, alle seguenti sistemazioni contabili:

a) accertare la somma di € 1.155,62 sul cap. PEG 3130 “Introiti ufficio personale: fondo rotazione per la progettualità interna” del bilancio del corrente esercizio;

b) impegnare le seguenti somme, relative all’incentivo progettualità interna per i lavori in oggetto, sul bilancio del corrente esercizio:

- € 863,16 cap. 6010/31 “Fondo per compenso progettualità interna – LL.PP.”;
- € 219,09 sul cap. 6020/31 “Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico Ente: fondo per compensi progettualità interna –LL.PP.”;
- € 73,37 sul cap. 6730/31 “IRAP: fondo per compensi progettualità interna –LL.PP.”;

12) di rinviare a successivo atto la liquidazione della quota parte del fondo di progettazione relativa alla fase di collaudo/Cre, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e la liquidazione dell’incentivo relativa ai lavori di manutenzione straordinaria dell’Accordo Quadro, dopo l’approvazione del relativo regolamento;

13) di rinviare a successivo atto l’approvazione del Quadro Economico Finale e la determinazione del costo finale dell’opera dopo la liquidazione della suddetta quota parte dell’incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006;

14) di dare atto che le obbligazioni giuridiche derivanti dal presente atto andranno a scadenza entro il 31.12.2016;

15) di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;

16) di dare atto che ai sensi dell'art. 10 comma 1) del D.Lgs 163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento è l’ Ing. Rita Dabizzi – Responsabile Servizio Lavori Pubblici del Settore Sviluppo del Territorio.

Sesto Fiorentino, 09-06-2016

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
f.to **DABIZZI RITA**

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE  
SERVIZIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) pagamento della rata di saldo, liquidazione quota parte incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 relativo a "Accordo Quadro triennale per lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà Comunale - lotto 1"- Costo finale"Lavori di messa in sicurezza della balaustra e della terrazza posta al primo piano ed esecuzione di saggi all'aula di pittura e terrazza soprastante della scuola primaria Villa La Fonte - Accordo Quadro ; CIG 4457193006 CUP B98G12000230004 - Villa La Fonte CIG-Z0107EFABB - CUP B96E12000480004- - O.P. 182/2011 - 222/2012 - 223/2012.**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

<b>Tipo Movimento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>
Accertamento <b>2016 / 452</b>	Sistemazione contabile incentivo su lavori di manutenzione straordinaria presso scuola elementare Villa la Fonte - Operazione: Inserimento Piano Fin. Acc.: 3.05.99.02.001  PEG: 3130 PIANO FIN: 3.05.99.02.001 Introiti Ufficio Personale: fondo rotazione per la progettualità interna art. 92 D.LGS 163/2006 Sviluppo del Territorio	14/06/2016	1.155,62
Impegno <b>2016 / 1517</b>	Accordo quadro triennale per lavori edili di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale - Lotto 1 - anno 2014 affidato alla ditta CBF Impianti - Operazione: Variazione Note: minore spesa a seguito dichiarazione costo finale Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.999  PEG: 85060/1 PIANO FIN: 2.02.01.09.999, MISS/PROG: 12.03 Reimpiego somme per altri interventi relativi a beni immobili: anziani	10/06/2016	-342,12
Impegno <b>2016 / 1662</b>	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA BALAUSTRAS E DELLA TERRAZZA POSTA AL 1^ PIANO ED ESECUZIONE DI SAGGI ALL'AULA DI PITTU - Operazione: Variazione Note: minore spesa a seguito dichiarazione costo finale Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003  PEG: 65060/3 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 Reimpiego somme per altri interventi relativi a beni immobili: scuole primarie (interventi di risanamento)	10/06/2016	-473,81

Impegno <b>2016 / 1664</b>	Impegno di spesa perizia di variante lavori di consolidamento aula di pittura e terrazza soprastante Scuola primaria Villa La Fonte - Operazione: VariazioneNote: minore spesa a seguito dichiarazione costo finalePiano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003  PEG: 65060/3 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 Reimpiego somme per altri interventi relativi a beni immobili: scuole primarie (interventi di risanamento)	10/06/2016	-768,02
Impegno <b>2016 / 1666</b>	AFFIDAM. ALLA DITTA C.B.F. EDILIMPIANTI DEI LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA BALAUSTRAS E TERRAZZA POSTO AL 1^ PIANO ED ESEC. SAGGI AULA PITTURA SCUOLA VILLA LA F - Operazione: VariazioneNote: minore spesa a seguito dichiarazione costo finalePiano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003  PEG: 65060/3 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 Reimpiego somme per altri interventi relativi a beni immobili: scuole primarie (interventi di risanamento)	10/06/2016	-4.929,80
Impegno <b>2016 / 1668</b>	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LOTTO 1 - Operazione: VariazioneNote: minore spesa a seguito dichiarazione costo finalePiano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003  PEG: 66060/1 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 Reimpiego somme per altri interventi relativi a beni immobili: scuola secondarie 1^ grado (manutenzioni straordinarie)	10/06/2016	-378,45
Impegno <b>2016 / 1693</b>	Accordo quadro triennale per lavori edili di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale - Lotto 1 - anno 2014 affidato alla ditta CFB Impianti - Operazione: VariazioneNote: economia dichiarata a seguito c.r.e.Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.017  PEG: 82060/1 PIANO FIN: 2.02.01.09.017, MISS/PROG: 12.01 Reimpiego somme per altri interventi relativi a beni immobili	14/06/2016	-2.155,56
Impegno <b>2016 / 3723</b>	Impegno di spesa per incentivo su lavori di manutenzione straordinaria presso scuola elementare Villa la Fonte - Operazione: InserimentoPiano Fin. Imp.: 1.01.01.01.004  PEG: 6010/31 PIANO FIN: 1.01.01.01.004, MISS/PROG: 01.06 Fondo per compensi progettualita' interna art. 92 D.Lgs 163/ 2006 Sviluppo del Territorio	14/06/2016	863,16
Impegno <b>2016 / 3724</b>	Impegno di spesa per oneri su incentivo lavori di manutenzione straordinaria presso scuola elementare Villa la Fonte - Operazione: InserimentoPiano Fin. Imp.: 1.01.02.01.001  PEG: 6020/31 PIANO FIN: 1.01.02.01.001, MISS/PROG: 01.06 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: fondo per compensi progettualita' interna Sviluppo del Territorio	14/06/2016	219,09

<b>Impegno 2016 / 3725</b>	Impegno di spesa per IRAP su incentivo lavori di manutenzione straordinaria presso scuola elementare Villa la Fonte - Operazione: Inserimento Piano Fin. Imp.: 1.02.01.01.001  PEG: 6730/31 PIANO FIN: 1.02.01.01.001, MISS/PROG: 01.06 I.R.A.P.: fondo per compensi progettualità interna Sviluppo del Territorio	14/06/2016	73,37
<b>Liquidazione 2016 / 2301</b>	Liquidazione fattura n. 58/2016 all'impresa C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & c. e incentivo progettualità interna su lavori Villa La Fonte	10/06/2016	13.955,25

<b>Impegno</b>	<b>2016/1658</b>	Atto A/P07/2012/204 efficace dal 28/12/2012	INCENTIVO 2% ART. 92 D.LGS 163/2006 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA BALAUSTRATA E DELLA TERRAZZA POSTA AL 1^ PIANO ED ESECUZIONE DI SAGGI ALL'AULA DI PITTU	<b>1.006,19</b>
		<b>Siope:</b> 2109	<b>Codice CUP:</b> B96E12000480004	<b>Codice CIG:</b>
			<b>Tipo Finanziamento:</b> FOU	<b>Fondo:</b> FL

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
<b>10338</b>	<b>PERSONALE DIPENDENTE</b>				
		<b>DF INCENTIVO 2</b>	<b>14/01/2016</b>	<b>14/01/2016</b>	<b>877,79</b>
		<i>Incentivo lavori manutenzione straordinaria Villa La Fonte</i>			
		<i>PROVU</i>			

<b>Capitolo</b>	<b>65060 / 3</b>	Codice	04.02.2	Reimpiego somme per altri interventi relativi a beni immobili: scuole primarie (interventi di risanamento)	<b>19.978,12</b>
-----------------	------------------	--------	---------	--	------------------

<b>Impegno</b>	<b>2015/2875</b>	Atto A/P07/2014/89 efficace dal 20/06/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su perizia di variante lavori di consolidamento aula di pittura e terrazza soprastante Scuola primaria Villa La Fonte	<b>0,53</b>
		<b>Siope:</b> 2109	<b>Codice CUP:</b> B96E12000480004	<b>Codice CIG:</b>
			<b>Tipo Finanziamento:</b> FOU	<b>Fondo:</b> FL

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
<b>10338</b>	<b>PERSONALE DIPENDENTE</b>				
		<b>DF INCENTIVO 2</b>	<b>14/01/2016</b>	<b>14/01/2016</b>	<b>0,53</b>
		<i>Incentivo lavori manutenzione straordinaria Villa La Fonte</i>			
		<i>PROVU</i>			

<b>Impegno</b>	<b>2016/1664</b>	Atto A/P07/2014/89 efficace dal 20/06/2014	Impegno di spesa perizia di variante lavori di consolidamento aula di pittura e terrazza soprastante Scuola primaria Villa La Fonte	<b>12.799,63</b>
		<b>Sioppe:</b> 2109	<b>Codice CUP:</b> B96E12000480004	<b>Codice CIG:</b> Z0107EFABB
			<b>Tipo Finanziamento:</b> FOU	<b>Fondo:</b> FL

<b>Impegno</b>	<b>2016/1681</b>	Atto A/P07/2014/89 efficace dal 20/06/2014	Incentivo 2% art. 92 D.lgs 163/2006 su perizia di variante lavori di consolidamento aula di pittura e terrazza soprastante Scuola primaria Villa La Fonte	<b>277,30</b>
		<b>Sioppe:</b> 2109	<b>Codice CUP:</b> B96E12000480004	<b>Codice CIG:</b>
			<b>Tipo Finanziamento:</b> FOU	<b>Fondo:</b> FL

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
<b>10338</b>	<b>PERSONALE DIPENDENTE</b>				
		<b>DF INCENTIVO 2</b>	<b>14/01/2016</b>	<b>14/01/2016</b>	<b>277,30</b>
		<i>Incentivo lavori manutenzione straordinaria Villa La Fonte</i>			

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
<b>39547</b>	<b>C.B.F. EDIL IMPIANTI DI FIBBI FABIO &amp; C. SNC</b>				
		<b>FA 58/PA</b>	<b>17/03/2016</b>	<b>19/04/2016</b>	<b>12.799,63</b>
		<i>FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE LOTTO 1 A SALDO SPLIT (2.308,13);</i>			
		<i>CCB - IT97Y061600546600000004898 - C/C DEDICATO</i>			

Totale Accertato	1.155,62
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	1.155,62
Totale economie	9.047,76
Totale Liquidato	13.955,25

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 15-06-2016

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE  
f.to LAZZARINI LUCA**