



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 854 DEL 27-07-2016

DETERMINAZIONE

**N. 162 DEL 27-07-2016
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO**

OGGETTO: Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) e pagamento della rata di saldo, per l' "Accordo Quadro triennale per lavori e servizi di manutenzione del verde urbano nel Comune di Sesto Fiorentino" Lotto 4 - CIG. 4457246BBF - CUP B98J12000060004.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione pluriennale 2016/2018;

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 113 del 26/06/2012 è stato approvato ai sensi dell'art. 59 c.1 del D.Lgs. 163/2006 l'Accordo Quadro triennale per l'affidamento dei lavori e servizi di manutenzione del verde urbano nel Comune di Sesto Fiorentino – Lotto 4, per un importo lavori di € 506.723,64 oltre € 10.134,47 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 516.858,11 a base di appalto, come di seguito indicato:

A) IMPORTO LAVORI TRIENNIO:

Importo Lavori (soggetto a ribasso)	€ 506.723,64	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.134,47	
TOTALE LAVORI	€ 516.858,11	€ 516.858,11

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

IVA 21%	€ 108.540,20	
incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 (2%)	€ 10.337,16	
	€ 118.877,36	€ 118.877,36

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € 635.735,47

- con determinazione n. 275 del 07/12/2012 R.G. 1261 del Settore Affari Generali e Legali è stato approvato il verbale di gara e l'aggiudicazione definitiva per la conclusione di accordi quadro triennali dei lavori e servizi di manutenzione del verde urbano nel Comune di Sesto Fiorentino – Lotto 4, all'impresa Maurri Mario S.r.l. di Borgo S. Lorenzo (FI) con un ribasso del 25,25%, per un importo massimo di lavori di € 378.775,92 oltre oneri per la sicurezza di € 10.134,47, per un totale di € 388.910,39 IVA esclusa;
- in data 15/02/2013 REP. N. 20355, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale 2 il giorno 28 febbraio 2013 al n. 13, è stato stipulato il contratto con l'impresa Maurri Mario S.r.l. di Borgo S. Lorenzo (FI), per importo massimo di € 378.775,92 oltre oneri per la sicurezza di € 10.134,47 per un totale di € 388.910,39 IVA esclusa, con un ribasso del 25,25%, secondo il seguente Q.E.:

A) IMPORTO LAVORI TRIENNIO:

Importo dei lavori		
(al netto del ribasso d'asta del 25,25%)	€ 378.775,92	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.134,47	
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€ 388.910,39	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

IVA 21%	€ 81.671,18	
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 - 2,0%	€ 10.337,16	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 92.008,34	€ 92.008,34

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € 480.918,73

PRESO ATTO che l'Accordo Quadro approvato prevedeva che fossero stipulati singoli contratti esecutivi della durata annuale o frazione di essa contenenti l'importo massimo disponibile per il periodo indicato;

VISTO che:

- con determinazione RG n. n. 280 del 12/03/2013 è stato impegnato, nelle more dell'esercizio provvisorio 2013 ai sensi dell'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000, la somma di € 31.564,66 per lavori, € 844,54 per oneri per la sicurezza ed € 6.805,93 per l'IVA 21%, per un totale complessivo di € **39.215,13**;
- con determinazione dirigenziale RG n. 573 del 24/05/2013, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013, è stata impegnata la somma di € 29.500,00 per lavori, € 737,50 per oneri per la sicurezza ed € 6.349,88 per IVA 21%, per un totale complessivo di € **36.587,38**;
- con determinazione RG n. 840 del 27/04/2013 è stata impegnata la somma di € 65.265,00 per lavori, € 1.796,12 per oneri per la sicurezza, € 14.082,83 per IVA 21% ed € 1.780,59 per incentivo art 92 D. Lgs 163/2006, per un totale complessivo di € **82.924,54**;
- con determinazione RG n. 1448 del 12/12/2013 è stata approvata una perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa per i lavori di cui all'oggetto, dando atto che il nuovo importo contrattuale, a seguito dei lavori di perizia, risulta complessivamente pari ad € 547.183,79, secondo il seguente Q.E:

A) IMPORTO LAVORI TRIENNIO:

Importo dei lavori		
(al netto del ribasso d'asta del 25,25%)	€ 378.775,92	
Importo lavori di variante		
(al netto del ribasso d'asta del 25,25%)	€ 49.834,33	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.134,47	
Oneri per la sicurezza di variante		
(non soggetti a ribasso)	€ 700,00	
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€ 439.444,72	€ 439.444,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

IVA 21%	€ 81.671,18	
Differenza IVA dal 21 al 22% per quota parte	€ 3.265,82	
IVA 22% (per perizia di variante)	€ 11.117,55	
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 - 2,0%	€ 10.337,16	
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 - 2,0% (variante)	€ 1.347,36	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 107.739,07	€ 107.739,07

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € 547.183,79

ed è stata impegnata la somma di € 49.834,33 per lavori, € 700,00 per oneri per la sicurezza, € 11.117,55 per IVA 22%, € 1.347,36 per incentivo art. 92 D. Lgs 163/2006, per un totale complessivo di € **62.999,24**; in data 23/12/2013 è stato sottoscritto atto di sottomissione Rep. N. 20390 per i lavori di perizia;

- con determinazione RG n. 164 del 19/02/2014 è stata impegnata la somma di € 29.550,00 per lavori, € 790,64 per oneri per la sicurezza ed € 6.674,94 per IVA 22%, per un totale complessivo di € **37.015,57**;
- con determinazioni R.G. 526/2014 e n. 1241/2014 è stato approvato per l'anno 2014 il contratto esecutivo ed il relativo quadro economico, impegnando € 96.708,64 di importo lavori, € 2.587,52 per oneri di sicurezza ed € 21.845,16 per IVA 22%, per una somma complessiva pari a € **121.141,32**;
- con determinazione RG n. 1367 del 09/12/2014 è stata impegnata la somma di € 64.785,73 per lavori, € 1.000,00 per oneri per la sicurezza, € 14.472,86 per IVA 22%, € 1.645,80 per incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006, per un totale complessivo di € **81.904,39**;
- con determinazione RG n. 94 del 04/02/2015 è stata impegnata la somma di € 25.000,00 per lavori, € 1.300,00 per oneri per la sicurezza, € 5.786,00 per IVA 22%, per un totale complessivo di € **32.086,00**;
- con determinazione RG. N. 768 del 10/07/2015 è stata impegnata la somma di € 36.401,89 per lavori, € 1.078,15 per oneri per la sicurezza, € 8.245,61 per IVA 22%, per un totale complessivo di € **45.725,65**;

- in modo riepilogativo si riporta di seguito una tabella con gli importi relativi all'accordo quadro, con riferimento agli atti di impegno di spesa:

Atto	imp. Lavori ord.	imp. Lavori straord.	oneri sicurezza	IVA	inc. art. 92 D.Lgs 163/2006	Tot imp. Lavori per atto
DT 280/2013	€ 31.564,66		€ 844,54	€ 6.805,93	€ 861,43	€ 32.409,20
DT 573/2013	€ 20.000,00	€ 9.500,00	€ 737,50	€ 6.349,88	€ 803,71	€ 30.237,50
DT 840/2013	€ 40.000,00	€ 25.265,00	€ 1.796,12	€ 14.082,83	€ 1.780,59	€ 67.061,12
DT 1448/2013	€ 49.834,33		€ 700,00	€ 11.117,55	€ 1.347,36	€ 50.534,33
DT 164/2014	€ 29.550,00		€ 790,64	€ 6.674,94		€ 30.340,64
DT 526/2014 e DT 1241/2014	€ 58.831,05	€ 37.877,59	€ 2.587,52	€ 21.845,16	€ 2.639,27	€ 99.296,16
DT1367/2014	€ 3.961,75	€ 60.823,98	€ 1.000,00	€ 14.472,86		€ 65.785,73
DT 94/2015	€ 25.000,00		€ 1.300,00	€ 5.786,00		€ 26.300,00
DT 768/2015	€ 36.401,89		€ 1.078,15	€ 8.245,61		€ 37.480,04
somma	€ 295.143,68	€ 133.466,57	€ 10.834,47	€ 95.380,76	€ 7.432,36	
Totale lavori	€ 428.610,25					€ 439.444,72
Importo totale lavori		€ 439.444,72				
Totale impegnato per lavori		€ 534.825,48				
Somma complessiva impegnata			€ 542.257,84			

DATO ATTO che la Direzione dei Lavori è stata assunta dai seguenti soggetti:

- dalla data di inizio lavori fino alla data del 31/12/2014 - Dott. Alessandro Ciullini;
- dalla data del 01/01/2015 fino al termine dei lavori - Ing. Leonardo Mangiarotti;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori, Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatto dalla Direzione dei Lavori, Ing. Leonardo Mangiarotti, e sottoscritto senza riserve dalla ditta Maurri Mario srl di Borgo San Lorenzo, dal quale risulta un importo di lavori eseguiti pari ad € 428.609,92 oltre oneri per la sicurezza di € 10.834,47;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, Allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatto dalla Direzione Lavori – dott. Alessandro Ciullini e ing. Leonardo Mangiarotti, ognuno per quanto di rispettiva competenza, dal quale risulta che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo, risultante dallo stato finale, di € 439.444,39, di cui € 428.609,92 per lavori ed € 10.834,47 per oneri per la sicurezza;
- sono stati emessi n. 11 certificati di pagamento in acconto per un importo complessivo pari ad € 410.936,20 oltre IVA, e pertanto il credito residuo dell'appaltatore è pari ad € 28.508,19 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) oltre Iva 22%, per un totale complessivo di € 34.779,99;

VISTE le fatture elettroniche di seguito indicate:

- ditta Maurri Mario srl n. 2016/15/01/2016 del 13/05/2016 di € 25.590,99 al lordo IVA, registrata in data 16/05/2016 con numero 2641;
- ditta Maurri Mario srl n. 2016/16/01/2016 del 13/05/2016 di € 1.340,38 al lordo IVA, registrata in data 16/05/2016 con numero 2653;
- ditta Maurri Vivai di Maurri Gabriele n. 2016/1/01/2016 del 13/05/2016 di € 7.709,28 al lordo IVA, registrata in data 16/05/2016 con numero 2654; nota di credito n. 2016/2/01/2016 del 25/07/2016 di € 7.709,28 al lordo IVA, registrata in data 26/07/2016 con numero 4003 (a valere sulla fattura n. 2016/1/01/2016 del 13/05/2016); fattura n. 2016/3/01/2016 del 26/07/2016 di € 7.709,28 al lordo IVA, registrata in data 26/07/2016 con numero 4002;
- Bigalli Libero srl n. 2016/61 del 20/05/2016 di € 37,38 al lordo IVA, registrata in data 23/05/2016 con numero 2734;

- F.lli Buccelletti srl n. 2016/26/E del 20/05/2016 di € 101,97 al lordo IVA, registrata in data 23/05/2016 con numero 2736;

VISTO inoltre che:

- con la sopra citata deliberazione GC n. 113/2012 era stato approvato il Quadro Economico dell'opera in parola, in cui l'IVA era contabilizzata al 21%;
- il D.L. n. 98/2011 ha disposto che a far data dal giorno 01/10/2013 l'IVA passasse dal 21% al 22%;
- fino al giorno 01/10/2013 la ditta Maurri Mario ha presentato le fatture relative a 1° ed al 2° SAL, per un importo complessivo di € 62.328,01 (importo lavori ed oneri per la sicurezza), con IVA al 21%;
- con determinazione RG n. 1448/2013 è stato variato il QE dell'Accordo Quadro, con l'approvazione di una perizia di variante suppletiva e dei maggiori oneri relativi all'incremento dell'IVA, pari ad € 3.265,82, corrispondenti all'1% dei lavori residui ancora da eseguire (di importo pari ad € 326.582,00);
- ad oggi, per mero errore, non è stata ancora impegnata la somma di € 3.265,82 relativa all'incremento dell'IVA dal 21% al 22%;

CONSIDERATO che:

- la somma residua disponibile in bilancio per far fronte ai lavori effettuati dalla ditta Maurri Mario srl e risultanti ancora da pagare alla medesima ditta, ammonta ad € 34.105,50 e trova copertura finanziaria sul cap. PEG 35230/7 – prop. 1769/2016;
- il totale delle fatture rimesse al Comune di Sesto Fiorentino dalle ditte Maurri Mario srl, Maurri Vivai di Maurri Gabriel, Bigalli Libero srl e F.lli Buccelletti srl in relazione agli ultimi lavori effettuati all'interno dell'Accordo Quadro, ammonta complessivamente ad € 34.780,00;
- la somma che risulta ad oggi non impegnata ammonta ad € 674,50;
- la somma che oggi occorre impegnare, pari ad € 674,50, è diversa dalla somma individuata con la det. RG 1448/2013, pari ad € 3.265,82, poiché:
 - ogni SAL è stato relativo all'importo dei lavori effettivamente eseguito fino all'emissione del SAL stesso, con riferimento all'elenco prezzi approvato;
 - per ogni SAL sono state trattenute somme pari all'aliquota dello 0,5% dell'importo lavori effettuati all'interno del SAL di riferimento;
 - la ditta ha pertanto emesso fatture relative all'importo dei lavori di ciascun SAL detratta l'aliquota dello 0,5% dell'importo lavori stesso;

PRESO ATTO quindi che risulta necessario procedere all'impegno della somma di € 674,50 al fine di far fronte al pagamento delle fatture sopra citate presentate dalle ditte che hanno svolto lavori all'interno dell'Accordo Quadro;

PRESO ATTO che la ditta Maurri Mario srl ha stipulato la polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010 – Garanzia fideiussoria polizza n. 78346428 della Banca Allianz S.p.A per un importo di € 2.519,29;

PRESO ATTO che l'impresa non ha ceduto l'importo dei crediti come risulta dalla nota del Servizio Ragioneria del 06/05/2016, agli atti del Servizio Ambiente;

PRESO ATTO della regolarità contributiva delle Imprese, agli atti dell'ufficio Ambiente, di seguito riportate:

- Maurri Mario S.r.l., DURC con scadenza il giorno 05/11/2016;
- Maurri Vivai di Maurri Gabriele, DURC con scadenza il 11/10/2016;
- Azienda Agricola F.lli Buccelletti S.r.l., DURC con scadenza il 01/11/2016;
- Bigalli Libero S.r.l, DURC con scadenza il 01/11/2016;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara acquisito attraverso il sito web appositamente previsto presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito in Legge 217/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti è: CIG. 4457246BBF;

DATO ATTO altresì che, ai sensi della Delibera CIPE 24/2004, il CUP del progetto è B98J12000060004;

CONSIDERATO che, in merito all'incentivo ex art. 93 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., è stata recentemente modificata la normativa vigente, con particolare riferimento alle attività di manutenzione, ed è in corso di definizione il pertinente regolamento comunale che dovrà disciplinare la materia;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, rimandare a successivo atto il recepimento di quanto verrà disciplinato nel regolamento comunale;

VISTI il D.Lgs. 163/2006 ed il DPR 207/2010;

DATO ATTO del rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 33 del 14/3/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 21/06/2016, con il quale è stato attribuito all'Ing. Rita Dabizzi l'incarico di Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio fino al 30.09.2016;

VISTO quanto disposto dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa esposto:

1) di approvare:

- lo Stato Finale dei Lavori, redatto dalla Direzione Lavori, Ing. Leonardo Mangiarotti, di cui all'Accordo Quadro triennale per l'affidamento dei lavori e servizi di manutenzione del verde urbano nel Comune di Sesto Fiorentino – Lotto 4;

- il Certificato di Regolare Esecuzione di cui all'Accordo Quadro triennale per l'affidamento dei lavori e servizi di manutenzione del verde urbano nel Comune di Sesto Fiorentino – Lotto 4, redatto in forma congiunta, per quanto di rispettiva competenza, dalla Direzione dei Lavori, Dott. Alessandro Ciullini e Ing. Leonardo Mangiarotti

(rispettivamente Allegati A e B al presente atto quali parti integranti e sostanziali);

- 2) di impegnare la somma di € 674,50 per far fronte al pagamento dei lavori effettuati dalle ditte di cui in premessa espletati all'interno dell'Accordo Quadro, dovuta all'incremento dell'IVA dal 21% al 22%, a far data dal giorno 01/10/2013;
- 3) di imputare la sopra citata somma di € 674,50 sul cap. PEG 35230/7 del Bilancio del corrente esercizio 2016;
- 4) di stabilire che la presente obbligazione andrà in scadenza al 31/12/2016;
- 5) di autorizzare l'ufficio Ragioneria a liquidare, contestualmente, le fatture delle seguenti ditte:
 - ditta Maurri Mario srl n. 2016/15/01/2016 del 13/05/2016 di € 25.590,99 al lordo IVA, registrata in data 16/05/2016 con numero 2641;
 - ditta Maurri Mario srl n. 2016/16/01/2016 del 13/05/2016 di € 1.340,38 al lordo IVA, registrata in data 16/05/2016 con numero 2653;
 - ditta Maurri Vivai di Maurri Gabriele n. 2016/3/01/2016 del 26/07/2016 di € 7.709,28 al lordo IVA, registrata in data 26/07/2016 con numero 4002;
 - Bigalli Libero srl n. 2016/61 del 20/05/2016 di € 37,38 al lordo IVA, registrata in data 23/05/2016 con numero 2734;
 - F.lli Buccelletti srl n. 2016/26/E del 20/05/2016 di € 101,97 al lordo IVA, registrata in data 23/05/2016 con numero 2736;

per un totale di € 34.780,00

come di seguito indicato:

- per € 34.105,50 avvalendosi della prop. n. 1769/2016 cap. PEG 35230/7;
- per € 674,50 avvalendosi dell'impegno assunto con il presente atto;

- 6) di dare atto che:
 - l'atto ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo - trascorsi due anni dalla sua emissione;
 - decorsi due anni, il certificato s'intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
 - nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;
 - l'appaltatore ha stipulato - ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010 – Garanzia fideiussoria polizza n. 78346428 della Banca Allianz S.p.A. per un importo di € 2.519,29;
- 7) di dare atto che l'ammontare totale dei lavori è risultato di € 439.444,72 di cui € 428.610,25 per lavori, ed € 10.834,47 per oneri per la sicurezza, pari alla somma autorizzata;

- 8) di autorizzare l'Ufficio Contratti a svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta Maurri Mario Srl per l' esecuzione del contratto di appalto relativo ai lavori di cui trattasi;
- 9) di rinviare a successivo atto gli adempimenti in merito alla disciplina di applicazione dell'incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a seguito dell'entrata in vigore del pertinente regolamento comunale;
- 10) di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;
- 11) di dare atto che ai sensi dell'art. 10, comma 1), del D.Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Rita Dabizzi – Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio.

Sesto Fiorentino, 27-07-2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to DABIZZI RITA

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) e pagamento della rata di saldo, per l'"Accordo Quadro triennale per lavori e servizi di manutenzione del verde urbano nel Comune di Sesto Fiorentino" Lotto 4 - CIG. 4457246BBF - CUP B98J12000060004.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2016 / 5251	Impegno di spesa per aumento aliquota iva per pagamento della rata di saldo per l'accordo quadro triennale per lavori e servizi di manutenzione del verde urbano nel comune di Sesto Fiorentino - lotto 4 - Operazione: Inserimento Piano Fin. Imp.: 1.03.02.09.011 PEG: 35230/7 PIANO FIN: 1.03.02.09.000, MISS/PROG: 09.02 Servizi comunali gestiti in appalto: manutenzione ordinaria parchi e verde pubblico	29/09/2016	674,50
Liquidazione 2016 / 3481	pagamento fatture varie accordo quadro verde urbano Lotto 4	29/09/2016	34.105,50

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	674,50
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	34.105,50

Importo totale: **34.105,50**

Oggetto: pagamento fatture varie accordo quadro verde urbano Lotto 4

Capitolo	35230 / 7	Codice	09.02.1	Servizi comunali gestiti in appalto: manutenzione ordinaria parchi e verde pubblico	277.108,84
Impegno	2016/1769	Atto A/P14/2015/166 efficace dal 17/07/2015	Accordo quadro triennale per lavori e servizi di manutenzione del verde urbano nel Comune di Sesto Fiorentino - lotto 4 - Approvazione contratto esecutivo e impegno di spesa per l'anno 2015 a favore dell'impresa Maurri Mario srl		34.105,50
		Siope: 1311	Codice CUP: B98J12000060004	Codice CIG: 4457246BBF	
			Tipo Finanziamento: IS	Fondo: FL	

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
40421	MAURRI MARIO SRL				
		FA 15/01/2016	13/05/2016	16/06/2016	25.590,99
		ACCORDO QUADRO PER LAVORI E SEVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO NEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO. SAL FINALE. LAVORI ESEGUITI PIU' RECUPERO RITENUTE SU INFORTUNI SPLIT (4.614,77);			
		CCB - IT33W0832537751000000040545 - c/c dedicato			

		FA 16/01/2016	13/05/2016	16/06/2016	1.340,38
		ACCORDO QUADRO PER LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO NEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO. SAL FINALE. LAVORI ESEGUITI PRESSO GLI ASILI DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO. SPLIT (241,71);			
		CCB - IT33W0832537751000000040545 - c/c dedicato			

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
41267	F.LLI BUCCELLETTI SRL				
		FA 26/E	20/05/2016	23/06/2016	101,97
		Accordo quadro per lavori e servizi di manutenzione del verde urbano nel Comune di Sesto Fiorentino contratto di subappalto comune di Sesto Fiorentino/Maurri Mario Rep n. 20355 del 15/02/2013 codic... SPLIT (18,39);			
		CC - IT91P0539071410000000003281 - c/c dedicato			

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
41435	MAURRI VIVAI DI MAURRI GABRIELE				
		FA 3/01/2016	25/07/2016	12/09/2016	7.034,78
		ACCORDO QUADRO PER LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO NEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO. SAL FINALE. LAVORI ESEGUITI IN SUBAPPALTO COME DA CONTRATTO MAURRI MARIO SRL/MAURRI VIVAI DI MAURRI GABRIELE DEL 18/02/2013 PIU' RECUPERO RITENUTE INFORTU			
		CC - IT2200832537751000000042204 - c/c dedicato - tutti rapporti			

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
41511	BIGALLI LIBERO SRL				
	FA 61	20/05/2016	23/06/2016	37,38	
	<i>ACCORDO QUADRO PER LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO NEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO. CONTRATTO COMUNE DI SESTO FIORENTINO/MAURRI MARIO SRL DEL 15/02/2013 REP. 20355. CONTRATTO DI SUBAPPALTO DEL 18/02/2013. SAL FINALE.RECUPERO RITENUTE SU I SPLIT (6,74);</i>				
	<i>CC - IT14G083253816000000041886 - c/c dedicato tutti rapporti (vedi anche documentale)</i>				

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 29-09-2016

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
f.to ZUCCHERMAGLIO FRANCO**