



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

**COPIA**

**REGISTRO GENERALE N. 1072 DEL 29-09-2016**

## **DETERMINAZIONE**

**N. 223 DEL 29-09-2016  
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO**

**OGGETTO: Intervento di somma urgenza sullo sfondellamento dei solai della scuola primaria Vittorino da Feltre ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016. Approvazione Relazione Finale e Computo Consuntivo. CUP B94H16000490004 - CIG 6781652C42 - O.P. 19/2016.**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

#### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 24 del 02.05.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati;
- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 153 del 9.6.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;

#### **RICHIAMATE** altresì:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 03.08.2016, con la quale è stato approvato il verbale di somma urgenza redatto in data 28.07.2016 dal RUP, Geom. Simonetta Boattini, Responsabile del Servizio Manutenzione e la perizia giustificativa dell'intervento di somma urgenza (Computo metrico) sullo sfondellamento dei solai della scuola primaria Vittorino da Feltre per un importo di € 57.600,67 comprensivi di € 1.000,00 di oneri per la sicurezza;
- la determinazione dirigenziale n. 187 (R.G. 921) del 12/08/2016, con la quale:
  - si impegnava a favore dell'impresa FIRENZE LAVORI SRL di Campi Bisenzio la somma di € 57.600,67 (di cui € 56.600,67 per lavori ed € 1.000,00 per oneri per la sicurezza) oltre Iva al 22% per € 12.672,15 per complessivi € 70.272,82 per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza sul Cap. 65060 del bilancio del corrente esercizio - O.P. 19/2016;

- si impegnava la somma complessiva di € 1.152,01 per incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/2016 Cap. 65060 - O.P. 19/2016;
- si impegnava la somma di € 30,00 quale contributo in favore dell'ANAC dovuto per legge ex art. 1 commi 65 e 67 della L. 266/2005 avvalendosi delle risorse destinate al finanziamento dell'O.P. 19/2016 – Cap. 65060;

**VISTA** la Relazione Finale redatta dal RUP Geom. Boattini Simonetta ed i relativi allegati Certificato di Ultimazione Lavori e Computo Consuntivo, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, dai quali si rileva che:

- i lavori in oggetto, iniziati in data 28.07.2016, si sono conclusi in data 12.09.2016 e quindi in anticipo rispetto ai tempi contrattuali, consentendo la regolare apertura della scuola il 15 settembre scorso;
- dalla verifica in loco della superficie da trattare la stessa è risultata sensibilmente inferiore rispetto a quanto indicato nella perizia di somma urgenza e pertanto l'importo dei lavori effettivamente eseguiti risulta pari ad € 54.084,19 oltre € 1.000,00 per oneri della sicurezza per complessivi € 55.084,19 oltre Iva al 22% con un'economia rispetto a quanto stimato;
- si rende necessario prevedere la spesa di € 2.049,60 quale intervento di finitura per le pulizie straordinarie dei locali necessarie alla completa sanificazione degli ambienti interessati dall'intervento e pertanto il quadro economico risulta essere il seguente:

<b>Lavori:</b>		
Importo lavori	€ 54.084,19	
Oneri per la sicurezza	€ 1.000,00	
Totale lavori	<b>€ 55.084,19</b>	€ 55.084,19
<b>Somme a disposizione:</b>		
Iva al 22%	€ 12.118,52	
Incentivo progettazione 80%	€ 881,35	
Fondo progettazione 20%	€ 220,34	
Spese per pulizie straordinarie (Iva compresa)	€ 2.049,60	
Contributo ANAC	€ 30,00	
Totale somme a disposizione	<b>€ 15.299,81</b>	€ 15.299,81
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 70.384,00</b>

**DATO ATTO** che a seguito della quantificazione delle spese come sopra definite si riscontra un'economia complessiva sull'intervento pari ad € 1.070,83;

**DATO ATTO** che il CUP ai sensi della Delibera CIPE 24/2004 è il seguente CUP B94H16000490004;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016; il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ed il TUEEL 267/2000 e s.m.i.;

**RICHIAMATI** gli artt. 41, comma 6, 43 e 49, comma 4, del Regolamento dei Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture approvato con Deliberazione del C.C. n. 10 del 31.01.2012 e art. 36 del D. Lgs. 50/2016;

**DATO ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Simonetta Boattini – Responsabile del Servizio Manutenzioni del Settore Sviluppo del Territorio;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 2 del 21/06/2016, con il quale è stato conferito alla sottoscritta, Ing. Rita Dabizzi, l'incarico di Dirigente del Settore "Sviluppo del Territorio" ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

## **DETERMINA**

Per tutto quanto in premessa ed in narrativa esposto:

1) di approvare la Relazione Finale ed i relativi allegati Certificato di Ultimazione Lavori e Computo Consuntivo dell'intervento di somma urgenza sullo sfondellamento dei solai della scuola primaria Vittorino da Feltre ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, allegati e facenti parte integrante della presente determinazione;

2) di prendere atto che l'importo dei lavori eseguiti dalla ditta FIRENZE LAVORI SRL ammonta ad € 54.084,19 oltre € 1.000,00 per oneri della sicurezza per un totale € 55.084,19 oltre IVA al 22% per complessivi € 67.202,71;

3) di approvare il seguente quadro economico dell'intervento,

<b>Lavori:</b>		
Importo lavori	€ 54.084,19	
Oneri per la sicurezza	€ 1.000,00	
Totale lavori	<b>€ 55.084,19</b>	€ 55.084,19
<b>Somme a disposizione:</b>		
IVA al 22%	€ 12.118,52	
Incentivo progettazione 80% ex art.113 D.Lgs.50/2016	€ 881,35	

Fondo progettazione 20% ex art.113 D.Lgs.50/2016	€ 220,34	
Spese per pulizie straordinarie (Iva compresa)	€ 2.049,60	
Contributo ANAC	€ 30,00	
Totale somme a disposizione	<b>€ 15.299,81</b>	€ 15.299,81
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 70.384,00</b>

4) di procedere alle riduzioni degli impegni assunti con precedente determinazione n. 187 (R.G. 921) del 12/08/2016 sul cap. PEG 65060 del bilancio del corrente esercizio O.P.19/2016, come segue:

- riduzione di € 3.070,11 dell'impegno n.2016/4649 assunto in favore della ditta FIRENZE LAVORI SRL a seguito della minore quantificazione dei lavori eseguiti;
- riduzione di € 40,26 dell'impegno n.2016/4650 assunto per 80% dell'incentivo ex art.113 D.Lgs.50/2016 ricalcolato a seguito della quantificazione dei lavori eseguiti;
- riduzione di € 10,06 dell'impegno n.2016/4651 assunto per 20% dell'incentivo ex art.113 D.Lgs.50/2016 ricalcolato a seguito della quantificazione dei lavori eseguiti;

5) di dichiarare l'economia di spesa di € 1.070,83 sull'intervento O.P. 19/2016 - Cap. PEG. 65060 del Bilancio del corrente esercizio;

6) di demandare all'Ufficio Economato la procedura di affidamento del servizio di pulizie;

7) di dare atto che il quadro economico finale potrà essere definito in seguito alla liquidazione del compenso di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

8) di dare atto che il CUP dell'intervento è B94H16000490004 ed il CIG è 6781652C42;

9) di dare atto che le obbligazioni giuridiche andranno a scadenza il 31.12.2016;

10) di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;

11) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Responsabile del Servizio Manutenzione del Settore Sviluppo del Territorio Geom. Simonetta Boattini.

Sesto Fiorentino, 29-09-2016

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**f.to DABIZZI RITA**

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE  
SERVIZIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: Intervento di somma urgenza sullo sfondellamento dei solai della scuola primaria Vittorino da Feltre ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016. Approvazione Relazione Finale e Computo Consuntivo. CUP B94H16000490004 - CIG 6781652C42 - O.P. 19/2016.**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

<b>Tipo Movimento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>
Impegno <b>2016 / 4649</b>	Impegno di spesa a favore di Firenze Lavori srl per l'intervento di somma urgenza sullo sfondellamento dei solai della scuola primaria Vittorino da Feltre ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 - OP 19/2016 - Operazione: Variazione Note: minore spesa per costo finale Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003  PEG: 65060 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 Altri interventi relativi a beni immobili: scuole primarie	04/10/2016	-3.070,11
Impegno <b>2016 / 4650</b>	Impegno di spesa per incentivi (80%) art. 113 dglg 50/2016 per l'intervento di somma urgenza sullo sfondellamento dei solai della scuola primaria Vittorino da Feltre ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 - O.P. 19/2016. - Operazione: Variazione Note: minore spesa a seguito determinazione costo finale Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003  PEG: 65060 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 Altri interventi relativi a beni immobili: scuole primarie	04/10/2016	-40,26
Impegno <b>2016 / 4651</b>	Impegno di spesa per incentivo (20%) art. 113 dglg 50/216 su intervento di somma urgenza sullo sfondellamento dei solai della scuola primaria Vittorino da Feltre ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 - OP 19/2016 - Operazione: Variazione Note: minore spesa a seguito determinazione costo finale Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003  PEG: 65060 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 Altri interventi relativi a beni immobili: scuole primarie	04/10/2016	-10,06
Impegno <b>2016 / 5271</b>	Intervento di somma urgenza sullo sfondellamento dei solai della scuola primaria Vittorino da Feltre ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 - somme a disposizione per pulizie finali - prenotazione Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003  PEG: 65060 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 Altri interventi relativi a beni immobili: scuole primarie	04/10/2016	2.049,60

Totale Accertato

0,00

Totale Sub Accertato	0,00
Totale economie	-1.070,83
Totale prenotato	2.049,60
Totale Liquidato	0,00

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 04-10-2016

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE  
f.to ZUCCHERMAGLIO FRANCO**