



**Comune di Sesto Fiorentino**  
Provincia di Firenze

pag. 1

## LIBRETTO DELLE MISURE

**OGGETTO:** Intervento di costruzione di un parcheggio pubblico in via di Gavine

**COMMITTENTE:** Comune di Sesto Fiorentino

**IMPRESA:** Impresa BALDI ALFREDO

**Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 14 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Alfredo Baldi*

**ALDI ALFREDO**  
Via Ca' Bona, 10 - 50139 Firenze (Fi)  
S. Benedetto V.S. (Bo)  
Cod. Fisc. 811 LRD 48D18 G586U  
Partita IVA 02001015188

Num.Ord/ TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
<b>RIPORTO</b>								
<b>LAVORI A CORPO</b>								
1 001 26/08/2008	Taglio a forza e demolizione di una porzione di muratura esterna in Pietrame e malta eseguita con mezzi meccanici e/o mezzi manuali, compreso movimentazione del materiale di risult ... attelli a norma, ripristini, ammorsature ed ogni altro onere e lavorazione necessaria a rendere finita l'opera. Mc. 7,50 Ingresso parcheggio						1,00	
	SOMMANO a corpo						1,00	
2 002 26/08/2008	Scotico, sbancamento e spianamento del terreno fino ad una profondità di 50 cm dell'attuale piano di campagna eseguito con mezzi meccanici e con controllo laser, compreso: - l'a ... el piano quotato, posa dei capisaldi ed ogni ulteriore opera necessaria a rendere finita a regola d'arte la lavorazione.						1,00	
	SOMMANO a corpo						1,00	
<b>A RIPORTARE</b>								

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2


**ALFREDO**  
 IMPRESA  
 Sesto Fiorentino (Bo)  
 Cod. Fisc. 6LD LRD 48D18 G568U  
 Partita IVA 00010451201


 Sesto Fiorentino  
 IL DIRETTORE DEI LAVORI  
 Alfredo

TERAPIA... LAVORI EDILI  
 Via Col. Biondi, 39 - Tel. e Fax 0534 99000  
 40048 S. Benedetto V.S. (Bo)  
 Cod. Fisc. 6LD LRD 48D18 G568U  
 Partita IVA 00010451201





Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	<u>LAVORIA CORPO</u>							
4 004 26/08/2008	realizzazione di nuovo muro di confine di altezza massima fuori terra ml. 1,90, da realizzare in C.A. misto a blocchi in laterizio, la voce comprende: - Fornitura e posa in opera ... fornitura necessaria a rendere finita l'opera a regola d'arte e come riportato negli elaborati grafici progettuali.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
	[Area with horizontal dashed lines for additional entries]							
	RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2



TERMOCONSULENZA ESTOPIERIA  
ACCIDENTI LAVORI EDILI  
Via... e Fax 0534 99000  
... della V.S. (Bo)  
Cod. fisc. BLD LRD 48018 G566U  
Partita IVA 00010451201



IL DIRETTORE DEI LAVORI










Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	U/peso	Positivi	Negativi	
<b>RIPORTO</b>								
<b>LAVORI A MISURA</b>								
8 008.1 09/09/2008	Fornitura e posa in opera di grigliato inerbito alveolare tipo "Geoflor" o similari avente le seguenti caratteristiche tecniche: - grigliato in PE LD (polietilene bassa densità) re ... to con fornitura e posa in opera di sabbia silicea o pietrisco fine ben steso e rullato per uno spessore medio di cm. 5. Sup. parcheggio lungo via di Gavine Sup. parcheggio lungo recinzione EST Sup. parcheggio lungo recinzione SUD					103,95 42,24 123,50		
SOMMANO mq						269,69		
9 008.2 09/09/2008	Esecuzione di superficie a prato naturale nelle grate alveolari compreso: - riempimento parziale (al 50%) degli alveoli con del proteggi prato con coltivo composto da sabbia silice ... spessore di circa 2/3 cm. Compreso ogni onere necessario per dare il titolo finito ed ultimato a perfetta regola d'arte. Sup. parcheggio lungo via di Gavine Sup. parcheggio lungo recinzione EST Sup. parcheggio lungo recinzione SUD					113,00 47,00 125,00		
SOMMANO mq						285,00		
10 009 15/09/2008	Fornitura e posa in opera di lista in cls prefabbricata vibrata, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5 compresa stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R32,5, compreso fondazione in cls Rck 15. Lista con finitura tipo pietra, 25x16x100 cm. lungo l'entrata al parcheggio					6,50		
SOMMANO ml						6,50		
11 008.3 09/09/2008	Fornitura e posa in opera di cordonati in Cls liscio vibrocompreso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, compreso fondazione in cls Rck 15. Dritto 12x25x100 cm. Delimitaz. parcheggio lungo via di Gavine *(lung.=4,5+4,5+23,1) Delimitaz. parcheggio lungo recinzione EST *(lung.=4,4+4,4+9,6+10,4) Delimitaz. parcheggio lungo recinzione SUD Aiuole ulivi		32,10 28,80 88,96 21,14			32,10 28,80 88,96 21,14		
SOMMANO ml						171,00		
12 010 26/08/2008	Fornitura e stesa in opera di misto naturale di cava (tout venant) è costituito da ghiaie grosse alluvionali, di natura mineralogica prevalentemente calcarea, proviene da cave auto ... izzate, spessore compattato 10/15 cm., compreso costipazione con idonei rulli. Materiale misurato in opera compattato.	370,00			0,100	37,00		
SOMMANO mc						37,00		
13 011 15/09/2008	Formazione di uno strato di pacciamatura per protezione delle piante arbustive eseguita mediante fornitura e posa in opera di corteccia di pino di pezzatura 0,8-2 cm per uno spessore di cm 8-10 costante ed uniforme, compreso ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. aree verdi	120,00			0,100	12,00		
SOMMANO mc						12,00		

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2


 A. B. LIBRETTO  
 Via Cal. Bolognese, 10 - Firenze - Tel. 055/231000  
 50142 - S. Benedetto V.S. (Bo)  
 C.C. - Asc. BLD LEO 48018 G568U  
 Partita IVA 00010451201

  
 IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE cd Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
R I P O R T O								
14 013 26/08/2008	Fornitura e posa in opera di palo per segnaletica verticale con segnale circolare, triangolare, rettangolare o dispositivo, eseguito con fondazione in calcestruzzo cm. 25x25x35h, s ... to a scarica del materiale di risulta, la fornitura e posa di palo di sostegno del cartello stradale a norma di legge. cartello parcheggio cartello parcheggio riservato Handicap					1,00 1,00		
SOMMANO cadauno						2,00		
15 D01 26/08/2008	Fornitura e posa a dimora di piante arbustive Cornus sanguinea (Sanguinello) h. cm. 80-100, vaso 3 lt., comprendente scavo manuale o meccanico della buca, fornitura di terriccio ve ... a consegnare, alla fine del periodo di garanzia, tutte le piante costituenti l'impianto in ottime condizioni vegetative. piante					90,00		
SOMMANO cadauno						90,00		
16 D02 26/08/2008	Fornitura e posa a dimora di piante arbustive Crataegus monogyna (Biancospino) h. cm. 80-100, vaso 3 lt., comprendente scavo manuale o meccanico della buca, fornitura di terriccio ... a consegnare, alla fine del periodo di garanzia, tutte le piante costituenti l'impianto in ottime condizioni vegetative. piante					90,00		
SOMMANO cadauno						90,00		
17 D03 26/08/2008	Fornitura e posa a dimora di piante arbustive Laurus nobilis (Alloro) h. cm. 125-150, vaso 15 lt., comprendente scavo manuale o meccanico della buca, fornitura di terriccio vegetale ... a consegnare, alla fine del periodo di garanzia, tutte le piante costituenti l'impianto in ottime condizioni vegetative. piante					60,00		
SOMMANO cadauno						60,00		
18 D04 26/08/2008	Fornitura e posa a dimora di piante arbustive Ligustrum volgare (Ligustro) h. cm. 80-100, vaso 6-7 lt., comprendente scavo manuale o meccanico della buca, fornitura di terriccio ve ... a consegnare, alla fine del periodo di garanzia, tutte le piante costituenti l'impianto in ottime condizioni vegetative. piante					70,00		
SOMMANO cadauno						70,00		
19 D05 26/08/2008	Fornitura e posa a dimora di piante arbustive Spartium junceum (Ginestra odorosa) vaso 3 lt., comprendente scavo manuale o meccanico della buca, fornitura di terriccio vegetale per ... a consegnare, alla fine del periodo di garanzia, tutte le piante costituenti l'impianto in ottime condizioni vegetative. piante					90,00		
SOMMANO cadauno						90,00		
20 D06 26/08/2008	Fornitura e posa a dimora di piante arbustive Viburnum tinus (Viburno tino) h. cm. 80-100, vaso 18 lt., comprendente scavo manuale o meccanico della buca, fornitura di terriccio ve ... a consegnare, alla fine del periodo di garanzia, tutte le piante costituenti l'impianto in							
A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2


 L'IMPRESA  
 ALDI  
 LFREDO  
 TERMOIDRAULICA - LATTONERIA  
 ACQUEDOTTI - LAVORI EDILI  
 Via S. Benedetto, 35 - Tel. e Fax 0534 99000  
 40049 S. Benedetto V.S. (Bo)  
 Cod. Fisc. ELN118248D1R 05691


 IL DIRETTORE DEI LAVORI





Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
<b>LAVORIA CORPO</b>								
21 101 26/08/2008	Fornitura e messa in opera di impianto di irrigazione costituito dai seguenti elementi: - posa di tubo principale da 32PN6 a bassa densità per ml. 100 ca.; - posa di tubo seconda ... chiesta di allaccio all'Ente gestore e quant'altro necessario a rendere l'impianto completo e perfettamente funzionante.						1,00	
	SOMMANO a corpo						1,00	
22 102 26/08/2008	Realizzazione di impianto di illuminazione del parcheggio costituito da n. 7 corpi illuminanti incassati in parete, n. 6 corpi illuminanti installati a parete e n. 6 corpi illumina ... lico di distribuzione di energia elettrica e le pratiche amministrative per la richiesta dell'allaccio all'ente gestore.						1,00	
	SOMMANO a corpo						1,00	
A RIPORTARE								

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2



TECNICA - LAVORI EDILI  
ACQUEDOTTI - LAVORI EDILI  
Via C. Borelli 35 - Tel. e Fax 0534 93000  
40149 S. Benedetto V.S. (Bo)  
Cod. Fisc. 010 LRD 0018 G566U  
Partita IVA 00010451201



IL DIRETTORE DEI LAVORI














Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi		
	<b>RIPORTO</b>								
30 NP04 04/10/2010	<p style="text-align: center;"><b>LAVORI A CORPO</b></p> <p>Realizzazione di tamponamento in muratura a completamento di muro esistente esistente in ugual finitura e tipologia consistente in: - fornitura e posa in opera di muratura di tamponamento ... revia mano di fissativo acrilico, compreso ponti di servizio e/o trabattelli a norma di legge e pulizie finali MQ 16,00.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p> <p>Sesto Fiorentino, 22/03/2011</p> <p>L'Impresa  <b>UREDO</b></p> <p>Il Direttore dei Lavori </p> <p style="text-align: center;"></p>					1,00			
							1,00		
	<b>RIPORTARE</b>								

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino \SAL FINALE.dcf (\P0lmunserver\ufficiostrade\Progetti\Progetti in corso\PARCHEGGIO via di Gavine\contab\SAL FINALE) LIBRETTO DELLE MISURE N. 2


**UREDO**  
 L'IMPRESA  
 COD. FISC. 00010451201  
 Partita IVA 00010451201

  
 IL DIRETTORE DEI LAVORI

