

Comune di Sesto Fiorentino Provincia di Firenze

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI VIA COSTA, VIA TURATI E VIA GORI
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

IMPRESA: TUMCO S.r.l.

Contratto in data 26/02/2014 rep. n. 20396 registrato a Firenze 2 in data 11/03/2014 al n. 15 di euro 121 356.23


Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	142 704.52
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	17/03/2014	Importo per la Sicurezza:	12 158.73
Giorni Utili per Ultimazione:	180	IMPORTO DI VARIANTE	132 302.00
Data Utile per Ultimazione:	12/09/2014	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	12 158.73
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	12/09/2014	Giorni impiegati in PIU':	0
		Giorni impiegati in MENO:	0

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
LAVORI A MISURA				
1 037.03.002.0 07	PORFIDO: lastre regolari tagliate allo scalpello, a piano cava, sp. 2/6, lung. a correre larghezza 20 cm SOMMANO mq	129,52	30,15	3'905,03
2 360.04.002.0 01	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza con carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche od in aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: fino ad una prof. di 1,50 m SOMMANO mc	528,77	8,64	4'568,57
3 361.01.001.0 01	SCARIFICAZIONE SUPERFICIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla Direzione dei lavori dei materiali di risulta, fino alla distanza di 20 km: spinta fino alla profondità massima di 10 cm SOMMANO mq	3'065,81	2,26	6'928,73
4 361.02.001.0 02	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso spinto fino alla profondità di 20 cm: con sega diamantata SOMMANO m	1'135,50	1,67	1'896,29
5 361.03.001.0 01	DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE BITUMATO O A MACADAM, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta al pubblico scarico od in aree indicate dalla D.L., fino alla distanza di 20 km: con sottofondo in scapoli di pietra SOMMANO mc	5,28	27,17	143,45
6 361.03.004.0 01	DEMOLIZIONE LISTA O CORDONATO di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza di 7 km e accastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m: fino a 25 cm di larghezza SOMMANO m	576,80	3,92	2'261,06
7 361.03.005.0 01	DEMOLIZIONE DI ZANELLA in pietra o in cemento con trasporto dei materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza di 7 km: con accastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m SOMMANO mq	19,64	12,82	251,78
8 364.03.002.0 03	RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito con mezzi meccanici, compreso costipazione, spianamento, pillatura in strati non superiori a 30 cm, bagnatura e ricarichi fino ad ottenere ... o secondo il volume dello scavo a netto del manufatto posto in opera): con materiale escavato depositato a bordo scavo SOMMANO mc	110,57	1,31	144,85
9 365.01.001.0 03	CALCESTRUZZO di cemento per magroni, rinfianchi, e/o sottofondi, per strutture in elevazione senza sollevamento; escluso eventuali casseforme ed armature: con C16/20 semifluido SOMMANO mc	19,81	91,73	1'817,18
10 371.05.001.0 01	POZZETTO PREFABBRICATO in cls, senza fondo e lapide, per derivazione e di linea, compreso letto di posa su sabbia spessore 10 cm, rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 10 cm, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso: chiusino, lapide o soletta di copertura: dim. int. 40x40x42h cm SOMMANO cad	10,00	36,91	369,10
11 375.01.002.0 01	STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, previa mano d'attacco con 0,80 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%, compresa rullatura con rullo vibrante: con aggregato pezzatura 0/20 mm, spessore compreso 6 cm SOMMANO mq	26,40	13,42	354,29
12 375.01.003.0 03	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO con aggregato pezzatura 0/10 mm, spessore finito compreso 3 cm, steso con vibrofinitrice previa mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg/mq compresa rullatura con aggregato pezzatura 0/10 mm. SOMMANO mq	2'960,50	7,52	22'262,96
13 375.01.004.0 01	TAPPETO DI USURA steso e rullato con soli mezzi manuali previa mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg/mq compresa rullatura: con aggregato 0/5 per spessore finito compreso 2 cm, per marciapiedi SOMMANO mq	197,31	9,67	1'907,99
14 379.01.001.0 01	POSA IN OPERA DI ZANELLA IN LASTRE DI PIETRA regolari (esclusa la fomitura), tagliate allo scalpello al piano di cava, spessore fino 6 cm, larghezza da 20 cm a 30 cm, murate con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5 : compresa fondazione di sp. 25 cm in cls C12/15 SOMMANO mq	129,27	36,53	4'722,23
15	LISTA vibrata murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con			
A RIPORTARE				51'533,51

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI			
			unitario	TOTALE		
					RIPORTO	51'533,51
379.06.002.0 06	malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; compreso fondazione in cls C12/15: martellinata, 25x16x100 cm SOMMANO m	601,80	31,19	18'770,14		
16 382.01.001.0 01	RIMOZIONE DI SEGNALE VERTICALE compreso sostegno, compreso trasporto del materiale che resta di proprietà della Stazione Appaltante. SOMMANO cad	15,00	10,82	162,30		
17 382.02.003.0 01	SEGNALETICA ORIZZONTALE con vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, in strisce continue o discontinue: di larghezza 12 cm SOMMANO m	1'000,04	0,34	340,01		
18 382.02.003.0 04	SEGNALETICA ORIZZONTALE con vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, di larghezza superiore a 25 cm per scritte, frecce, zebraure ecc. SOMMANO mq	250,00	3,34	835,00		
19 800.000.003	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDE STRADALE fino ad un'altezza massima di 20 cm eseguito con mezzi meccanici, fino a ritrovare il piano di campagna. Nella voce è compresa la rimozione dell ... scariche e gli oneri di conferimento. La voce non comprende la demolizione di lista e zanelle da computarsi a parte. SOMMANO mq	731,61	13,75	10'059,64		
20 800.000.029	Rimozione di pozzetti prefabbricati in cls vibrato e/o caditoia completo di sifone e chiusino/griglia in cls o ghisa di dimensioni fino a 60x60x60 cm con rimozione ed eventuale ac ... rico del materiale di risulta alla pubblica discarica. La presente voce comprende gli oneri di conferimento a discarica. SOMMANO cad	26,00	26,96	700,96		
21 800.100.001	COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDE STRADALE comprendente: provvista e posa in opera di fondazione stradale in misto di fiume o di cava compresa cilindratura con rulli compressori statici ... 2; sono compresi: mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 0,8/mq, stesa sagomatura e rullatura. SOMMANO mq	733,25	29,91	21'931,51		
22 800.100.004	Creazione di sottofondazioni stradali, sagomature, bonifiche di banchine stradali e riempimenti tramite fornitura e posa in opera di materiale MISTO CEMENTATO realizzato con miscel ... ito ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento. SOMMANO mc	2,64	43,51	114,86		
23 800.200.001 B	Fornitura e posa in opera di pozzetti di spurgo per caditoie stradali, delle dimensioni interne di cm. 40x40x40 ad intercettazione idraulica, prefabbricati, in calcestruzzo cementiz ... oltre comprese tutte le opere necessarie al carico trasporto, scarico e oneri di conferimento del materiale di risulta. SOMMANO cad	25,00	135,23	3'380,75		
24 800.200.002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIA PER CADITOIA STRADALE RETTANGOLARE in ghisa sferoidale, conforme alla EN124 : 1995 classe di resistenza C250, carico di rottura > 250 kN, costi ... tettiva antiossidante di colore nero. DIMENSIONI di luce libera cm. 34,8x18,3, telaio delle dimensioni di cm. 42x24x5. SOMMANO cad	25,00	80,41	2'010,25		
25 800.200.003	RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN GHISA OD IN CEMENTO ARMATO, compresa la demolizione, le opere in muratura necessarie al rialzamento e tutto quanto occorra per la esecuzione a perfetta regola d'arte. Sulla carreggiata stradale o marciapiede con pavimentazione bitumata. SOMMANO cad	57,00	43,53	2'481,21		
26 800.200.004	REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO DI NUOVI POZZETTI CON CADITOIA ALLA RETE FOGNARIA in sede stradale con opere per: ... trada. E' altresì compreso il carico, trasporto, scarico e oneri di conferimento a discarica del materiale escavato. SOMMANO ml	52,50	76,72	4'027,80		
27 800.200.011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO PROTETTIVO CORRUGATO a doppia parete tipo normale, di diametro esterno 110 mm, per protezione cavi elettrici BT/MT e telefonici, corrugato esterna ... 0086-2-4/A1, marcatura CE, marchio di qualità, limite impiego -50 gradiC-60 gradiC, imballo in rotoli da 50 m; SOMMANO ml	500,00	3,15	1'575,00		
28 800.200.014	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN GHISA a grafite lamellare perlitica ISO 185 completa di telaio intero, classe C (resistenza 250 kn= 25T) di dimensioni 300x300, telaio 400x400x50 (23 kg) SOMMANO cad	22,00	53,20	1'170,40		
29 800.200.016	Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato per palo illuminazione di dimensioni 100x100x100 cm (peso circa 2000 Kg) realizzato in calcestruzzo vibrato, con pozzetto incorpo ... fezionato in cantiere, e quanto altro occorrente per dare l'opera finita e funzionante. E' escluso il chiusino in ghisa. SOMMANO cad	1,00	300,30	300,30		
					A RIPORTARE	119'393,64

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					119'393,64
30 800.400.001	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale (SEGNALE CIRCOLARE di diametro 60 cm). La voce comprende lo scavo per la posa della palina, la fornitura e posa della palina in ferro zincato con dispositivo antirotazione, la fornitura e posa di segnale stradale circolare di diametro 60 cm.	SOMMANO cad	5,00	77,81	389,05
31 800.400.003	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale costituito da palina e n. 2 segnali (SEGNALE "STOP" D 90 CM + SEGNALE CIRCOLARE di diametro 60 cm). La voce comprende lo scavo pe ... ornitura e posa della palina in ferro zincato con dispositivo antirotazione, la fornitura e posa dei due segnali stradali.	SOMMANO cad	3,00	175,98	527,94
32 800.400.007	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale (SEGNALE SENSO UNICO). La voce comprende lo scavo per la posa della palina, la fornitura e posa della palina in ferro zincato con dispositivo antirotazione, la fornitura e posa di segnale stradale.	SOMMANO cad	4,00	75,66	302,64
33 800.400.012	Fornitura e posa in opera di palo per segnaletica stradale, compreso rimontaggio dei segnali precedentemente smontati e accantonati in cantiere.	SOMMANO cad	15,00	45,30	679,50
34 800.500.010	Realizzazione di rampa per disabili su marciapiede mediante rimozione di cordonati, demolizione pavimentazione e sottofondo marciapiedi, nuova muratura cordoli, ricostruzione sotto fondo in cls e ripresa pavimentazione in conglomerato bituminoso 0/5, spessore cm. 2.	SOMMANO cad	4,00	934,07	3'736,28
35 NP01 - (800.500.015)	Fornitura e posa in opera di piastrelle in cls con forma quadrata o rettangolare, idonee per consentire percorsi sicuri per le persone non vedenti o ipovedenti, con finiture superf ... della pavimentazione esistente. Il tutto eseguito secondo la perfetta regola d'arte per dare l'opera completa e finita.	SOMMANO mq	5,88	158,68	933,04
36 NP02 - (379.4.2.1)	CORDONATO LISCIO vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 compreso fondazione in cls C12/15: diritto 8x25x100 cm	SOMMANO m	21,00	22,10	464,10
37 NP03 - (800.200.012)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO PROTETTIVO CORRUGATO a doppia parete tipo normale, di diametro esterno 125 mm, per protezione cavi elettrici BT/MT e telefonici, corrugato esterna ... 50086-2-4/A1, marcatura CE, marchio di qualità, limite impiego -50 gradiC-60 gradiC, imballo in rotoli da 50 m;	SOMMANO ml	307,00	5,13	1'574,91
38 NP04 - (800.200.019)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO PROTETTIVO CORRUGATO a doppia parete tipo normale, di diametro esterno 90 mm, per protezione cavi elettrici BT/MT e telefonici, corrugato estern ...	SOMMANO ml	100,00	3,97	397,00
39 NP05	Realizzazione di plinto gettato in opera di dimensioni ml. 1,00x1,00x1,00 per sostegno di palo di illuminazione pubblica di altezza fuori terra ml. 9,00, realizzato in cls C 25/30 ... etto delle dimensioni cm. 40x40, e qualsiasi altro onere per dare l'opera finita e realizzata a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cad	13,00	300,30	3'903,90
Parziale LAVORI A MISURA euro					132'302,00
TOTALE euro					132'302,00
A RIPORTARE					

Il Direttore Lavori



COMUNE DI SESTO FIORENTINO

TUMCO S.R.L.



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>				
TOTALE NETTO DEI LAVORI euro				144'460,73
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:				
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:				
Certificato N.1 del 30/05/2014 euro				66'701,84
Certificato N.2 del 28/08/2014 euro				73'591,45
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro				140'293,29
SOMMANO LE DETRAZIONI euro				140'293,29
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro				4'167,44
SESTO FIORENTINO, 29/10/2014				
L'Impresa		TUMCO S.R.L.		
Il Direttore dei Lavori				
A RIPIANTARE				