



Comune di Sesto Fiorentino
Provincia di Firenze

pag. 109

LIBRETTO DELLE MISURE

Stato di consistenza

OGGETTO: NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A VOLPAIA

COMMITTENTE: COMUNE DI SESTO FIORENTINO

IMPRESA: FRA.DIS. APPALTI SRL di Castelfranco di Sotto (PI)

Libretto delle Misure n. 9 composto da n. 9 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
238 D.002 06/05/2010	Conglomerato cementizio per magrone con Rck 15 semifluido anche composto e confezionato in cantiere secondo la classificazione L. 1086/1971 e quindi i conglomerati sono individuati ... se alla loro resistenza caratteristica Rck da determinare sulla base delle resistenze a rottura dei prelievi effettuati. magrone fioriera su via degli olmi *1,00*8,00*1,000*0,100 magrone muro scala d'ingresso *1,00*23,30*1,000*0,100	1,00 1,00	8,00 23,30	1,000 1,000	0,100 0,100	0,80 2,33		
	SOMMANO mc					3,13		
239 D.003 06/05/2010	Conglomerato cementizio preconfezionato da centrale di betonaggio per fondazioni con Rck 250 consistenza plastica, anche composto e confezionato in cantiere secondo la classificazi ... se alla loro resistenza caratteristica Rck da determinare sulla base delle resistenze a rottura dei prelievi effettuati. Fondazione muro fioriera *1,00*8,00*0,800*0,300 Fondazione muro scala di accesso *1,00*23,50*0,800*0,300	1,00 1,00	8,00 23,50	0,800 0,800	0,300 0,300	1,92 5,64		
	SOMMANO mc					7,56		
240 D.004 06/05/2010	Conglomerato cementizio preconfezionato da centrale di betonaggio per opere strutturali in elevazione con Rck 300 consistenza plastica, anche composto e confezionato in cantiere s ... se alla loro resistenza caratteristica Rck da determinare sulla base delle resistenze a rottura dei prelievi effettuati. Muro per realizzazione di fioriera *1,00*8,00*0,200*1,650 Muro antistante scala di accesso a zona bar *1,00*22,50*0,200*1,850	1,00 1,00	8,00 22,50	0,200 0,200	1,650 1,850	2,64 8,33		
	SOMMANO mc					10,97		
241 D.005 06/05/2010	Casseformi in legno con tavole a filo sega per getti di calcestruzzo, compreso puntelli e disarmo. MURI IN C.A. Casseforme muro fioriera *1,00*8,00*4,000 Casseforme muro scala accesso zona bar *1,00*22,50*[0,3+1,85+0,3+1,85]	1,00 1,00	8,00 22,50	4,000 4,300		32,00 96,75		
	SOMMANO mq					128,75		
242 D.006 06/05/2010	Acciaio ad aderenza migliorata presagomato tipo Fe B 44 k controllato compreso tagli, sagomature, legature, sfridi caldi e/o sollevamenti; acciaio muro fioriera *375,00 acciaio muro antistante rampa della zona bar *1100,00					375,00 1'100,00		
	SOMMANO kg					1'475,00		
243 E.002 06/05/2010	Formazione di struttura di fondazione per camminamenti e piazzali esterni in misto di fiume o di cava con pezzatura massima richiesta dalla D.L. compreso: fornitura, stesa sagoma ... tilo ultimato a perfetta regola d'arte (non stabilizzato). Materiale misurato in opera non campattato. Spessore 30 cm; Piazzale bar *438,53*0,300 zona spogliatoi *331,32*0,300		438,53 331,32		0,300 0,300	131,56 99,40		
	SOMMANO mc					230,96		
244	Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in masselli							
	A R I P O R T A R E							

