

Comune di Sesto Fiorentino
Provincia di Sesto Fiorentino

pag. 1


STATO FINALE

OGGETTO: Strada di collegamento via della Querciola - S.P. 5 Bis Mezzana Perfetti Ricasoli

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

Sesto Fiorentino, 15/12/2014

IL TECNICO



F.H. SALLEI s.r.l.
Via di Chiozza, 118 51012 PESCIA (PT) C.P. 57
Tel. 0572.478497 - Fax 0572.426251
C.F. e P.IVA 01189250473

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 260.00.000.0 00 23/05/2012	SCAVI PER OPERE STRADALI, nei prezzi non sono compresi ev ... ndono effettuate con il metodo delle sezioni ragguagliate.							
	SOMMANO					0,00	0,00000000	0,00
2 260.01.001.0 01 23/05/2012	SCOTICO DEL PIANO DI CAMPAGNA, compreso l'asportazione de ... ego nell'ambito del cantiere: per profondita' fino a 30 cm				3550,000	3'550,00		
	preparazione ammorsamento su scarpata esistente				100,000	100,00		
	SOMMANO mq					3'650,00	1,04402900	3'810,71
3 260.02.001.0 01 23/05/2012	SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito con mezzi meccanici in terr ... o nell'ambito del cantiere: fino alla quantita' di 5000 mc		3156,00			3'156,00		
	sterro strada sterro collinetta		700,00			700,00		
	SOMMANO mc					3'856,00	2,25330000	8'688,72
4 622.02.001.0 01 11/06/2012	Formazione di GRADONATE in GRADONI CONTINUI eseguiti per ... profondita' di 0,8 m misurata ortogonalmente alla scarpata ammorsamento su scarpata esistente					350,00		
	SOMMANO mq					350,00	1,44962300	507,37
5 264.05.001.0 01 23/05/2012	PIANO DI POSA DEI RILEVATI, preparato mediante compattazi ... a prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione		3574,00			3'574,00		
	area di scotico							
	SOMMANO mq					3'574,00	0,48070400	1'718,04
6 625.27.001.0 02 14/06/2012	RIVESTIMENTO CON GEOTESSILE N.T., su superfici orizzontal ... zione compreso picchettatura: con teli di peso 0,200 kg/mq		3574,00			3'574,00		
	SOMMANO mq					3'574,00	1,91530500	6'845,30
7 274.01.001.0	FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e compattazione pe ... spess.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							21'570,14
02 15/06/2012	non inferiore a 30 cm, con stabilizzato riciclato. per strato anticapillare		366,90 959,70 294,00 44,60			366,90 959,70 294,00 44,60		
	SOMMANO mc					1'665,20	13,67002000	22'763,32
8 369.01.003.0 10 14/06/2012	FOGNATURA IN TUBO DI CLS vibrocompresso, con giunto a bic ... to C12/15 fino all'estradosso: d. 160 cm, platea 250x30 cm intubamento canale Mezzana - P.R.		32,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	570,83600000	18'266,75
9 307.07.001.0 01 14/06/2012	CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO A PROFILO R ... erfetta regola d'arte : per plinti, travi rovesce, cordoli rinfianco fognature	2,00	25,00			50,00		
	SOMMANO mq					50,00	24,71119000	1'235,56
10 NP. 265.01.001.0 06 29/07/2013	CALCESTRUZZO di cemento per magroni, rinfianchi, e/o sott ... escluso eventuali casseforme ed armature: con C20/25 fluido Rinfianco fognatura sotto strada Rinfianco fognatura pista ciclabile sotto ponte Mezzana Per spartitraffico Via Nenni	173,20 3,00 8,00			1,000 1,000 1,000	173,20 3,00 8,00		
	SOMMANO mc					184,20	92,38530000	17'017,37
11 EP.001 14/06/2012	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ELETTROSALDATA IN ACCIA ... ere completa l'opera ed eseguita a perfetta regola d'arte. fognatura via Nenni fognature metà strada intubamento canale Per spartitraffico Via Nenni	2,00 2,50 2,50	40,00 23,00 34,00 27,00			80,00 57,50 85,00 27,00		
	SOMMANO mq					249,50	7,66873100	1'913,35
12 264.05.003.0 01 23/05/2012	FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE con materiale (escluso da ... icata negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore rilevato di base e superiore - con materiale proveniente da scavo CON MATERIALE RICICLATO DI CAVA rilevato superiore		3856,00 2144,00			3'856,00 2'144,00		
	A RIPORTARE							82'766,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6'000,00		82'766,49
	SOMMANO mc					6'000,00	2,47863000	14'871,78
13 006.02.001.0 04 29/05/2012	INERTI PROVENIENTI DA IMPIANTI AUTORIZZATI AL RICICLAGGIO ... lezionati e controllati: stabilizzato pezzatura 0/50, 0/70 completamento rilevato superiore di cui alla voce sopra		2144,00			2'144,00		
	SOMMANO mc					2'144,00	9,88447600	21'192,32
14 NP. 006.02.001.0 07 29/07/2013	INERTI E PIETRAMME per la classificazione e le caratterist ... gneria civile e costruzioni stradali misto pezzatura 0/120	2300,00		1,600	0,350	1'288,00		
	SOMMANO t					1'288,00	12,12275400	15'614,11
15 264.05.003.0 01 29/07/2013	FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE con materiale (escluso da ... icata negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore	2300,00			0,350	805,00		
	SOMMANO mc					805,00	2,47863000	1'995,30
16 NP. 374.01.001.0 01 29/07/2013	FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e compattazione pe ... ulometrica secondo UNI 10006, spess. non inferiore a 30 cm	2300,00			0,250	575,00		
	SOMMANO mc					575,00	20,27970000	11'660,83
17 361.02.001.0 02 24/05/2012	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso spinto fino alla profondita' di 20 cm, con sega diamantata su via Nenni Per allaccio contatore		55,00 19,50			55,00 19,50		
	SOMMANO m					74,50	1,57731000	117,51
18 361.03.001.0 01 24/05/2012	DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE BITUMATO O A MACADAM, esegu ... lla distanza di 20 km, con sottofondo in scapoli di pietra innesto Via Nenni Per allaccio contatore		50,00 19,50		0,500 0,500	25,00 9,75		
	SOMMANO mc					34,75	26,21339000	910,92
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							149'129,26
19 800.000.003 24/05/2012	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDE STRADALE fino ad un'altezza ma ... la demolizione di lista e zanelle da computarsi a parte. marciapiede esistente Via Nenni - lato est Per raccordo marciapiede esistente con marciapiede rotaria		20,00			20,00		
			5,00			5,00		
	SOMMANO mq					25,00	9,18595300	229,65
20 361.03.004.0 01 24/05/2012	DEMOLIZIONE LISTA O CORDONATO di pietra o di cemento fino ... km e accastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m, Marciapiede esistente Via Nenni - lato est		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	3,77052200	75,41
21 361.03.005.0 01 24/05/2012	DEMOLIZIONE DI ZANELLA in pietra o in cemento con traspo ... con accastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m marciapiede esistente Via Nenni - lato est bordo strada Via Nenni		20,00	0,250		5,00		
			55,00	0,250		13,75		
	SOMMANO mq					18,75	12,31804000	230,96
22 275.01.001.0 01 24/05/2012	STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO con bitume distillato 50-7 ... te: con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm		2300,00			2'300,00		
	SOMMANO mq					2'300,00	18,52212600	42'600,89
23 275.01.002.0 00 24/05/2012	STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) in conglomerato bituminoso ... bituminosa al 55%, compresa rullatura con rullo vibrante:							
	SOMMANO					0,00	0,00000000	0,00
24 275.01.002.0 01 24/05/2012	con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm		2650,00			2'650,00		
	SOMMANO mq					2'650,00	11,81480300	31'309,23
25	per ogni cm in piu' od in meno alla voce							
	A RIPORTARE							223'575,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							223'575,40
275.01.002.0 02 24/05/2012	precedente SOMMANO mq	1,00	2650,00			2'650,00 2'650,00	1,86272800	4'936,23
26 800.500.004 29/05/2012	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo ... speciale. - per spessore minimo compresso e finito cm. 4. SOMMANO mq		2260,00			2'260,00 2'260,00	10,93601600	24'715,40
27 800.500.005 05/06/2012	Fornitura e posa in opera di GUARDRAIL O BARRIERA DI SICU ... to rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche. SOMMANO ml		332,80			332,80 332,80	60,08800000	19'997,29
28 279.04.002.0 03 24/05/2012	CORDONATO LISCIO vibrocompresso murato con malta cementiz ... 5, compreso fondazione in cls C20/25: diritto 12x25x100 cm marciapiede intersezione Via Nenni pista ciclabile isola sosta bici isola spartitraffico SOMMANO m	2,00 2,00	63,20 115,70 14,90 22,00			63,20 231,40 29,80 22,00 346,40	19,52860000	6'764,71
29 279.06.002.0 01 24/05/2012	LISTA vibrata murata con malta cementizia a 350 kg di cem ... one in cls C16/20 semifluido: comune, liscia, 25x16x100 cm marciapiede intersezione Via Nenni Per spartitraffico Via Nenni SOMMANO m		60,30 35,00			60,30 35,00 95,30	25,98806000	2'476,66
30 279.02.002.0 01 24/05/2012	ZANELLA IN CLS murata con malta cementizia a 350 kg di ce ... 25 cm in cls C12/15: a un petto 25x8x100 cm vibrocompressa marciapiede intersezione Via Nenni SOMMANO m		60,30			60,30 60,30	14,79667000	892,24
31 800.500.006 01/06/2012	RIFILATURA DEI CIGLI e formazione di una coltre di terren ... eriale) su banchine e/o su scarpate: spessore minimo 20 cm con materiale di recupero dallo scotico	2,00	915,00			1'830,00		
	A RIPORTARE					1'830,00		357,93

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

F.lli SALLEI & F.lli
Via Cavour 1017 PESCIA (PT) C.P. 57
Tel. 0572.478497 - Fax 0572.428251
C.F. e P.IVA 01189250473

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'830,00		283'357,93
	SOMMANO mq					1'830,00	8,78035900	16'068,06
32 367.01.002.0 01 24/05/2012	CANALETTA PREFABBRICATA in c.l.s. per convogliamento e de ... acque appoggiata sul terreno: a tegolo, 47/ 37x17/14x55 cm canalette lungo scarpe		100,90			100,90		
	SOMMANO m					100,90	20,35481000	2'053,80
33 203.02.002.0 01 29/05/2012	SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito c.s. ma con cari ... o alla distanza di 7 km: fino ad una profondita' di m 1,50 pista ciclabile sotto ponte pista ciclabile via nenni isola sosta bici Canaletta scolo acque Per allaccio contatore		68,30 47,40 6,00 300,00 19,50	2,800 1,800 8,900	0,350 0,350 0,350 0,080 0,400	66,93 29,86 18,69 24,00 7,80		
	SOMMANO mc					147,28	7,26313700	1'069,71
34 800.100.002 29/05/2012	Costruzione di marciapiede stradale comprendente: provvis ... giunti e compattazione: CON MASSELLI DOPPIO T 20x16,6x6 CM pista ciclabile - Via Nenni isola spartitraffico intersezione su Via Nenni (MARCIAPIEDI SU ROTATORIA) Per spartitraffico Via Nenni		47,50 23,00 150,00 27,00	1,500		71,25 23,00 150,00 27,00		
	SOMMANO mq					271,25	34,41540200	9'335,18
35 800.500.007 13/06/2012	REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE in stabilizzato di cava ... guita con abbondanti annaffiature con ugelli a getto fine. pista ciclabile - ingresso parco isola sosta bici		68,30 6,00	2,500 8,900		170,75 53,40		
	SOMMANO mq					224,15	21,94714200	4'919,45
36 800.500.008 13/06/2012	Fornitura e posa in opera di RASTRELLIERA porta-bicicletta ... o cm. 60x220xh.40 - peso kg. 130 - num. posti massimo 4/5.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	450,66000000	1'351,98
37 800.500.009 15/06/2012	Fornitura e posa in opera di PANCA DA ESTERNO tipo marca ... ere la voce completa ed eseguita a perfetta regola d'arte.							
	A RIPORTARE							318'156,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							318'156,11
	SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	165,24200000	165,24
38 282.02.003.0 02 29/05/2012	SEGNALETICA ORIZZONTALE con vernice spartitraffico rifran ... la, in strisce continue o discontinue: di larghezza 15 cm		750,00			750,00		
	Per segnaletica provvisoria		750,00			750,00		
	SOMMANO m					1'500,00	0,35301700	529,53
39 282.02.003.0 04 29/05/2012	SEGNALETICA ORIZZONTALE con vernice spartitraffico rifran ... ezza superiore a 25 cm per scritte, frecce, zebrature ecc.		308,00			308,00		
	Per segnaletica orizzontale		308,00			308,00		
	SOMMANO mq					616,00	2,83915800	1'748,92
40 800.400.008 29/05/2012	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale (DELIN ... tirotazione, la fornitura e posa dei due segnali stradali.		6,00			6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	89,47103200	536,83
41 800.400.002 29/05/2012	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale costit ... tirotazione, la fornitura e posa dei due segnali stradali.	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	96,42621800	96,43
42 800.400.006 29/05/2012	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale per at ... vo antirotazione, la fornitura e posa di segnale stradale.	2,00			1,000	2,00		
	Attraversamento ciclabile	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	114,08457900	456,34
43 800.400.016 29/05/2012	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale costit ... o antirotazione, la fornitura e posa del segnale stradale.	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	114,08457900	228,17
44 800.400.018 15/06/2012	Fornitura e posa in opera di segnale di INIZIO CENTRO ABI ... vo antirotazione, la fornitura e posa di							
	A RIPORTARE							17,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							321'917,57
	segnale stradale.	1,00			1,000	1,00		
	Fine centro abitato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	187,77500000	375,55
45 800.400.001 29/05/2012	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale (SEGNA ... ura e posa di segnale stradale circolare di diametro 60 cm.					11,00		
	Inizio e fine pista ciclabile Via Nenni lato monte					2,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	60,38092900	784,95
46 800.400.017 13/06/2012	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale (FRECC ... vo antirotazione, la fornitura e posa di segnale stradale.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	70,21282800	351,06
47 800.200.001 29/05/2012	Fornitura e posa in opera di pozzetti di spurgo per caditoie ... orra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. innesto su Via Nenni					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	44,67542800	89,35
48 800.200.002 29/05/2012	Fornitura e posa in opera di griglie per caditoie stradali ... 3/mc di cemento tit. 325 ed ogni altro onere e magistero.					2,00		
	SOMMANO ognuno					2,00	59,33690000	118,67
49 800.200.004 29/05/2012	REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO DI NUOVI POZZETTI CON CADITOIE ... ntenimento in sicurezza della transitabilità della strada.	2,00	8,00			16,00		
	SOMMANO ml					16,00	54,27448600	868,39
50 illum 001 05/06/2012	RIFERIMENTO VOCE DI COMPUTO/ELENCO PREZZI NP01 - PROGETTO ... à Mezzana-Perfetti Ricasoli - Comune di Sesto Fiorentino".					220,00		
	Per allaccio contatore		220,00			80,00		
			80,00			16,00		
			16,00			12,00		
	A RIPORTARE							324'505,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					328,00		324'505,54
	SOMMANO ml					328,00	22,53300000	7'390,82
51 illum 002 05/06/2012	RIFERIMENTO VOCE DI COMPUTO/ELENCO PREZZI 04.F08.011.01 - ... à Mezzana-Perfetti Ricasoli - Comune di Sesto Fiorentino".		220,00 80,00 16,00			220,00 80,00 16,00		
	SOMMANO ml					316,00	5,43796400	1'718,40
52 illum 003 05/06/2012	RIFERIMENTO VOCE DI COMPUTO/ELENCO PREZZI NP02 - PROGETTO ... à Mezzana-Perfetti Ricasoli - Comune di Sesto Fiorentino". Derivazione contatore					2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	95,38970000	286,17
53 illum 004 05/06/2012	RIFERIMENTO VOCE DI COMPUTO/ELENCO PREZZI NP03 - PROGETTO ... à Mezzana-Perfetti Ricasoli - Comune di Sesto Fiorentino".					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	280,51331700	5'049,24
54 illum 005 05/06/2012	RIFERIMENTO VOCE DI COMPUTO/ELENCO PREZZI NP04 - PROGETTO ... à Mezzana-Perfetti Ricasoli - Comune di Sesto Fiorentino".					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	212,03553000	1'484,25
55 illum 006 05/06/2012	RIFERIMENTO VOCE DI COMPUTO/ELENCO PREZZI NP05 - PROGETTO ... à Mezzana-Perfetti Ricasoli - Comune di Sesto Fiorentino".					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	311,70650000	5'610,72
56 illum 007 05/06/2012	RIFERIMENTO VOCE DI COMPUTO/ELENCO PREZZI NP06 - PROGETTO ... à Mezzana-Perfetti Ricasoli - Comune di Sesto Fiorentino".		750,00 16,00			750,00 16,00		
	SOMMANO ml					766,00	9,17844200	7'030,69
	A R I P O R T A R E							353'075,83

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

E.M. SALLEI S.R.L.
 Via di Chianca 61017 FESCIA (PT) C.P. 67
 Tel. 0572.479487 - Fax 0572.428251
 C.F. e P.IVA 01189250473

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							353'075,83
57 illum 008 05/06/2012	RIFERIMENTO VOCE DI COMPUTO/ELENCO PREZZI NP07 - PROGETTO ... à Mezzana-Perfetti Ricasoli - Comune di Sesto Fiorentino".		220,00 16,00			220,00 16,00		
	SOMMANO ml					236,00	1,65993100	391,74
58 illum 009 05/06/2012	RIFERIMENTO VOCE DI COMPUTO/ELENCO PREZZI NP08 - PROGETTO ... à Mezzana-Perfetti Ricasoli - Comune di Sesto Fiorentino".					18,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	27,23488600	544,70
59 illum 010 05/06/2012	RIFERIMENTO VOCE DI COMPUTO/ELENCO PREZZI NP09 - PROGETTO ... à Mezzana-Perfetti Ricasoli - Comune di Sesto Fiorentino".					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	56,33250000	56,33
60 illum 011 05/06/2012	RIFERIMENTO VOCE DI COMPUTO/ELENCO PREZZI NP10 - PROGETTO ... à Mezzana-Perfetti Ricasoli - Comune di Sesto Fiorentino".					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'351,98000000	1'351,98
61 NP. 269.01.001.0 11 25/07/2013	FOGNATURA IN TUBO DI CLS con incastro a mezzo spessore po ... a 350 kg di cemento R 32,5; d. 100 cm, rinfiacco sp. 15 cm Tubazione pista ciclabile sotto ponte Mezzana		3,00			3,00		
	SOMMANO m					3,00	113,41610000	340,25
62 NP. 625.02.010.0 01 25/07/2013	MURO CON MASSI CICLOPICI di forma quadrata posti in vert ... ssore minimo in testa di 100 cm: con massi minimo di 0,8 t Scogliera protezione	11,50			1,000	11,50		
	SOMMANO mc					11,50	88,62980000	1'019,24
63 NP. 001.01.001.0 02	COSTO ORARIO MANO D'OPERA EDILE e STRADALE elaborato in b ... i contratti integrativi provinciali: operaio specializzato							
	A RIPORTARE							356'780,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							356'780,07
25/07/2013	Per spostamento tubi sotto ponte	9,00			1,000	9,00		
	Per risistemazione area pista ciclabile - strada	60,00			1,000	60,00		
	Per smontaggio e rimontaggio fognatura mezza strada	17,00			1,000	17,00		
	Per smontaggio e rimontaggio fognatura mezza strada	17,00			1,000	17,00		
	Per verifica cavidotti esistenti su Mezzana	18,00			1,000	18,00		
	Allaccio contatore ENEL	5,00			1,000	5,00		
	Per posa palo illuminazione pubblica	9,00			1,000	9,00		
	SOMMANO ora					135,00	24,14035400	3'258,95
64 NP. 001.01.001.0 03	COSTO ORARIO MANO D'OPERA EDILE e STRADALE elaborato in b ... ai contratti integrativi provinciali: operaio qualificato							
25/07/2013	Per spostamento tubi sotto ponte	9,00			1,000	9,00		
	Per smontaggio e rimontaggio fognatura mezza strada	17,00			1,000	17,00		
	Per verifica cavidotti esistenti su Mezzana	18,00			1,000	18,00		
	Allaccio contatore ENEL	5,00			1,000	5,00		
	SOMMANO ora					49,00	22,45037900	1'100,07
65 NP. 063.01.001.0 09	TUBAZIONI IN P.V.C. con bicchiere, serie normale tipo 300 DN 160 mm, sp. 2,6 mm							
25/07/2013	Per spostamento tubi sotto ponte	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO m					4,00	2,31338800	9,25
66 NP. 003.01.008.0 04	ESCAVATORE CINGOLATO con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo: di 25000 kg							
25/07/2013	Per risistemazione area pista ciclabile - strada	60,00			1,000	60,00		
	Per smontaggio e rimontaggio fognatura mezza strada	17,00			1,000	17,00		
	SOMMANO ora					77,00	44,08957000	3'394,90
67 NP. 800.500.009a	Scarifica di pavimentazione in asfalto su marciapiede eseg ... trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica.							
25/07/2013	Marciapiedi Via Nenni lato monte	285,98			1,000	285,98		
	SOMMANO mq					285,98	2,75653700	788,31
68 NP. 1000.001	fornitura e posa in opera a quota di chiusino in ghisa di ... b 125 da marciapiede (in sostituzione dell'attuale rotto)							
25/07/2013	Marciapiedi Via Nenni lato monte	1,00			1,000	1,00		
	A RIPORTARE					1,00		365'331,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		365'331,55
	SOMMANO cadauno					1,00	131,44250000	131,44
69 NP. 1000.002 25/07/2013	fornitura e posa in opera a quota di chiusino in ghisa modello tronco conico sulla chiusura dell'idrante presente sul marciapiede Marciapiedi Via Nenni lato monte	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	117,17160000	117,17
70 NP. 1000.003 25/07/2013	Sostituzione delle liste rotte lungo il marciapiede di via Nenni, comprensivo di rimozione delle stesse fornitura e posa in opera delle nuove Marciapiedi Via Nenni lato monte	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	67,59900000	1'351,98
71 NP. 800.500.010 25/07/2013	Realizzazione di rampa per disabili su marciapiede median ... mentazione in conglomerato bituminoso 0/5, spessore cm. 2. Marciapiedi Via Nenni lato valle	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	911,14438800	911,14
72 NP. 800.500.010 B 05/08/2014	Realizzazione o allargamento di rampa per disabili su mar ... e ripristino pavimentazione in autobloccanti (betonella). Marciapiedi Via Nenni lato monte	3,00			1,000	3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	681,99128900	2'045,97
73 NP. 1000.004 05/08/2014	Fornitura e posa in opera di cordolo in cls di cm. 8 Marciapiedi Via Nenni lato monte		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	25,37966900	507,59
74 NP. 375.01.004.0 01 25/07/2013	TAPPETO DI USURA steso e rullato con soli mezzi manuali ... to 0/5 per spessore finito compreso 2 cm, per marciapiedi Marciapiedi Via Nenni lato monte	285,00			1,000	285,00		
	SOMMANO mq					285,00	9,34368400	2'662,95
75 NP. 375.01.004.0 02 05/08/2014	per ogni cm in piu' alla voce precedente Marciapiedi Via Nenni lato monte	285,00			1,000	285,00		
	SOMMANO mq					285,00	4,05594000	1'155,94
	A RIPORTARE							374'215,73

