



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 681 DEL 13-06-2012

DETERMINAZIONE

N. 77 DEL 13-06-2012

U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE

OGGETTO: Perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di realizzazione della Nuova Sala Civica del Comune di Sesto Fiorentino- Modifica dello Schema di Atto di Sottomissione

IL RESPONSABILE DI U.O.A

PREMESSO che:

- con determinazione n. 44 del 22.03.2012 della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete (iscritta al R.G. al n. 314) è stata approvata la perizia suppletiva relativa ai lavori di realizzazione della Nuova Sala Civica del Comune di Sesto Fiorentino costituita dagli elaborati tecnici di essa facenti parte integrante, di cui l'elaborato "H" Atto di Sottomissione ed Allegato Nuovi Prezzi;

RILEVATO che lo schema suddetto all'art. 5 prevedeva la seguente disposizione: "Il termine contrattuale ai fini dell'ultimazione dei lavori a seguito della determina n° 183 del 07/12/2011 viene modificato con la concessione di una proroga di 90 giorni. Per cui la nuova scadenza contrattuale risulta in data 07/03/2012. In conseguenza del presente atto aggiuntivo la scadenza contrattuale ai fini dell'ultimazione lavori viene ulteriormente prorogata di 90 giorni."

DATO ATTO che nel frattempo si è proceduto ad una sospensione dei lavori in data 01.03.2012 ed una ripresa dei lavori in data 19.04.2012;

RITENUTO di conseguenza necessario modificare lo schema di Atto di Sottomissione ed elenco Nuovi Prezzi (elaborato denominato H1 allegato al presente atto facente parte integrante dello stesso) come segue:

Il termine contrattuale ai fini dell'ultimazione dei lavori a seguito della Determinazione Reg. Gen. n. 1276 del 07/12/2011 viene modificato con la concessione di una proroga di 90 giorni per cui la nuova scadenza contrattuale risultava in data 07/03/2012.

In conseguenza del presente atto aggiuntivo la scadenza contrattuale ai fini dell'ultimazione lavori viene ulteriormente prorogata di 90 giorni: Si dà atto che essendo avvenuta una sospensione lavori in data 01/03/2012 ed una ripresa in data 19/04/2012, la nuova scadenza contrattuale è fissata per il giorno 24/07/2012;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 19 del 28.12.2010 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile U.O.A. LL.PP. Servizi a Rete ai sensi del D.Lgs 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 161 del DPR 207/2010 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 132 del D.lgs. 163/2006;

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto,

- 1) Di approvare lo schema di Atto di Sottomissione denominato H1 allegato al presente atto a farne parte integrante, contenente la modifica apportata all'art. 5" come segue:
"Il termine contrattuale ai fini dell'ultimazione dei lavori a seguito della Determinazione Reg. Gen. n. 1276 del 07/12/2011 viene modificato con la concessione di una proroga di 90 giorni per cui la nuova scadenza contrattuale risultava in data 07/03/2012.
In conseguenza del presente atto aggiuntivo la scadenza contrattuale ai fini dell'ultimazione lavori viene ulteriormente prorogata di 90 giorni: Si dà atto che essendo avvenuta una sospensione lavori in data 01/03/2012 ed una ripresa in data 19/04/2012, la nuova scadenza contrattuale è fissata per il giorno 24/07/2012";
- 3) Di confermare in tutto il resto la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di realizzazione della Nuova Sala Civica del Comune di Sesto Fiorentino approvata con determinazione n. 44 del 22.03.2012 della U.O.A. lavori Pubblici e Servizi a rete (iscritta al R.G. al n. 314)
- 8) Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Michele Lombardi – Responsabile Servizio Progettazione della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete;

Sesto Fiorentino, 13-06-2012

IL RESPONSABILE DI U.O.A
f.to **DABIZZI RITA**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di realizzazione della Nuova Sala Civica del Comune di Sesto Fiorentino- Modifica dello Schema di Atto di Sottomissione

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino,

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**

La presente determinazione **non** assume rilevanza sotto il profilo contabile.

Sesto Fiorentino,

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**
