



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

**COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 130 DEL 24-06-2014

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi via Costa, via Turati e via Gori (CUP B97H12001980004); approvazione perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 15:45, presso questa sede Comunale a seguito di apposito avviso diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

BIAGIOTTI SARA	Sindaco	P
ZAMBINI LORENZO	Vice Sindaco	P
BICCHI VALENTINA	Assessore	P
DI MATTEO MICHELA	Assessore	P
MARTINI SARA	Assessore	P
TAITI TAMARA	Assessore	P
ELLER VAINICHER LUCA	Assessore	P

PRESENTI N. 7 - ASSENTI N. 0

PARTECIPA alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000, il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa LANDI PATRIZIA.

PRESIEDE il Sindaco Sig. BIAGIOTTI SARA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione G.C. 115 del 23/7/2013 è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di Via Costa, Via Turati e Via Gori (CUP B97H12001980004) per un importo di lavori a base d'asta pari ad € 142.704,52 oltre oneri per la sicurezza per € 12.158,73 per un totale di lavori pari ad € 154.863,25;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Legali R.G. n. 1458 del 13/12/2013, a seguito di procedura negoziata, si dichiarava aggiudicataria dei lavori in oggetto la società Cesaf Srl di Calenzano (FI) con un ribasso del 23,48%, per un importo di lavori pari ad € 109.197,50 oltre a € 12.158,73 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 121.356,23 oltre IVA - CIG 5303250C55;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Polizia Municipale e Mobilità R.G. n. 60 del 24/1/2014 si prendeva atto della fusione per incorporazione della società appaltatrice Cesaf Srl nella società TUMCO Srl, si procedeva agli impegni di spesa successivi all'aggiudicazione ed alla variazione del Quadro Economico;
- in data 26/2/2014 si stipulava con la ditta appaltatrice, contratto Rep. 20396 registrato a Firenze 2 l'11/3/2014 al n. 15;
- in data 17/3/2014 venivano consegnati alla ditta esecutrice i lavori in oggetto;

RICHIAMATO l'ultimo quadro economico dell'opera, approvato con Determinazione 11 R.G. n. 60 del 24/1/2014, come segue:

A) IMPORTO LAVORI

Per opere	€	109.197,50
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	12.158,73
<i>TOTALE LAVORI</i>	€	<i>121.356,23</i>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10%	€	12.135,62	
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	3.097,27	
Polizza assicurativa dipendenti art. 270 DPR 207/2010	€	201,71	
Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	€	225,00	
Per imprevisti e arrotondamenti	€	55.984,17	
<i>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</i>	€	<i>71.643,77</i>	€ <i>71.643,77</i>
<i>TOTALE COMPLESSIVO</i>			€ <i>193.000,00</i>

CONSTATATO che la D.L. ha rilevato la necessità di elaborare una perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c) e comma 3, del D. Lgs. 163/2006, determinata in parte dall'esigenza di dare risposta a problematiche emerse non prevedibili nella fase progettuale, ovvero al rinvenimento durante gli scavi, di canalizzazioni Telecom non segnalate dal gestore sotto il marciapiede della Via Costa, nonché dall'introduzione di alcune variazioni migliorative sulla posa degli impianti di illuminazione e di integrazione delle pavimentazioni. A queste si aggiunge il completamento del marciapiede di via Turati, nell'area non compresa nel progetto originario, perché prevista come opera a scomputo nell'ambito di interventi edilizi/urbanistici convenzionati (schede di intervento 24 A e B e 25), ma che a causa dello slittamento dei tempi di esecuzione si ritiene necessario anticipare in questo progetto come realizzazione diretta da parte dell'Amministrazione;

DATO ATTO pertanto che si sono resi necessari alcuni aggiustamenti e quindi alcune varianti ai lavori previsti dal progetto che, per facilità di esecuzione e per l'economicità dovuta al favorevole rapporto costi/benefici, sono stati ritenute meritevoli di un approfondimento progettuale da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale;

VISTI gli elaborati tecnici di perizia predisposti dalla D.L. come segue:

- Relazione tecnica;

- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Computo metrico;
- Quadro comparativo;
- Schema atto di sottomissione;
- Tavola Unica: Planimetria, sezioni e particolari – Stato di variante;

CONSTATATO che l'importo dei maggiori lavori relativi alla perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva è di € 17.823,30, pari a circa il 16,32% dell'importo di contratto derivante dai lavori di appalto e che l'importo complessivo risultante dei lavori è quindi pari ad € 127.020,80 al netto del ribasso oltre oneri per la sicurezza pari ad € 12.158,73, per un totale di € 139.179,53 oltre IVA 10%, così come riportato nel quadro economico di cui segue:

A) IMPORTO LAVORI			
Per opere		€	109.197,50
Per opere perizia variante		€	17.823,30
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€	12.158,73
	<i>TOTALE LAVORI</i>	€	<u>139.179,53</u>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA 10%	€	13.917,95	
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	3.563,12	
Polizza assicurativa dipendenti art. 270 DPR 207/2010	€	201,71	
Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	€	225,00	
Per imprevisti e arrotondamenti	€	<u>35.912,69</u>	
	<i>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</i>	€	<u>53.820,47</u>
	TOTALE COMPLESSIVO	€	193.000,00

ATTESO che per la contabilizzazione delle opere di cui alla perizia, si è resa necessaria l'applicazione di n. 5 nuovi prezzi, ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010;

RILEVATO che la D.L. ha provveduto a contattare l'impresa appaltatrice TUMCO Srl, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire i diversi lavori, per i quali si è sottoscritto il Verbale di concordamento nuovi prezzi in data 18/6/2014, sui quali viene applicato il ribasso contrattuale del 23,48%;

PRESO ATTO che, come risulta dall'allegato schema di atto di sottomissione, per effetto dei lavori di variante il termine per l'ultimazione dei lavori non sarà prorogato;

VISTA la Deliberazione G.C. n. 142 del 26/9/2013, con la quale il Comune di Sesto Fiorentino ha aderito alla sperimentazione in materia di armonizzazione del sistema contabile ex art. 36 del D. Lgs. 118/2011, modificato dall'art. 9 del D.L. 102/2013;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15/11/2013, con il quale il Comune di Sesto Fiorentino è stato inserito nella sperimentazione per l'anno 2014;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 27 del 28/3/2014 di approvazione del Bilancio di previsione armonizzato per gli esercizi finanziari 2014-2016 e dei relativi allegati;

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 60 del 7/4/2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2014-2016 e dei relativi allegati;

DATO ATTO che le spese afferenti il presente provvedimento sono state oggetto di riaccertamento straordinario approvato con Deliberazione G.C. n. 76 del 29/4/2014 e successivamente re-imputate al bilancio 2014 con Deliberazione C.C. n. 43 del 20/5/2014;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del 28/5/2014, n. 8, con il quale è stato attribuito al Dott. Paolo Bagnoli l'incarico di Responsabile di U.O.A. Polizia Municipale e Mobilità, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 ed il relativo Regolamento di attuazione, DPR 207/2010;

CON VOTAZIONE unanime, palese, favorevole,

DELIBERA

- DI APPROVARE** la perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva per i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Costa, via Turati e via Gori (CUP B97H12001980004) pari ad € 17.823,30 oltre IVA 10%, costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica;
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - Computo metrico;
 - Quadro comparativo;
 - Schema atto di sottomissione;
 - Tavola Unica: Planimetria, sezioni e particolari – Stato di variante;
- DI APPROVARE** il nuovo quadro economico dell'opera come di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI

Per opere	€	109.197,50
Per opere perizia variante	€	17.823,30
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	<u>12.158,73</u>
<i>TOTALE LAVORI</i>	€	<u>139.179,53</u>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10%	€	13.917,95
Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	3.563,12
Polizza assicurativa dipendenti art. 270 DPR 207/2010	€	201,71
Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	€	225,00
Per imprevisti e arrotondamenti	€	<u>35.912,69</u>
<i>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</i>	€	<u>53.820,47</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€	<u>193.000,00</u>

- DI DARE ATTO** che la spesa trova copertura finanziaria sul CAP. PEG 74024/111 (“Rifacimento marciapiedi vie Costa - Turati – Gori, FPV”) piano finanziario 2.05.02.01.001 del Bilancio del corrente esercizio, con previsione di spesa nell'anno corrente per € 55.984,17 e per € 136.589,12 sul Capitolo 74024/01 (“Reimpiego somme per rifacimento marciapiedi vie Costa – Turati – Gori”) del Bilancio del corrente esercizio P.F. 2.02.01.09.012 e per € 426,71 RR.PP. 2009 e 2010 Cap. 74024.

DELIBERA altresì

Con votazione unanime, palese, favorevole, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 267/2000.

PARERI SU DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267 e ss.mm.ii.

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi via Costa, via Turati e via Gori (CUP B97H12001980004); approvazione perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile della > POLIZIA MUNICIPALE > SEGRETERIA DEL COMANDO, esprime sulla delibera in oggetto, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere **Favorevole**, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Sesto Fiorentino, 20-06-2014

**IL RESPONSABILE DELLA U.O.A.
POLIZIA MUNICIPALE
f.to BAGNOLI PAOLO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere **Favorevole**, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Sesto Fiorentino, 23-06-2014

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to GENNAI STEFANO**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to BIAGIOTTI SARA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to LANDI PATRIZIA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sesto Fiorentino,

IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune di Sesto Fiorentino dal _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Registrato al n. _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, undicesimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sesto Fiorentino,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to LANDI PATRIZIA