



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 901 DEL 12-08-2014

DETERMINAZIONE

**N. 8 DEL 12-08-2014
SETTORE TECNICO**

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi via Costa, via Turati e via Gori (CUP B97H12001980004); approvazione variante entro il 5% ai sensi dell'art. 132, c. 3 D. Lgs. 163/2006.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con Deliberazione G.C. 115 del 23/7/2013 è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di Via Costa, Via Turati e Via Gori (CUP B97H12001980004) per un importo di lavori a base d'asta pari ad € 142.704,52 oltre oneri per la sicurezza per € 12.158,73 per un totale di lavori pari ad € 154.863,25;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Legali R.G. n. 1458 del 13/12/2013, a seguito di procedura negoziata, si dichiarava aggiudicataria dei lavori in oggetto la società Cesaf Srl di Calenzano (FI) con un ribasso del 23,48%, per un importo di lavori pari ad € 109.197,50 oltre a € 12.158,73 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 121.356,23 oltre IVA, CIG 5303250C55;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Polizia Municipale e Mobilità R.G. n. 60 del 24/1/2014 si prendeva atto della fusione per incorporazione della società appaltatrice Cesaf Srl nella società TUMCO Srl, si procedeva agli impegni di spesa successivi all'aggiudicazione ed alla variazione del Quadro Economico;
- in data 26/2/2014 si stipulava con la ditta appaltatrice, contratto Rep. 20396 registrato a Firenze 2 l'11/3/2014 al n. 15;
- in data 17/3/2014 venivano consegnati alla ditta esecutrice i lavori in oggetto;
- con Deliberazione G.C. del 24/6/2014, n. 130, si approvava Perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva, ai sensi dell'art. 132, c. 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006, relativa a lavori di completamento di tratti di marciapiede in Via Costa, Turati e Gori non

previsti nel progetto iniziale perché facenti parte di opere a scomputo nell'ambito di interventi edilizi/urbanistici convenzionati (schede di intervento 24 A e B e 25);

CONSIDERATO che in corso d'opera la Direzione Lavori ha ritenuto necessario completare la fresatura e l'asfaltatura del manto bituminoso della sede stradale estendendolo a quei tratti che nel frattempo hanno presentato particolare usura e dove, in seguito a revisione, è stato necessario fare delle tracce per ripristinare gli allacciamenti alla fognatura delle caditoie stradali danneggiati e non più funzionanti;

PRECISATO che l'intervento comporta un incremento della superficie da asfaltare di circa 540 mq, per un importo lavori pari ad euro 5.281,20, pari al 4,16% di incremento, risultando pertanto compreso entro il 5% dell'importo del contratto e trovando copertura nel Quadro Economico approvato, che viene variato come segue:

A) IMPORTO LAVORI			
Per opere		€	109.197,50
Per opere perizia variante		€	17.823,30
Per variante ai sensi dell'art. 132, c. 3 D. Lgs. 163/2006		€	5.281,20
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€	<u>12.158,73</u>
TOTALE LAVORI		€	144.460,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA 10%	€	14.446,07	
Oneri art. 92 c. 5 D. Lgs. 163/2006	€	3.701,15	
Polizza assicurativa dipendenti art. 270 DPR 207/2010	€	201,71	
Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	€	225,00	
Per imprevisti e arrotondamenti	€	<u>29.965,34</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	48.539,27	€ 48.539,27
TOTALE COMPLESSIVO			€ 193.000,00

VALUTATO che la modifica introdotta dalla D.L. è diretta a migliorare gli aspetti funzionali del cantiere e non comporta riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e mantiene inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori;

RICHIAMATO il comma 10, dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione è l'Arch. Cristiana Cristiani, Responsabile del Servizio Mobilità;

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 142 del 26/9/2013, con la quale il Comune di Sesto Fiorentino ha aderito alla sperimentazione in materia di armonizzazione del sistema contabile ex art. 36 del D. Lgs. 118/2011, modificato dall'art. 9 del D.L. 102/2013;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15/11/2013, con il quale il Comune di Sesto Fiorentino è stato inserito nella sperimentazione per l'anno 2014;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 27 del 28/3/2014 di approvazione del Bilancio di previsione armonizzato per gli esercizi finanziari 2014-2016 e dei relativi allegati;

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 60 del 7/4/2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2014-2016 e dei relativi allegati;

DATO ATTO che le spese afferenti il presente provvedimento sono state oggetto di riaccertamento straordinario approvato con Deliberazione G.C. n. 76 del 29/4/2014 e successivamente re-imputate al bilancio 2014 con Deliberazione C.C. n. 43 del 20/5/2014;

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 131 del 26/6/2014 con cui è stata modificata la macrostruttura dell'ente;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del 31/7/2014, n. 24, con il quale è stato nominato l'Arch. Luca Gentili Dirigente del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 110, c. 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza in materia;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la variante entro il 5% dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Costa, via Turati e via Gori (CUP B97H12001980004) ai sensi dell'art. 132, c. 3 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 161, c. 10 del D.P.R. 207/2010, che non comporta modifiche sostanziali alle lavorazioni in corso d'opera nonché al progetto approvato ed è composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica;
 - Quadro comparativo;
 - Computo metrico;
- 2) **DI DARE ATTO** che si provvederà agli impegni di spesa per maggiori lavori pari ad euro 5.809,32 e per maggiori oneri di cui all'art. 92 c. 5 D. Lgs. 163/2006 pari ad euro 138,03, in seguito alla relativa variazione di bilancio dal cap. 74024/111 (rifacimento marciapiedi vie Costa – Turati – Gori – F.P.V.) piano finanziario 2.05.02.01.001, al cap. 74024/1 (Reimpiego somme per rifacimento marciapiedi vie Costa - Turati – Gori) del bilancio del corrente esercizio, piano finanziario 2.02.01.09.012;
- 3) **DI APPROVARE** il nuovo Quadro Economico dell'opera come riportato in narrativa;
- 4) **DI DARE ATTO** che le obbligazioni relative alla variante in oggetto, saranno esaurite entro il 31/12/2014;
- 5) **DI DARE ATTO** altresì del rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.L. 33/2013;
- 6) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Settore Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza.

Sesto Fiorentino, 12-08-2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to **GENTILI LUCA**

**IL SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi via Costa, via Turati e via Gori (CUP B97H12001980004); approvazione variante entro il 5% ai sensi dell'art. 132, c. 3 D. Lgs. 163/2006.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 10-09-2014

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZIARIO**
f.to **GENNAI STEFANO**